

Projekt	Zweckverband	Vergabe Ausführungsplanung (Lph 5)	Vorhabenbeginn lt. RV	Vergabe Bauleistung (Lph 7)	Voraussichtlicher Baubeginn (Lph 8)
Aachen Schanz	NVR	2014	2010	2015	2015
Ahaus	NWL	2012	2010	2013	2013
Altena (Westf)	NWL	2012	2014	2013	2014
Altenbeken	NWL	2014	2014	2014	2015
Arnsberg (Westf)	NWL	2013	2014	2013	2014
Attendorn	NWL	2013	2014	2014	2014
Bad Berleburg	NWL	2010	2009	2010	2010
Bad Oeynhausen	NWL	2011	Vorjahre (Aufzüge)	2012	2012
Bergisch Gladbach	NVR	evtl. S 11	2010	evtl. S 11	evtl. S 11
Bestwig 1.BA	NWL	2011	2010	2011	2011
Bestwig 2.BA		2013	-	2014	2014
Bochum-Dahlhausen	VRR	2013	2014	2013	2014
Bockum-Hövel	NWL	2013	2010	2014	2015
Borken (Westf)	NWL	2011	2010	2011	2011
Breyell	VRR	2009	2009	2009	2009
Bünde (Westf)	NWL	2013	2014	2014	2015
Coesfeld (Westf)	NWL	2010	2010	2010	2010
Dortmund-Aplerbeck	VRR	2011	2010	2012	2013
Dortmund-Hörde	VRR	2009	Vorjahre	2010	2010
Dortmund-Kley	VRR	2011	2010	2011	2012
Dortmund-Oespel	VRR	2011	2010	2011	2012
Duisburg-Großenbaum	VRR	2011	2011	2012	2012
Dülken	VRR	2009	2009	2009	2009
Düsseldorf Wehrhahn	VRR	2012	2010	2013	2013
Düsseldorf Zoo	VRR	2012	2010	2013	2013
Düsseldorf-Benrath	VRR	2012	2010	2013	2014
Düsseldorf-Bilk ¹	VRR	2013	2014	2014	2015
Düsseldorf-Derendorf	VRR	2012	2010	2012	2013
Düsseldorf-Eller	VRR	2011	2010	2012	2012
Düsseldorf-Eller Süd	VRR	2011	2010	2012	2012
Düsseldorf-Hamm	VRR	2012	2010	2013	2013
Düsseldorf-Hellerhof	VRR	2011	2010	2012	2012
Düsseldorf-Oberbilk	VRR	2013	2010	2014	2014
Düsseldorf-Rath	VRR	2011	2010	2012	2012
Düsseldorf-Rath Mitte	VRR	2011	2010	2012	2012
Düsseldorf-Reisholz ²	VRR	RRX	2010	RRX	RRX
Eichen (Kr Siegen)	NWL	2012	2010	2013	2014
Emmerich	VRR	2012	2010	2013	2013
Erftstadt	NVR	2014	2014	2014	2014
Erndtebrück	NWL	2013	2015	2014	2015
Essen Stadtwald	VRR	2011	2010	2012	2012
Essen-Werden	VRR	2011	2013	2012	2012
Essen-Kray Süd	VRR	Entfall	2010	Entfall	Entfall
Finnentrop 1.BA	NWL	2010	2010	2010	2010
Finnentrop 2.BA	NWL	2013	-	2014	2015
Freienohl	NWL	2013	2014	2013	2014
Fröndenberg	NWL	2013	2014	2014	2014
Greven	NWL	2012	2010	2013	2013
Gronau	NWL	2008	Vorjahre	2009	2009
Gummersbach	NVR	2012	2011	2012	2013
Gütersloh Hbf	NWL	2009	2009	2009	2009
Hagen Hbf	VRR	2014	-	2015	2015
Herne	VRR	2012	2009	2013	2013
Hochdahl	VRR	2011	2010	2012	2012
Holzwickede	NWL	2013	2010	2014	2014
Horrem	NVR	2011	2010	2011	2011
Hövelhof	NWL	2012	2010	2012	2013
Hövelriege	NWL	2010	2010	2011	2011
Kamen	NWL	2012	2010	2013	2014
Kettwig	VRR	2011	2014	2012	2012
Köln West	NVR	2013	2010	2013	2014
Kottenforst	NVR	2011	2010	2012	2012
Krefeld Hbf	VRR	2012	2009	2013	2014
Krefeld-Oppum	VRR	2013	2010	2013	2014
Lage (Lippe)	NWL	2013	2013	2013	2014
Letmathe	NWL	2013	2014	2014	2015
Meckenheim (Bz Köln)	NVR	2011	2010	2012	2013
Meckenheim Industriepark	NVR	2011	2010	2012	2012
Meerbusch-Osterath	VRR	2012	2010	2013	2014
Menden (Sauerland)	NWL	2013	2010	2014	2015
Meschede	NWL	2013	2013	2014	2015
Moers	VRR	2012	2013	2013	2014
Mülheim (Ruhr) Hbf (EG/VS)	VRR	2009(EG)/2012(VS)	Vorjahre (EG)	2014	2015
Mülheim (Ruhr)-Styrum	VRR	2013	2014	2014	2015
Münster Zentrum Nord	NWL	2012	2013	2012	2013
Münster-Hiltrup	NWL	2013	2014	2014	2015
Neheim-Hüsten	NWL	2013	2014	2014	2015
Neubeckum	NWL	2013	2014	2014	2014
Neuss Hbf	VRR	2011	2010	2011	2012
Nottuln-Appelhülsen	NWL	2010	2014	2011	2011

Projekt	Zweckverband	Vergabe Ausführungsplanung (Lph 5)	Vorhabenbeginn lt. RV	Vergabe Bauleistung (Lph 7)	Voraussichtlicher Baubeginn (Lph 8)
Oberhausen Hbf	VRR	2012	2010	2014	2014
Oberhausen-Sterkrade ³	VRR	ABS 46/2	2011	ABS 46/2	ABS 46/2
Odendorf	NVR	2011	2010	2012	2012
Olpe	NWL	2012	2010	2013	2013 ⁴
Olsberg	NWL	2010	2010	2010	2010
Opladen	NVR	2014	2014	2014	2015
Ottbergen	NWL	2013	2014	2014	2014
Paderborn Nord	NWL	2012	2010	2013	2013
Preußen	NWL	2012	2014	2013	2013
Ratingen Ost	VRR	2011	2010	2012	2012
Rhade	VRR	2011	2010	2011	2012
Rheda-Wiedenbrück	NWL	2013	2014	2013	2014
Rheinbach	NVR	2011	2011	2012	2012
Rheine	NWL	2011	2012	2012	2013 ⁵
Rheinhausen	VRR	2012	2010	2013	2014
Rudersdorf (Kr Siegen)	NWL	2012	2010	2013	2013
Schloß Holte	NWL	2012	2010	2013	2014
Schwerte (Ruhr)	NWL	2013	2014	2014	2015
Sennelager	NWL	2012	2010	2012	2013
Sennestadt	NWL	2012	2010	2012	2013
Siegen	NWL	2013	2013	2014	2015
Solingen Hbf	VRR	2013	2013	2014	2014 ⁶
Steinheim (Westf)	NWL	2013	2010	2013	2014
Stolberg (Rheinl) Hbf	NVR	2013	2014	2014	2014
Wanne-Eickel Hbf	VRR	2012	2009	2013	2013
Warburg (Westf)	NWL	2013	2010	2013	2014
Weeze	VRR	2012	2010	2013	2013
Wesel	VRR	2012	2010	2013	2014
Wickede (Ruhr)	NWL	2013	2010	2014	2014
Wickrath	VRR	2009	2010	2009	2009
Wuppertal Hbf	VRR	2013	2011	2014	2014

Anmerkung / Legende:

¹ Termine in Bezug zur Realisierung S-Bahn-Halt. Baubeginn RE-Halt derzeit nicht terminiert.

² Alternative Maßnahme derzeit in Prüfung.

³ Alternative Maßnahme derzeit in Prüfung.

⁴ Prüfung, ob durch Schienenersatzverkehr und witterungsbedingt 2012 möglich wird

⁵ In 2012 Baubeginn für die Personenunterführung. Die weiterführende Baudurchführung erfolgt bei Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen.

⁶ Für den Aufzug ist der Baubeginn in 2012.