

Anlage 1 (zu TOP 4 der Niederschrift)

Sachstandbericht zum vorgesehenen Bauablauf am Bahnhof Moers

Die beiden Fördermaßnahmen am Bahnhof Moers

- Durchstich der Personenunterführung (PU) (Vorhaben der Stadt Moers)
und
- Modernisierung des Bahnhofs mit Einbau von zwei Aufzügen von der PU zu den beiden Mittelbahnsteigen (MOF 2 – Vorhaben der DB Station & Service AG)

liegen hinter der eigentlichen Bauzeitenplanung. Ursache hierfür sind anfallende Sanierungsmaßnahmen an der heutigen Personenunterführung aufgrund von Wassereintritt. Zurzeit werden seitens der Stadt Moers und der DB Station & Service AG geeignete Sanierungsmaßnahmen ausgelotet. Es ist jedoch von beiden Seiten beabsichtigt, dass der Bahnhof Moers bis Sommer 2018 baulich fertiggestellt werden kann. Die beiden modernisierten Mittelbahnsteige an der Station sind bereits in Betrieb genommen.