

Aktueller Stand MOF 2

Terminübersicht der Einzelprojekte

Projekt	Zweckverband	Vergabe Ausführungsplanung (Lph 5)	Vorhabenbeginn lt. RV (Vergabe Bauleistung)	Vergabe Bauleistung (Lph 7)	Voraussichtlicher Baubeginn (Lph 8)	bisherige Terminierung Stand Okt. 2010 (Lph 8)	Bemerkung
Bochum-Dahlhausen	VRR	2013	2014	2013	2014	2014	unverändert
Breyell	VRR	2009	2009	2009	2009	fertig	
Dortmund-Aplerbeck	VRR	2011	2010	2012	2013	2011	Verschiebung um 2 Jahre
Dortmund-Hörde	VRR	2009	Vorjahre	2010	2010	im Bau	
Dortmund-Kley	VRR	2011	2010	2011	2012	2011	Verschiebung um 1 Jahr
Dortmund-Oespel	VRR	2011	2010	2011	2012	2011	Verschiebung um 1 Jahr
Duisburg-Großenbaum	VRR	2011	2011	2012	2012	2011	Verschiebung um 1 Jahr
Dülken	VRR	2009	2009	2009	2009	fertig	
Düsseldorf Wehrhahn	VRR	2012	2010	2013	2013	2013	unverändert
Düsseldorf Zoo	VRR	2012	2010	2013	2013	2013	unverändert
Düsseldorf-Benrath	VRR	2012	2010	2013	2014	2014	unverändert
Düsseldorf-Bilk S-Bahn	VRR	2013	2014	2014	2015	2014	Verschiebung um 1 Jahr
Düsseldorf-Derendorf	VRR	2012	2010	2012	2013	2013	unverändert
Düsseldorf-Eller	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Düsseldorf-Eller Süd	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Düsseldorf-Hamm	VRR	2012	2010	2013	2013	2013	unverändert
Düsseldorf-Hellerhof	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Düsseldorf-Oberbilk	VRR	2013	2010	2014	2014	2014	unverändert
Düsseldorf-Rath	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Düsseldorf-Rath Mitte	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Düsseldorf-Reisholz	VRR	unklar	2010	unklar	unklar	unklar	
Emmerich	VRR	2012	2010	2013	2013	2012	Verschiebung um 1 Jahr
Essen-Stadtwald	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Essen-Werden	VRR	2011	2013	2012	2012	2012	unverändert
Hagen Hbf	VRR	unklar	-	unklar	unklar	2014	Vorschlag: Beginn 2015
Herne	VRR	2012	2009	2013	2013	1. BA im Bau	
Hochdahl	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Kettwig	VRR	2011	2014	2012	2012	2012	unverändert
Krefeld Hbf	VRR	2012	2009	2013	2014	1. BA im Bau	
Krefeld-Oppum	VRR	2013	2010	2013	2014	2012	Verschiebung um 2 Jahre infolge Verlängerung Bahnsteiglänge
Meerbusch-Osterath	VRR	2012	2010	2013	2014	2012	Verschiebung um 2 Jahre infolge Verlängerung Bahnsteiglänge
Moers	VRR	2012	2013	2013	2014	2013	Verschiebung um 1 Jahr
Mülheim (Ruhr) Hbf (EG/VS)	VRR	2009(EG)/2012(VS)	Vorjahre (EG)	2014	2015	2013	Verschiebung um 2 Jahre
Mülheim (Ruhr)-Styrum	VRR	2013	2014	2014	2015	2014	Verschiebung um 1 Jahr
Neuss Hbf	VRR	2011	2010	2011	2012	2011	Verschiebung um 1 Jahr
Oberhausen Hbf	VRR	2012	2010	2014	2014	2012	Verschiebung um 2 Jahre
Oberhausen-Sterkrade	VRR	unklar	2011	unklar	unklar	unklar	
Ratingen Ost	VRR	2011	2010	2012	2012	2012	unverändert
Rhade	VRR	2011	2010	2011	2012	2011	Verschiebung um 1 Jahr
Rheinhausen	VRR	2012	2010	2013	2014	2012	Verschiebung um 2 Jahre infolge Verlängerung Bahnsteiglänge
Solingen Hbf	VRR	2013	2013	2014	2014	2014	unverändert
Wanne-Eickel Hbf	VRR	2012	2009	2013	2013	1. BA im Bau	
Weeze	VRR	2012	2010	2013	2013	2012	Verschiebung um 1 Jahr
Wesel	VRR	2012	2010	2013	2014	2012	Verschiebung um 2 Jahre
Wickrath	VRR	2009	2010	2009	2009	im Bau	
Wuppertal Hbf	VRR	2013	2011	2014	2014	2014	unverändert

Unklare Projekte:	Grund:
Düsseldorf-Reisholz	Entscheidung notwendig, ob Übergang zum RRX - Projekt
Hagen Hbf	MOF II-Nachfolgeprojekt (für Essen-Kray Süd)
Oberhausen-Sterkrade	Entscheidung notwendig, ob Übergang zu ABS 46/2 Oberhausen - Emmerich

Abkürzungen
EG = Empfangsgebäude
VS = Verkehrsstation
Lph. = HOAI - Leistungsphase
RV = Rahmenvereinbarung
BA = Bauabschnitt