

**Bearbeitungsstand der Vorhaben des Förderkataloges 2015 / 2016**

Stand: 20.01.2016

lfd. Nr.	OM	Name des Antragstellers	Beschreibung	Programm- aufnahme-jahr	Status	Beantragter Baubeginn	Datum Eingang Förderantrag	Datum Genehmigung vorzeitiger Baubeginn	Datum des 1. Zuwendungs- bescheides	Datum des Baubeginns	Bemerkung
1	2015 04 513	Verkehrsverb. Rhein-Ruhr AöR (Unternehmen)	Rahmenanmeldung Machbarkeitsstudien	2015	Eingeplant	2015					Sammelanmeldung: 1 Vorhaben bewilligt, Vergabe wird im 2. Q. 2016 angestrebt
2	2015 06 513	Verkehrsverb. Rhein-Ruhr AöR (Unternehmen)	Pilotprojekt zu Bluetooth-Blindenleitsystem in Bussen, Strab/Stadtbahnen und Bahnhöfen	2015	Eingeplant	2015					Vorabstimmungen zur Aufstellung des Finanzierungsantrages läuft, Baubeginn noch unklar
3	2015 03 513	Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)	ZOB Gelsenkirchen-Hbf.	2015	Eingeplant	2016	17.12.2015				Finanzierungsantrag in Prüfung, bisher kein Maßnahmenbeginn
4	2014 03 513	Bochum-Gelsenkirchener- Straßenbahnen AG (Unternehmen)	Beschleunigung der Linie 301 Horster Str. 5.BA , Hugostr. bis Emil-Zimmermann-Allee	2015	Eingeplant	2015					Finanzierungsantrag fehlt, bisher kein Maßnahmenbeginn
5	2015 02 513	Bochum-Gelsenkirchener- Straßenbahnen AG (Unternehmen)	Beschleunigung der Linie 301, Horster Straße - 6.BA, (Ausbau der Schienenstrecke von Flurstr. bis Querstr.)	2015	Eingeplant	2016					Finanzierungsantrag fehlt, bisher kein Maßnahmenbeginn
6	2015 01 913	Dortmund (Kreisfreie Stadt)	Weitergehende Herstellung der Barrierefreiheit an den Stadtbahnstationen Kirchderne, Flughafenstraße und Droote mit Bus-Verknüpfung	2015	Eingeplant	2015	30.06.2015				Finanzierungsantrag in Prüfung, bisher kein Maßnahmenbeginn
7	2013 01 562	EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel (Unternehmen)	Behindertengerechter Ausbau u. Ausstattung von 6 Bushaltestellen (Tiefbau u. Haltestelleneinrichtung) in der Lange Straße in Castrop-Rauxel	2015	Bewilligt	2015	30.06.2015	10.07.2015	07.09.2015		Baulich fertiggestellt, Verwendungsnachweis in Vorbereitung
8	2015 02 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Kronprinzenstraße	2015	Bewilligt	2016	25.02.2015		02.12.2015		Vergabeunterlagen in Vorbereitung. Baubeginn Juni 2016 vorgesehen.
9	2014 09 911	Bochum (Kreisfreie Stadt)	Niederflurgerechter Ausbau und Gleisverschwenkung Haltestelle "Elbinger Straße" der Straßenbahnlinie 302 in Bochum	2015	Eingeplant	2016	04.05.2015				Bisher kein Maßnahmenbeginn
10	2014 05 154	Geldern (Stadt)	Errichtung einer P+R-Anlage mit 45 PKW- davon 5 Behindertenstellplätzen und 48 überdachten B+R- Plätzen	2015	Bewilligt	2015	30.04.2014		06.07.2015	01.11.2015	Maßnahme im Bau.
11	2014 05 166	Viersen (Stadt)	Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Viersen um 94 Stellplätze	2015	Bewilligt	2015	26.02.2015		07.09.2015	12.11.2015	Maßnahme im Bau.
12	2015 05 158	Ratingen (Stadt)	Modernisierung und Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen mit Funktions- verbesserung, Entwässerung, Wetterschutz, takt. System am S-Bahnhof Ratingen-Ost	2015	Eingeplant	2015					Finanzierungsantrag fehlt, kein Baubeginn

**Bearbeitungsstand der Vorhaben des Förderkataloges 2015 / 2016**

Stand: 20.01.2016

lfd. Nr.	OM	Name des Antragstellers	Beschreibung	Programmaufnahme-jahr	Status	Beantragter Baubeginn	Datum Eingang Förderantrag	Datum Genehmigung vorzeitiger Baubeginn	Datum des 1. Zuwendungsbescheides	Datum des Baubeginns	Bemerkung
13	2014 06 166	Viersen (Stadt)	Herstellung eines Verknüpfungspunktes am Bahnhof Viersen-Dülken mit 36 Stellplätzen	2015	Eingeplant	2016	21.12.2015				Finanzierungsantrag geprüft, Anhörung in Vorbereitung, bisher kein Baubeginn.
14	2014 04 124	Wuppertal (Kreisfreie Stadt)	Barrierefreier Ausbau des Verknüpfungspunktes Alter Markt; Bussteig 3 (Höhne) in Wuppertal	2015	Bewilligt	2015	27.02.2015		15.07.2015		Bisher kein Maßnahmenbeginn, Baubeginn ist für 06/2016 vorgesehen
15	2014 18 562	Marl (Stadt)	Park+Ride-Plätze an der Gräwenkolkstraße (150 Stück) und Bahnhof (L 798) / Wallstraße (50 Stück) am Bahnhof Marl-Sinsen	2015	Eingeplant	2015	31.07.2015				Bisher kein Maßnahmenbeginn
16	2014 09 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Nachrüstung eines Aufzuges am U-Bahnhof Berliner Platz in Essen	2015	Bewilligt	2015	29.04.2015		09.07.2015	02.11.2015	Maßnahme im Bau.
17	2014 01 112	Duisburger Verkehrs AG (Unternehmen)	Barrierefreier Ausbau der Stadtbahnhaltestelle Lutherplatz	2015	Bewilligt	2015	26.02.2015		07.09.2015		Vergabeunterlagen in Vorbereitung, Baubeginn in 05/2016 angestrebt
18	2015 01 916	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (Unternehmen)	Errichtung von 26 Fahrgastunterständen im Stadtgebiet Herne	2015	Bewilligt	2015	09.10.2015	12.08.2015	02.12.2015		Vergabe erfolgt
19	2015 03 562	Dorsten (Stadt)	Neubau einer überdachten B+R-Anlage (30 Stellplätze) und 8 Fahrradboxen am Bf. Dorsten-Hervest	2015	Eingeplant	2016	04.12.2015				Bisher kein Maßnahmenbeginn (Vergabe der Bauleistungen) angezeigt, aber auch noch nicht vorgesehen.
20	2014 05 117	MVG Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (Unternehmen)	Ausbau Oberhausener Straße und Neubau Thyssenbrücke	2015	Eingeplant	2016	12.08.2015	03.11.2015		19.11.2015	Baufeldfreimachung im Gange, Finanzierungsantrag in Prüfung, Baubeginn 4. Q. 2016 vorgesehen
21	2015 03 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Dinnendahlstraße	2015	Eingeplant	2016	25.02.2015				Bisher kein Baubeginn, Vorlaufender Kanalbau in 2016 vorgesehen, Teil-Baufeldfreimachung erfolgt kurzfristig, Bau in 2017 vorgesehen
22	2015 02 116	Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)	Behindertengerechter Ausbau von 21 Bushaltestellen	2015	Eingeplant	2016	21.12.2015				Bisher kein Baubeginn erfolgt. Finanzierungsantrag in Anhörung.
23	2014 03 116	Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt)	Behindertenger. Ausbau von Bushaltestellen (Viersener Str., Friedhof, Wasserturm, Trompeterallee, Gutenbergstraße, Lürriper Str., Lürrip, Kirche)	2015	Bewilligt	2015	05.01.2015		11.08.2015		Bisher kein Baubeginn erfolgt.
24	2014 07 158	Langenfeld (Stadt)	Erweiterung der P+R-Anlage am S-Bahnhof Langenfeld Rhld. um 98 Stellplätze	2015	Bewilligt	2015	08.10.2015	17.09.2015	02.12.2015		Bisher kein Baubeginn erfolgt.

**Bearbeitungsstand der Vorhaben des Förderkataloges 2015 / 2016**

Stand: 20.01.2016

lfd. Nr.	OM	Name des Antragstellers	Beschreibung	Programm- aufnahme-jahr	Status	Beantragter Baubeginn	Datum Eingang Förderantrag	Datum Genehmigung vorzeitiger Baubeginn	Datum des 1. Zuwendungs- bescheides	Datum des Baubeginns	Bemerkung
25	2015 01 562	Vestische Straßenbahnen GmbH (Unternehmen)	Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an 7 ZOB und 4 zentralen Haltestellen im Bedienungsgebiet (Kreis Recklinghausen)	2015	Eingeplant	2015	21.12.2015				Bisher kein Maßnahmenbeginn
26	2015 03 162	Meerbusch (Stadt)	Bau einer P+R- Anlage (79 Pkw-Stellpl.) im Bereich des DB-Haltpunktes Meerbusch-Osterath	2015	Eingeplant	2016					Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt, Finanzierungsantrag fehlt.
27	2012 08 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Klinikum	2015	Eingeplant	2016	25.02.2015				Vergabeunterlagen in Vorbereitung. Baubeginn für Sommer 2016 angestrebt.
28	2015 01 954	Gevelsberg (Stadt)	Barrierefreier Zugang (Rampe) zum Nord-Bahnsteig des S-Bahn-Haltpunktes Gevelsberg-Knapp der S 8	2015	Eingeplant	2016					Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt, Finanzierungsantrag fehlt.
29	2014 19 154	Emmerich (Stadt)	Barrierefreier Ausbau von 3 Haltestellen für den ÖPNV im Stadtgebiet Emmerich	2015	Bewilligt	2015	15.12.2014		06.07.2015	29.02.2016	Maßnahmenbeginn wurde angezeigt.
30	2014 06 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Herzogstraße in Essen	2015	Bewilligt	2015	10.04.2015		09.07.2015	Juni 16	Vergabeunterlagen in Vorbereitung, Baubeginn in 06/2016 angestrebt
31	2014 06 170	Xanten (Stadt)	Errichtung von 7 Warthallen mit teilweisem behindertengerechtem Umbau an insgesamt 8 Haltestellen	2015	Bewilligt	2015	29.07.2015		28.09.2015	21.01.2016	Vergabe der Bauleistungen erfolgt, Tiefbauarbeiten an 2 HST begonnen.
32	2014 02 154	Kalkar (Stadt)	Behindertengerechter Umbau von 18 Bushaltestellen	2015	Eingeplant	2015	31.03.2014				Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. Finanzierungsantrag geprüft. Anhörung gestartet.
33	2015 02 170	Kamp-Lintfort (Stadt)	Behindertengerechter Umbau von 14 Haltestellen mit teilweiser Errichtung von Warthallen	2015	Bewilligt	2016	20.04.2015		15.07.2015		Vergabe erfolgt in Kürze.
34	2014 14 111	Rheinbahn AG (Unternehmen)	L 706, Gleiseckverbindung Berliner Allee / Graf-Adolf-Str.	2015	Bewilligt	2015	03.03.2015	10.08.2015	07.09.2015	01.04.2015	Maßnahme im Bau.
35	2015 01 166	Willich (Stadt)	Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen, einschließlich der Errichtung von Warthallen	2015	Bewilligt	2015	30.12.2014		23.07.2015		Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt
36	2015 03 111	Rheinbahn AG (Unternehmen)	Ausbau der Haltestelle "Wupperstraße" ; Linie 708	2015	Eingeplant	2015	27.02.2015				Finanzierungsantrag geprüft. Anhörung erfolgt. Bewilligung kurzfristig möglich.

lfd. Nr.	OM	Name des Antragstellers	Beschreibung	Programmaufnahme-jahr	Status	Beantragter Baubeginn	Datum Eingang Förderantrag	Datum Genehmigung vorzeitiger Baubeginn	Datum des 1. Zuwendungsbescheides	Datum des Baubeginns	Bemerkung
37	2015 02 162	Neuss (Stadt)	Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet Neuss (14 Stk.)	2015	Bewilligt	2015	09.04.2015		11.08.2015		Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt
38	2015 04 162	Meerbusch (Stadt)	Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen (11 Stk.)	2015	Eingeplant	2016					Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. Finanzierungsantrag fehlt.
39	2015 01 116	NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (Unternehmen)	Errichtung von 20 DFI mit akustischer Ansage an 8 wichtigen Haltestellen im Stadtgebiet MG mit Mobilfunk	2015	Bewilligt	2016	10.07.2015		12.08.2015		Bisher kein Baubeginn erfolgt.
40	2015 01 154	Städt. Dienste Geldern / Verkehrsbetrieb (Unternehmen)	Halstelleneinrichtungen (behindertengerechter Umbau und Errichtung von Warthallen) an 8 Haltestellen	2015	Eingeplant	2015	23.12.2014				Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. Finanzierungsantrag geprüft, Anhörung zur Bewilligung läuft.
41	2014 06 158	Langenfeld (Stadt)	Errichtung von 30 abschließbaren Fahrradboxen am S-Bahnhof Berghausen	2015	Bewilligt	2015	11.09.2015		05.10.2015		Bisher kein Baubeginn erfolgt.
42	2015 04 158	Ratingen (Stadt)	Barrierefreier Ausbau von 2 Haltestellen mit Wetterschutz ( St.-Marien-Krankenhaus Richtung Ratingen Ost und Mitte)	2015	Eingeplant	2015					Bisher kein Baubeginn erfolgt. Finanzierungsantrag wird demnächst überarbeitet vorgelegt.
43	2015 04 154	Kerken (Gemeinde)	Errichtung einer P+R-Anlage mit 35 Pkw-Stellplätzen und einer B+R-Anlage am Bahnhof Kerken-Aldekerk	2015	Bewilligt	2015	14.08.2015		05.10.2015		Vergabe in Vorbereitung. Maßnahmenbeginn erfolgt im Frühjahr 2016 und soll im Sommer abgeschlossen sein.
44	2014 08 113	Essener Verkehrs AG (Unternehmen)	Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Essen-West in Essen	2015	Eingeplant	2015					Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. Finanzierungsantrag fehlt.
45	2015 02 154	Kleve (Stadt)	Neuerrichtung von 7 Warthäuschen inklusive behindertengerechten Ausbau (4. BA)	2015	Bewilligt	2015	03.03.2015		15.07.2015	14.08.2015	Maßnahme baulich fertiggestellt und wird aktuell abgerechnet.
46	2014 03 911	Bochum (Kreisfreie Stadt)	Barrierefreier Ausbau von 21 Bushaltestellen (Hoch- und Tiefbau) im Stadtgebiet Bochum	2015	Eingeplant	2015	27.03.2014	26.11.2015			Baubeginn ist für März /April 2016 vorgesehen.
47	2015 03 158	Technische Betriebe Velbert AöR (Unternehmen)	Errichtung von 19 transparenten, beleucht. und barrierefr. Warthallen ohne Angsträume in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg	2015	Eingeplant	2016	18.01.2016				Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. Finanzierungsantrag wird derzeit überarbeitet.