

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
1	I	Schlaue Nummer	Call Center Leistungen (Telefon)	Plan	09/2018	01/2019	05/2019	EU-weite Ausschreibung (Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb); Vertragslaufzeit 2020-2022 mit Verlängerungsoption 2 x 1 Jahr, gemeinsame Ausschreibung VRR AöR/WVG (VRR-Anteil über 80%), Finanzierung (z.T.) über VU-Umlage
				Stand	01/2019	01/2019	noch offen	Verfahren ist planmäßig gestartet. Öffentliche Bekanntmachung: 18.01.2019 Eingang Teilnahmeanträge: bis 19.02.2019
				Stand	05/2019	01/2019	noch offen	Eingang Angebote: 04/2019 Versand Bieterinformation gemäß § 134 GWB: 20.05.2019 Vergabe voraussichtlich planmäßig: Ende 05/2019
2	I	Sicherheitsdatenbank (Sidaba) NRW	Sammlung und Auswertung von sicherheitsrelevanten Daten zur Erstellung eines NRW-Lagebildes und zur Einleitung angepasster Sicherheitsmaßnahmen	Plan	09/2018	05/2018	vsI. 03/2019	EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb)
				Stand	01/2019	05/2018	noch offen	Verfahren ist planmäßig gestartet. Öffentliche Bekanntmachung: 18.05.2018 Eingang/Öffnung Teilnahmeanträge: 22.06.2018 Versand AZA (letzverbindliche Angebote): 19.12.2018 Eingang Angebote: 29.01.2019
				Stand	05/2019	05/2018	04/2019	Auftrag erteilt am 02.04.2019 an Fa. Move Elevator GmbH, Oberhausen. Vertragslaufzeit mind.: 06/2019 bis 06/2024 <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
3	I	Betriebsleistung und Hosting des EFA- und DIVA Systems (5 Jahre)	Das EFA- und DIVA System bildet die Auskunft im VRR. Die Ausschreibung bezieht sich auf den Betrieb und das Hosting der Systeme	Plan	09/2018	05/2019	09/2019	Der Betrieb ist über einen Rahmenvertrag bis Ende 2019 geregelt. Für 2020 ff ist eine Neuvergabe ggf. an den derzeitigen Dienstleister vorgesehen. Abschluss der zu vergebenden Leistungen vrs. 12/2024.
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig in 05/2019; Vorstandsentscheid für Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb (Direktvergabe) an den jetzigen Dienstleister (Fa. Mentz GmbH) liegt vor
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Gutachten zur Vergabe durch IKT. Neuvergabe mit zusätzlichem externen Hosting.

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
4	M	Tarifstrategie 2030	Analyse des derzeitigen Verbundtarifs und Erarbeitung von strukturellen Maßnahmen sowie allgemeine strategische Weiterentwicklung des VRR-Tarifs	Plan	09/2018	09/2018	03/2019	Nationale Ausschreibung (Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb)
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Aufruf zum Teilnahmewettbewerb (TWB) in 02/2019 geplant. Unterlagen werden derzeit nochmals überarbeitet und Vergabekriterien abgestimmt. Früheste Auftragsvergabe vrs. 05/06 2019. Begründung für Verzögerung: Definition der Bewertungskriterien zur Auswahl des besten Bieters von hoher Relevanz, finale Definition hat mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen.
				Stand	05/2019	05/2019	noch offen	Nationale Ausschreibung (Verhandlungsvergabe ohne vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb, mit Wettbewerb) gestartet 05/2019. Frist Angebotsabgabe (indikativ): 24.05.2019 Vrs. Mitte 07/2019: Eingang der letztverbindlichen Angebote. Vergabe des Auftrages geplant in KW 28 (Mitte 07/2019).
5	M	Neues Kundenbindungssystem	Neukonzeption und Umsetzung eines KuBi-Systems	Plan	09/2018	04/2019	08/2019	Ausschreibungsart noch offen; Förderfähigkeit wird noch geprüft
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart (wenn eine Ausschreibung notwendig wird) vrs. planmäßig 04/05 2019
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Konkretisierung der Maßnahmen mit MTV, Umsetzungsplanung noch in Bearbeitung (Beschluss MTV 08/2019), aktuell steht keine Ausschreibung an
6	M	Kommunikationskonzept zur Einführung eTarif (nextT./CiBo)	Entwicklung eines Markennamens, einer Markteinführungsstrategie und einer Markenkommunikation	Plan	09/2018	04/2019	06/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Öffentliche Ausschreibung)
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. 07/2019 (nach finalem Beschluss der Umsetzungsschritte für den eTarif)
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Zeitplanung für eine Ausschreibung steht, weitere Schritte ab 09/2019, Verfahrensstart abhängig vom finalen Beschluss der Umsetzungsschritte für den eTarif

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
7	M	Imageanalyse VRR	Entwicklung eines Zielimages für den VRR, Messung des aktuellen Images in der Öffentlichkeit (MaFo/0-Messung)	Plan 09/2018	12/2018	02/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Für die Mafo zum Image ist die vorherige Erarbeitung eines Zielimages (zumindest einer groben Richtung) Voraussetzung, um die passenden Imageitems abfragen zu können. Eine Orientierung erfolgt auf einer internen Klausur Ende 01/2019. Ab Mitte 02/2019 kann mit der Formulierung eines Briefings für eine Untersuchung begonnen werden. Ergebnisse der Nullmessung sollen Ende 09/2019 vorliegen.
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Das Institutsbriefing ist verfasst, interne Abstimmung in 05/2019 abgeschlossen. Verfahrensstart vrsl. 06/2019
8	M	SPNV-Kommunikation (SPNV-Marketing)	Kommunikationsmaßnahmen und Medialleistungen zur Bekanntmachung der Leistungsänderungen in SPNV und des neuen SPNV-Vertriebs zum Dez. 2019	Plan 09/2018	06/2018	01/2019	EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb)
				Stand 05/2019	06/2018	12/2018	Verfahren wurde planmäßig in 2018 durchgeführt. Auftrag erteilt am 17.12.2018 an Fa. Heimrich & Hannot GmbH, Köln. Laufzeit des Rahmenvertrages bis 2021. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
9	M	App-Strategie	Bewertung der Zielgruppenorientierung der Verbund-App unter Einbeziehung der angebotenen Service, ggf. Konzeption einer mittelfristigen App-Strategie	Plan 09/2018	11/2018	01/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Kickoff stattgefunden, Briefing in Bearbeitung, Marktsichtung für potentielle Anbieter läuft zur Zeit, Vergabe geplant bis Anfang März 2019
				Stand 05/2019	04/2019	noch offen	Verfahren gestartet: 04/2019 Ende Angebotsfrist: 30.04.2019 Vergabe voraussichtlich: 05/2019

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
10	M	Stammkundenmarkt	Analyse, Bewertung und Konzeption eines Tarifpilots für den Stammkundenmarkt	Plan 09/2018	03/2019	06/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig in 03/2019, im Prozessverlauf Berücksichtigung der Ergebnisse einer Marktforschung im Abo-/Häufignutzerebereich (Ergebn. 05/2019)
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Ergebnisse der Marktforschung zum Bereich Abonnenten/Nichtabonnenten werden Anfang 06/2019 erwartet. Eine vertiefende Abstimmung mit den VU zur Weiterentwicklung im Bereich Abonnement ist für den MTW-Workshop Ende 06/2019 eingeplant.
11	O	Quelle-Ziel-Matrizen VRR	Erhebung von Quelle-Ziel-Matrizen für den VRR-Raum auf Grundlage von anonymisierten Mobilfunkdaten	Plan 09/2018	11/2018	03/2019	EU-weite Ausschreibung (vrs. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, vrs. 2 Bieter, da Markt entsprechend eingeschränkt)
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart voraussichtlich 02/2019. Vergabe voraussichtlich 06/2019.
				Stand 05/2019	04/2019	noch offen	EU-weite Ausschreibung (Offenes Verfahren) gestartet: 04/2019 Ende Angebotsfrist: 05/2019 Vergabe voraussichtlich: 06/2019
12	O	VRR-Verkehrserhebungen 2020/2021	Durchführung der SPNV-Anspruchserhebung 2020/2021 (einschließlich Erhebung Nettoverträge) und der ÖSPV-Anspruchserhebung 2020/2021	Plan 09/2018	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung in mehreren Losen (vrs. Offenes Verfahren). Die Erhebungskosten werden solidarfinanziert (ca. 68% Anteil Erträge VU, ca. 32% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Erhebungen beginnen vrs. im 2. Quartal 2020 und enden vrs. im 1. Quartal 2021. Abschluss der Leistung vrs. 02/2022
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 06/2019
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 07/2019

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13	O	Organisation/Hochrechnung VRR-Erhebungen 2020 bis 2022	Organisation der Erhebungen (Aufbereitung Fahrplandaten, Plausibilisierung der Erhebungsdaten, ggf. Zählerkontrollen), Hochrechnung, Bewertung und Aufbereitung der Erhebungsergebnisse und Analyse der Erhebungsergebnisse und Beratung. Die Aufgaben beziehen sich auf die Erhebungen 2020/2021 und 2022/(2023)	Plan 09/2018	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung (vrs. Offenes Verfahren). Die Kosten werden solidarfinanziert (ca. 84% Anteil Erträge VU, ca. 16% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Organisation und Hochrechnung umfassen zwei Erhebungswellen. Die Entscheidung über die Erhebungszeiträume der Erhebungen 2022 steht noch aus. Abschluss der Leistung vrs. 12/2023
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 06/2019
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 07/2019
14	S	Kundenzufriedenheitsmessung 2020	Jährliche Befragung der Fahrgäste zur Qualitätsmessung im SPNV	Plan 09/2018	05/2019	07/2019	Nationale Ausschreibung (Öffentliche Ausschreibung). Abschluss der Leistung vrs. 12/2020
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. 07/2019
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. 07/2019
15	S	Emscher-Münsterland-Netz	Leistungen SPNV auf der Linie RE 14 (2021-2025)	Plan 09/2018	08/2018	03/2019	EU-weite Ausschreibung (Offenes Verfahren), Abschluss der Leistung 12/2025
				Stand 01/2019	08/2018	noch offen	Start des Verfahrens: 08/2018 (Veröffentlichung), Ende der Angebotsfrist: 06/2019 geplante Vergabe: 07/2019
				Stand 05/2019	08/2018	noch offen	Vergabe voraussichtlich: 07/2019

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
16	S	QUMA-Erweiterungen	Weiterentwicklung des Qualitätscontrollingsystems für den SPNV	Plan	09/2018	01/2019	03/2019	vrs. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Dienstleister), Abschluss der Leistung vrs. 12/2020
				Stand	01/2019	12/2018	noch offen	Angebot ist eingegangen. Vergabevermerk auf dem Weg
				Stand	05/2019	12/2018	01/2019	Auftrag erteilt am 31.01.2019 an Fa. Opitz Consulting Deutschland GmbH. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
17	Z/P	Politische Kommunikation	Agenturleistung, Beauftragung einer Agentur für eine gemeinsame Kommunikation der 3 Aufgabenträger in NRW u. dazu gehörige Maßnahmen 2019 u. 2020	Plan	09/2018	01/2019	1. Q.2019	Nationale Ausschreibung (ggf. Öffentliche Ausschreibung). Eine Abstimmung, welcher AT die Ausschreibung tätigt, ist noch nicht endabgestimmt.
				Stand	01/2019	12/2018	noch offen	Federführung hat der NWL; Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb; vrs. Auftragsvergabe 02/2019
				Stand	05/2019	12/2018	03/2019	Auftrag erteilt am 12.03.2019 an Fa. LUP AG, Köln. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
18	Z	VRR Vision 2030	Beratungsleistung zur Implementierung des Strategieprozesses	Plan	09/2018	01/2019	1. Q.2019	vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Dienstleister)
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Umsetzung noch unklar
				Stand	05/2019	entfällt	entfällt	Umsetzung wird in dieser Form nicht erfolgen. <u>Vorgang abgeschlossen.</u>

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
19	KCD	Neu! Rahmenvertrag Projekt-unterstützung, technischer Support	Gesucht wird ein Dienstleister oder ein Konsortium aus Dienstleistern zur Beratung, zur Projektbegleitung, für den technischen Support und für Kommunikationsdienstleistungen für das KCD im Rahmen der Digitalisierungsoffensive NRW und darüber hinaus.	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Plan	01/2019	noch offen (Plan: vrs. 02/2019)	noch offen (Plan: vrs. 06/2019)	Neues Vorhaben. Förderung über bewilligten KCD-Förderantrag (§ 14 ÖPNVG NRW). Es handelt sich hierbei um einen Rahmenvertrag über den gesamten Förderzeitraum des KCD (bis Ende 2022). Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb; Verfahrensstart vrs. planmäßig 02/2019
				Stand	05/2019	04/2019	noch offen	Vergabeverfahren: Offenes Verfahren. Öffentliche Bekanntmachung: 04/2019 Ende Angebotsfrist: 05/2019 Vergabe voraussichtlich: 06/2019
20	IKT	Neu! RRX Vernetzungs- initiative Weiterentwicklung der Zusatztexteplattform (ZTP)	Vernetzung ausbauen (Integration weiterer EVU)	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
			ITCS Erweiterung bei den EVU's (VDV 453/454 Updates)	Plan	01/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Es wurde ein Förderantrag gemäß §12 ÖPNVG NRW gestellt. Hierzu finden Anfang März 2019 weitere klärende Gespräche mit dem Fördergeber statt. Das Ergebnis ist Grundlage für die Umsetzung der Maßnahme. Hierbei handelt es sich um mehrere Aufträge, deren Umfang im Einzelnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht. Verfahrensstart ist abhängig von der Fördermittelzusage des Landes NRW
			Erweiterung Software + Hardware	Stand	05/2019	noch offen	noch offen	kein neuer Sachstand

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
21	IKT	<u>Neu!</u> Delfi Wirkbetrieb	Strategische Entwicklung, Neu und Weiterentwicklung Digitalisierung	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Förderfähigkeit wird noch geprüft. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Betreiber). Verfahrensstart ist abhängig von der Fördermittelzusage des Landes NRW
				Stand	05/2019	04/2019	noch offen	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Betreiber). Versand AZA: 04/2019 Ende Angebotsfrist: 05/2019 Vergabe voraussichtlich: 06/2019
22	J	<u>Neu!</u> Strategiekonzept "Verkehr und Mobilität im VRR 2030/2050"	Strategische Beratung zur Nutzung der verkehrspolitischen Herausforderungen der Klimapolitik, um den ÖPNV im Verkehrsraum des VRR nachhaltig attraktiver zu gestalten und die dafür erforderlichen Maßnahmen finanziell abzusichern	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019</u>
				Stand	05/2019	04/2019	noch offen	Neues Vorhaben. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe über Rahmenvereinbarung mit der Fa. KCW). Versand AZA: 04/2019, Ende Angebotsfrist: 21. KW (Mitte 05/2019), Vergabe voraussichtlich: Ende 05/2019

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
23	P/M	<u>Neu!</u> Jubiläum 40 Jahre VRR	Maßnahmenkonzept, Entwicklung Jubiläumslogo und Motto	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019</u>
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Geplant ist zunächst die Vergabe von Beratungsleistungen an eine Agentur zur Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes in Form einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb; die Umsetzungsmaßnahmen (Aktionen) werden vrs. jeweils einzeln beauftragt werden (getrennt nach Fachlosen). Aktuell werden die Vergabeunterlagen (Agenturleistungen) vorbereitet. Start des Verfahrens: vrs. 05/2019. Vergabe voraussichtlich: 08/2019
24	I	<u>Neu!</u> Multimodalität in Kundeninformationssystemen	Erweiterung der Kundensysteme (EFA) um Funktionen zur Darstellung von Park&Ride- sowie Bike&Ride-Plätzen bzw. Fahrradboxen	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019; Fördermittelzusage stand noch aus.</u>
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an derzeitigen Dienstleister. Fördermittelzusage liegt vor. Versand AZA: vrs. Ende 06/2019, Vergabe voraussichtlich: Ende 07/2019 bzw. Anfang 08/2019

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 20.05.2019



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
25	I	<u>Neu!</u> Darstellung von Aufzügen und Fahrtreppen in EFA	Erweiterung der Kundensysteme (EFA) um Funktionen der Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Menschen	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019; Fördermittelzusage stand noch aus.</u>
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an derzeitigen Dienstleister). Fördermittelzusage liegt vor. Versand AZA: vrs. Ende 07/2019, Vergabe voraussichtlich: Ende 08/2019 bzw. Anfang 09/2019