

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
3	I	Betriebsleistung und Hosting des EFA- und DIVA Systems (5 Jahre)	Das EFA- und DIVA System bildet die Auskunft im VRR. Die Ausschreibung bezieht sich auf den Betrieb und das Hosting der Systeme	Plan	09/2018	05/2019	09/2019	Der Betrieb ist über einen Rahmenvertrag bis Ende 2019 geregelt. Für 2020 ff ist eine Neuvergabe ggf. an den derzeitigen Dienstleister vorgesehen. Abschluss der zu vergebenden Leistungen vrs. 12/2024.
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig in 05/2019; Vorstandsentscheid für Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb (Direktvergabe) an den jetzigen Dienstleister (Fa. Mentz GmbH) liegt vor
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Gutachten zur Vergabe durch IKT. Neuvergabe mit zusätzlichem externen Hosting.
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens: 06/2019. Versand AZA: in Kürze; Angebotsfrist u. Vergabe: noch offen
				Stand	10/2019	noch offen	noch offen	Versand AZA vrs. Anfang 11/2019; Vergabe: Mitte 12/2019
				Stand	01/2020	12/2019	12/2019	Versand AZA am 02.12.2019 Auftrag erteilt am 18.12.2019 an die Fa. Mentz GmbH, München. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
10	M	Stammkundenmarkt	Analyse, Bewertung und Konzeption eines Tarifpiloten für den Stammkundenmarkt	Plan	09/2018	03/2019	06/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, minst. 3 Bieter)
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig in 03/2019, im Prozessverlauf Berücksichtigung der Ergebnisse einer Marktforschung im Abo-/Häufignutzerbereich (Ergebn. 05/2019)
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Ergebnisse der Marktforschung zum Bereich Abonnenten/Nichtabonnenten werden Anfang 06/2019 erwartet. Eine vertiefende Abstimmung mit den VU zur Weiterentwicklung im Bereich Abonnement ist für den MTV- Workshop Ende 06/2019 eingeplant.
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Nach fachl. Beratung und Empfehlung in KVIV-Gremien im Herbst 2019, Verfahrensstart vrs. 11/2019
				Stand	10/2019	noch offen	noch offen	Nach fachl. Beratung und Empfehlung in KVIV-Gremien im Herbst 2019, Verfahrensstart vrs. 11/2019
				Stand	01/2020	---	---	Nach fachlicher Beratung und nach den Ergebnissen der Marktforschung zum Stammkundenmarkt liegen Zugangshemmnisse zum Abo nicht in den Produkten selbst. Daher wurden ohne externe Beratung geringfügige Veränderungen in den Abnahmemodalitäten für Abo-Produkte in Erwägung gezogen, die 2020 von VU getestet werden. Eine Auftragsvergabe erfolgte nicht.

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
12	O	VRR-Verkehrserhebungen 2020/2021	Durchführung der SPNV-Anspruchserhebung 2020/2021 (einschließlich Erhebung Nettoverträge) und der ÖSPV-Anspruchserhebung 2020/2021	Plan 09/2018	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung in mehreren Losen (vrs. Offenes Verfahren). Die Erhebungskosten werden solidarfinanziert (ca. 68% Anteil Erträge VU, ca. 32% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Erhebungen beginnen vrsl. im 2. Quartal 2020 und enden vrsl. im 1. Quartal 2021. Abschluss der Leistung vrs. 02/2022
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 06/2019
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 07/2019
				Stand 08/2019	noch offen	noch offen	Beschlussvorlage für Vorstandssitzung 08/2019 zum Start des Vergabeverfahrens (Offenes Verfahren) ist eingereicht; Start des Vergabeverfahrens: vrs. 08/09 2019 Vergabe: vrs. 11/2019
				Stand 10/2019	09/2019	noch offen	Versand Aufforderung zur Angebotsabgabe: 17.09.2019 Ende Angebotsfrist: 30.10.2019 Ende Zuschlags-/Bindefrist: 13.12.2019 Vergabe: vrs. 11/2019
				Stand 01/2020	09/2019	12/2019	Los 1 (ÖSPV): Auftrag erteilt am 19.12.2019 an Fa. GVS, Hannover. Los 2 (SPNV): Auftrag erteilt am 19.12.2019 an Fa. DB Vertrieb GmbH. Verfahren abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13	O	Organisation/Hochrechnung VRR-Erhebungen 2020 bis 2022	Organisation der Erhebungen (Aufbereitung Fahrplandaten, Plausibilisierung der Erhebungsdaten, ggf. Zählerkontrollen), Hochrechnung, Bewertung und Aufbereitung der Erhebungsdaten sowie Analyse der Erhebungsergebnisse und Beratung. Die Aufgaben beziehen sich auf die Erhebungen 2020/2021 und 2022/(2023)	Plan 09/2018	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung (vrs. Offenes Verfahren). Die Kosten werden solidarfinanziert (ca. 84% Anteil Erträge VU, ca. 16% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Organisation und Hochrechnung umfassen zwei Erhebungswellen. Die Entscheidung über die Erhebungszeiträume der Erhebungen 2022 steht noch aus. Abschluss der Leistung vrs. 12/2023
				Stand 01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 06/2019
				Stand 05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. planmäßig 07/2019
				Stand 08/2019	noch offen	noch offen	Beschlussvorlage für Vorstandssitzung 08/2019 zum Start des Vergabeverfahrens (Offenes Verfahren) ist eingereicht; Start des Vergabeverfahrens: vrs. 08/2019 Vergabe: vrs. 10/2019
				Stand 10/2019	09/2019	noch offen	Versand Aufforderung zur Angebotsabgabe: 17.09.2019 Ende Angebotsfrist: 18.10.2019 Ende Zuschlags-/Bindefrist: 13.12.2019 Angebotsprüfung läuft. Vergabe: vrs. 11/2019
				Stand 01/2020	09/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 19.12.2019 an Fa. Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Aachen. Verfahren abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
14	S	Kundenzufriedenheitsmessung 2020	Jährliche Befragung der Fahrgäste zur Qualitätsmessung im SPNV	Plan	09/2018	05/2019	07/2019	Nationale Ausschreibung (Öffentliche Ausschreibung). Abschluss der Leistung vrs. 12/2020
				Stand	01/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. 07/2019
				Stand	05/2019	noch offen	noch offen	Verfahrensstart vrs. 07/2019
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Derzeit Erarbeitung und Abstimmung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens: vrs. 09/2019
				Stand	10/2019	noch offen	noch offen	Vergabestart am 30.09. angefragt. Verzögerung wegen Abstimmungsschwierigkeiten mit den drei Partnern (NWL, DB Regio und Keolis).
				Stand	01/2020	10/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 04.12.2019 an Fa. Trendline GmbH & Co. KG, Wesel. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
26	IKT	Neu! Tarifmodule nach PKM	Beratung und Unterstützung der VRR AöR bei der verbundweiten Einführung von Tarifmodulen nach PKM	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019</u>
				Stand	05/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 05/2019</u>
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Offenes Verfahren. Die vergaberelevanten Unterlagen befinden sich derzeit in der Abstimmung. Beschlussfassung für Start des Verfahrens: vrs. in Vorstandssitzung 09/2019. Start des Verfahrens: vrs. Ende 09/2019. Vergabe: vrs. 12/2019. Leistungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2023.
				Stand	10/2019	noch offen	noch offen	Start des Verfahrens: vrs. Ende 10/2019. Vergabe: vrs. 12/2019. Leistungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2023.
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	<u>Verfahren wurde verschoben auf das Folgejahr</u> (vgl. JVP 2020, lfd. Nr. 11).

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
27	I	Neu! Unterstützung im schriftlichen Kundendialog (per E-Mail und auf Facebook)	Beratung und Unterstützung der VRR AÖR im schriftlichen Kundendialog	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019</u>
				Stand	05/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 05/2019</u>
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb. Bisher Teil des Auftrags "Schlaue Nummer". Im Zuge des Call-Center-Wechsels (vgl. lfd. Nr. 1) und Auslaufen des Vertrages jetzt separierte Ausschreibung vorgesehen. Start des Vergabeverfahrens: vrs. Ende 08/2019. Vergabe (Plan): bis 12/2019. Leistungszeitraum: 3 Jahre (ab 2020)
				Stand	10/2019	09/2019	noch offen	Versand Aufforderung zur Angebotsabgabe: 16.09.2019 Ende Angebotsfrist: 15.10.2019 Ende Zuschlags-/Bindefrist: 29.11.2019 Vergabe: vrs. 11/2019
				Stand	01/2020	09/2019	11/2019	Auftrag erteilt am 27.11.2019 an Fa. Omniphon GmbH, Leipzig. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

Jahresvergabeplan (JVP) 2019 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 01/2020



Dargestellt werden an dieser Stelle ausschließlich die Vorhaben aus 2019, die bis zum Redaktionseende im Oktober 2019 (Sitzungsblock 11/12 2019) noch nicht abgeschlossen waren.

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
28	O	Neu! Gutachten Mobilstationen	Gutachten zur Errichtung von Mobilstationen im VRR	Plan	09/2018	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 09/2018</u>
				Stand	01/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 01/2019</u>
				Stand	05/2019	noch nicht in Planung	noch nicht in Planung	<u>Vorhaben war noch nicht Bestandteil der Planung aus 05/2019</u>
				Stand	08/2019	noch offen	noch offen	Neues Vorhaben. Fördermaßnahme. Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird für 09/2019 erwartet. Vrs. "Offenes Verfahren". Start des Vergabeverfahrens: vrs. 09/2019; Vergabe (Plan): vrs. 12/2019
				Stand	10/2019	10/2019	noch offen	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn am 11.10.2019 genehmigt. Verfahrensunterlagen am 15.10.2019 veröffentlicht.
				Stand	01/2020	10/2019	12/2019	Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung. Auftrag erteil am 03.12.2019 an Fa. Spiekermann GmbH Consulting Engineers, Düsseldorf. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>