

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
1	I	Service-Chat	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot	Plan	10/2019	noch offen	noch offen	Planungen zur weiteren Umsetzung laufen noch, parallel zur aktuellen Testphase.
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Aktuell Gespräche mit den Partnern in NRW.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Abstimmungen in NRW und mit dem KCD laufen aktuell
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergaben stehen noch aus)	Mit einer Ausrichtung auf einen u.U. NRW-weiten Service-Chat sind Abstimmungen mit allen Partnern (Land, VU, Verbünde) notwendig, sodass sich die Vergabe ggf. als NRW-weite Vergabe zeitlich verschieben und preislich verändern wird. <u>Einbindung in die VRR-Homepage</u> evtl. ab 2. HJ 2021 als Einzelvergabe  <u>Bearbeitung der Chatanfragen durch Call-Center</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zusammen mit "Beschaffung/Lizenzen"  <u>Beschaffung/Lizenzen und ggf. Anpassungskosten Software</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zus. mit "Bearbeitung"  <u>Beratungsleistung: Technologien, Sercicelevel, Kundeninteraktion als Einzelvergabe</u>
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergaben stehen noch aus)	Zur Zeit wird noch geklärt, in welcher Variante der Service-Chat NRW ausgeschrieben werden soll und die Kostenplanung vorgenommen/finalisiert.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
2	I	Digitale Informationsplattform	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Information	Plan	10/2019	08/2020	10/2020	Der Umsetzung ist eine Analyse der Machbarkeit vorangestellt.
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens vrs. - wie geplant - in 08/2020.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens vrs. - wie geplant - in 08/2020.
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden.
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
3	IKT/ S/ I	Erweiterungen im Rahmen RRX-Vernetzungsinitiative	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Plan	10/2019	03/2020	Förderantrag von IKT; 90% nach §12 ÖPNVG NRW	
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens vrs. - wie geplant - in 03/2020.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens: vrs. erst in 07/2020. Der Förderbescheid liegt erst seit kurzem vor. Das Lastenheft zum Start des Verfahrens befindet sich noch in der internen Abstimmung. Durch den erforderlichen Abstimmungsprozess und aufgrund des erst kürzlich eingegangenen Förderbescheides kommt es bei dieser Maßnahme zu einer Verzögerung von ca. 3 Monaten.
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergaben stehen noch aus)	<p><u>Die Maßnahme umfasst zwei Pakete:</u></p> <p>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT 2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</p> <p><u>Start des 1. Vergabeverfahrens IDS:</u> vrs. erst in 09./10.2020. Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterter Anforderungskatalog förderfähig sind.</p> <p>Geplante Vergabe: bis Ende 2020</p> <p><u>Start des 2. Vergabeverfahrens EFA:</u> voraussichtlich 1. Quartal 2021</p>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergaben stehen noch aus)	<p>Die Maßnahme umfasst zwei Pakete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</li> <li>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</li> </ol> <p>Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind.</p> <p>Verfahrensstart IDS: geplant 11/2020 Auftragsvergabe IDS: geplant 01/2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</li> </ol> <p>Verfahrensstart EFA: geplant 01/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 03-06/2021</p>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
4	KCD	Ride-Pooling Potentialanalyse Ruhrgebiet im Rahmen der Ruhrkonferenz  (BV20083)	Identifikation von potentiellen Ride-Pooling (On-Demand) Bedienegebieten im Untersuchungsraum Ruhrgebiet insbesondere im ländlichen- und kommunal-übergreifenden Gebieten zur Erhöhung der Qualität des ÖPNV und Verringerung des Individualverkehrs	Plan	10/2019	1. Quartal 2020	2. Quartal 2020	Da aktuelle Entwicklung - noch nicht im WP 2020 berücksichtigt. Es soll noch 2019 ein Förderantrag (100% Förderung ) gestellt werden.
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Der Förderantrag wurde gestellt. Eine Bewilligung liegt bisher noch nicht vor. Der Durchführungszeitraum ist bis Ende 12/2020 vorgesehen.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die Bewilligung der Fördermittel stand zum Redaktionsschluss (24.04.2020) noch aus. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Ende 04/2020 Auftragsvergabe (Plan): vrs. Anfang 10/2020 Durchführungszeitraum: vrs. 10/2020 bis 05/2021
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die Bewilligung der Fördermittel durch das Verkehrsministerium steht zum Redaktionsschluss (13.08.2020) immer noch aus. Neuer vom KCD vorläufig geplanter Vergabetermin: 03/2021
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Bis zum Redaktionsschluss lagen der Vergabestelle keine Informationen über einen neuen Sachstand vor.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
5	M (M3)	Social-Media-Kommunikation  (BV19250)	Ziel: neue Kanäle definieren/etablieren, die auf die Zielgruppen/Inhalte des VRR passen. Bereiche Werbung, Kommunikation und Information, Maßnahmen zur Optimierung der Online-Kommunikationskanäle	Plan	10/2019	10/2019	02/2020	
				Stand	01/2020	10/2019	noch offen	Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb gestartet am 21.10.2019, Ausschreibung läuft, Pitch ist durchgeführt, Ende Angebotsfrist: 10.02.2020, Vergabe für Ende Februar 2020 vorgesehen.
				Stand	04/2020	10/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 08.04.2020 an Fa. Brandfit Ltd., Essen. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	08/2020	10/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 08.04.2020 an Fa. Brandfit Ltd., Essen. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	10/2020	10/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 08.04.2020 an Fa. Brandfit Ltd., Essen. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	M (M2)	e-Tarif-Beratung (BV20213)	Ziel: Beratung zu e-Tarifen im VRR und verbundraumüberschreitenden Fahrten, Umsetzung in weiteren tariflichen Erprobungsstufen und/oder CiBo-System	Plan	10/2019	09/2020	12/2020	
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens vrs. - wie geplant - in 09/2020. Genauer Zeitpunkt für Beratungsbedarf abhängig von Arbeitsfortschritt in Landesarbeitskreisen zum eTarif und beim KCM.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Genauer Zeitpunkt für Beratungsbedarf abhängig von Arbeitsfortschritt in Landesarbeitskreisen zum eTarif und beim KCM. Erstes Grobkonzept aus den Arbeitskreisen soll im Sommer 2020 vorliegen. Verfahrensstart: vrs. 07/2020, Auftragsvergabe: vrs. 10/2020
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurden noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Leichte Verzögerung im Projekt NRW-eTarif, federführend durch das KCM begleitet. Hierdurch geringe zeitliche Verschiebung im Beratungsauftrag. Erst wenn das NRW eTarif-Grobkonzept vorliegt, kann das Vergabeverfahren gestartet werden. Bisherigen Zeitplan z.Zt. noch haltbar. Verfahrensstart: vrs. 08/2020, Auftragsvergabe: vrs. 10/2020
			Stand	10/2020	09/2020	09/2020	Vergabeverfahren: Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 22.09.2020 an die Fa. Mobilité GmbH & Co. KG, Köln. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>	

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
7	S	SPNV-Vergabe der Linien S1 und S4	Ausschreibung des Betriebs auf den SPNV-Linien S1 und S4 ab Dez. 2021	Plan	10/2019	01/2020	04/2020	
				Stand	01/2020	12/2019	noch offen	EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb). Öffentliche Bekanntmachung: 10.12.2019 Eingang Teilnahmeanträge: 10.01.2020.
				Stand	04/2020	12/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 14.04.2020 an DB Regio AG. Vertragslaufzeit: 12/2021 bis 12/2031 <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	08/2020	12/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 14.04.2020 an DB Regio AG. Vertragslaufzeit: 12/2021 bis 12/2031 <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	10/2020	12/2019	04/2020	Auftrag erteilt am 14.04.2020 an DB Regio AG. Vertragslaufzeit: 12/2021 bis 12/2031 <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
8	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab Dez. 2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan	10/2019	03/2020	12/2020	
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens vrs. - wie geplant - in 03/2020.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Start des Vergabeverfahrens nach aktuellem Planungsstand vrs. erst im 3. Quartal 2020. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Start des Vergabeverfahrens nach aktuellem Planungsstand vrs. erst im 4. Quartal 2020. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln wird der Start des Verfahrens erst im Jahr 2021 stattfinden. Die Federführung liegt beim NVR.
9	P	VRR-Jubiläum Buch und Film  (BV19361)	Erstellung eines Jubiläumsbuches inklusive Chronik und Film zum 40- jährigen VRR-Jubiläum	Plan	10/2019	11/2019	01/2020	Start des Vergabeverfahrens (Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) am 15.11.2019, Vergabe erfolgt vrs.: bis Ende 01/2020
				Stand	01/2020	11/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 20.12.2019 an Fa. LUP AG. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	04/2020	11/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 20.12.2019 an Fa. LUP AG. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	08/2020	11/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 20.12.2019 an Fa. LUP AG. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	10/2020	11/2019	12/2019	Auftrag erteilt am 20.12.2019 an Fa. LUP AG. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
10	Z/P	Neu! Organisation des 2. NRW-Mobilitätsforums  (BV20003)	Organisation und Ausrichtung des 2. NRW-Mobilitätsforums für rd. 300 Entscheidungsträger und Fachexperten SPNV/ÖPNV (Agenturleistungen, Location, Hotel, Catering)	Plan 10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Gemeinsame Kooperationspartner für diese Veranstaltungsreihe (ehemals "NRW-Nahverkehrstage") sind auf Wunsch des Landes NRW seit 2019 neben dem NWL auch der NVR und der VRR. Für 2020 ist der VRR erstmalig Federführer für die Vergabe. Die Veranstaltung soll im November 2020 stattfinden.
				Stand 01/2020	noch offen vrs.1. Quartal 2020	noch offen	Ggf. Vergabe an die Agentur Heimrich und Hannot GmbH auf Basis der bestehenden Rahmenvereinbarung SPNV-Marketing 2019-2021 (BV18058).
				Stand 04/2020	02/2020	02/2020	Auftrag erteilt am 26.02.2020 an die Agentur Heimrich und Hannot GmbH auf Basis einer Änderungsvereinbarung zu der bestehenden Rahmenvereinbarung SPNV-Marketing 2019-2021 (BV18058). <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand 08/2020	02/2020	02/2020	Auftrag erteilt am 26.02.2020 an die Agentur Heimrich und Hannot GmbH auf Basis einer Änderungsvereinbarung zu der bestehenden Rahmenvereinbarung SPNV-Marketing 2019-2021 (BV18058). <u>Verfahren abgeschlossen.</u> <u>Nachtrag:</u> Aufgrund der besonderen Situation (COVID-19) im Verlauf des Jahres 2020 wurde am 18.06.2020 eine Änderungsvereinbarung mit der Agentur Heimrich und Hannot GmbH geschlossen, die eine Verschiebung des 2. NRW- Mobilitätsforums von 2020 auf 2021 vorsieht.

### Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2020	02/2020	02/2020	<p>Auftrag erteilt am 26.02.2020 an die Agentur Heimrich und Hannot GmbH auf Basis einer Änderungsvereinbarung zu der bestehenden Rahmenvereinbarung SPNV-Marketing 2019-2021 (BV18058).</p> <p><u>Verfahren abgeschlossen.</u></p> <p><u>Nachtrag:</u> Aufgrund der besonderen Situation (COVID-19) im Verlauf des Jahres 2020 wurde am 18.06.2020 eine Änderungsvereinbarung mit der Agentur Heimrich und Hannot GmbH geschlossen, die eine Verschiebung des 2. NRW-Mobilitätsforums von 2020 auf 2021 vorsieht.</p>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
11	IKT	Neu! (von 2019 auf 2020 verschoben) Tarifmodule nach PKM  (BV20008)	Beratung und Unterstützung der VRR AöR bei der verbundweiten Einführung von Tarifmodulen nach PKM	Plan	10/2019	noch offen	noch offen	Start des Verfahrens war ursprünglich geplant für Ende 10/2019. Vergabe sollte ursprünglich 12/2019 erfolgen. Leistungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2023.
				Stand	01/2020	01/2020	noch offen	Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb gestartet am: 15.01.2020. AZA wird in Kürze versandt. Danach Verhandlungen. Geplante Vergabe: vrs. 03/2020.
				Stand	04/2020	01/2020	04/2020	Auftrag erteilt am 15.04.2020 an Fa. rku.it GmbH, Herne. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	08/2020	01/2020	04/2020	Auftrag erteilt am 15.04.2020 an Fa. rku.it GmbH, Herne. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>
				Stand	10/2020	01/2020	04/2020	Auftrag erteilt am 15.04.2020 an Fa. rku.it GmbH, Herne. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
12	KCD	Neu! Künstliche Intelligenz		Plan	10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020 und wird daher zum Redaktionsstand 01/2020 neu aufgenommen.
				Stand	01/2020	noch offen	noch offen	KCD hat zwischenzeitlich einen Förderantrag über insgesamt 550 Tsd. € gestellt (davon: rd. 500 Tsd. € für das Vorhaben "Künstliche Intelligenz" und rd. 50 Tsd. € für die Organisation und Kommunikation des Wettbewerbs). Die Bewilligung steht noch aus. Beantragter Durchführungszeitraum: bis Ende 2021.
				Stand	04/2020	noch offen	noch offen	Geplant ist eine sogenannte "Vorkommerzielle Auftragsvergabe" als eines der laut BMWI zur Verfügung stehenden Instrumente für innovative öffentliche Beschaffungen.
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Die Vergabe befindet sich zurzeit noch in der Konzeptphase. Nachdem bereits im 1. Halbjahr 2020 mit dem Ministerium und der Bezirksregierung über Einzelheiten der Vergabe gesprochen wurde, machte das Ministerium grundlegende Bedenken geltend. Diese werden zwischen KCD und Ministerium in den nächsten Wochen geklärt, bevor entschieden wird, wie die Maßnahme umgesetzt werden kann. Vom KCD vorläufig geplanter Vergabetermin: 05/2021.
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Bis zum Redaktionsschluss lagen der Vergabestelle keine Informationen über einen neuen Sachstand vor.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13	M	Neu! Rahmenvereinbarung für die Kommunikation zum eTarif	Erarbeitung eines crossmedialen Kommunikationskonzeptes zur Einführung eines neuen eTarifs auf Basis der Erkenntnisse aus den nextTicket-Praxistests	Plan 10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020 und wird daher zum Redaktionsstand 01/2020 neu aufgenommen.
				Stand 01/2020	noch offen	noch offen	Geplant ist die Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung für Agenturleistungen im Bereich Markenentwicklung und Einführungskampagne für den eTarif.
				Stand 04/2020	noch offen	noch offen	Prüfung, ob die bestehende Rahmenvereinbarung genutzt werden kann.
				Stand 08/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Die Ausschreibung wird unter Beteiligung der Projektpartner federführend durch das KCM durchgeführt. Verfahren, Budgetansatz und Zeitplan liegen derzeit (Stand: 07.07.20) noch nicht vor.
				Stand 10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Bis zum Redaktionsschluss lagen der Vergabestelle keine Informationen über einen neuen Sachstand vor.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
14	M (M3)	<b>Neu!</b> Media-Beratung, - Planung und -Buchung für Online-Medien, Mobile Medien, Social Media sowie Appstore- Optimierung (Online-Agentur)  BV20080	Media-Beratung, -Planung, -Controlling und -Buchung für die anlass- und themenbezogene Online-/Mobile-Kampagnen sowie die Appstore-Optimierung. Diese umfasst u.a. die Schoko-Ticket- Kampagne, die YoungTicketPLUS- Kampagne, die Zusatznutzen- Kampagne, Tarifprodukte für Gelegenheitsfahrer sowie den VRR-Fahrtenplaner, die VRR-App und SPNV-Themen. Darüber hinaus ist die Bewerbung von VRR- eigenen Facebook-Posts und InstagramPosts sowie ggf. Posts in anderen sozialen Netzwerken vorzusehen.	Plan 10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 01/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 01/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 04/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 04/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 08/2020	noch offen (Verfahren wird vrs. 08/2020 gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 04/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020 und wird daher zum Redaktionsstand 08/2020 neu aufgenommen. Gewähltes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 05/2020 erteilt (vgl. VS 18.05.2020). Geplanter Start des Verfahrens: Ende 08/2020 Geplante Vergabe: Anfang 12/2020 Leistungszeitraum: 2021 bis 2023.
			Stand 10/2020	noch offen (Verfahren wird vrs. 08/2020 gestartet)	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Start des Verfahrens: 28.08.2020 Ende Angebotsfrist: 08.10.2020 Insgesamt sind 10 Angebote eingegangen. Aktuell werden diese geprüft. Geplante Vergabe: Anfang 12/2020 Leistungszeitraum: 2021 bis 2023	

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
15	IKT	Neu! Auswertung Analyse- Service  BV20160	Verbesserung der Datenqualität in der Auskunft. Betrachtung der Prozesskette vom Datenursprung bis zum Kunden. Qualitätsmessung und Optimierung der Datenqualität. Umsetzungszeitraum 2020-2025	Plan	10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	01/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 01/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	04/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 04/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	08/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Das Verfahren wird zum Redaktionsstand 08/2020 neu im Jahresvergabeplan aufgenommen. Zuwendungen gemäß § 12 ÖPNVG (OM 2018 13 513) wurden beantragt und bewilligt. Lastenheftentwurf zurzeit im Abstimmungsprozess mit I. Geplanter Start des Verfahrens: vrs. 10/2020. Geplante Auftragsvergabe: vrs. 12/2020
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Zuwendungen gemäß § 12 ÖPNVG (OM 2018 13 513) wurden beantragt und bewilligt. Vergabeunterlagen wurden fachlich erstellt und befinden sich in juristischer Prüfung. Die Beschlussvorlage für die Genehmigungsphase 1 (Start des Verfahrens) wurde in der Vorstandssitzung am 15.10.2020 genehmigt. Geplanter Start des Verfahrens: 10/2020 Geplante Auftragsvergabe: 01/2021

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
16	S	Neu! Unterstützung der konzeptionellen SPNV- Planung im VRR  BV20134	Unterstützung der konzeptionellen SPNV-Planung des VRR unter Berücksichtigung verkehrs- politischer Zielsetzungen. Dazu zählen z.B.: - Er- u. Überarbeitung von Fahrplan- u. Betriebskonzepten - Erarbeitung u. Optimierung von Fahrzeugeinsatzkonzepten - Definition von Anpassungs- u. Ausbaubedarf der Infrastruktur	Plan 10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 01/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 01/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 04/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 04/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand 08/2020	06/2020	noch offen (Auftrags- vergabe steht noch aus)	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb/Wettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 05/2020 erteilt (vgl. VS 18.05.2020). Start des Verfahrens: 03.06.2020 Geplante Vergabe: 08/2020 Leistungszeitraum: 08/2020 bis 07/2023)
				Stand 10/2020	06/2020	09/2020	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb/Wettbewerb. Auftrag erteilt am 04.09.2020 an Fa. SMA Deutschland GmbH. <u>Verfahren abgeschlossen.</u>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2020 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
17	M	Neu! Sales Reporting  BV20149	Im Zuge der VRR-Zielmaßnahme "Etablierung eines beschleunigten Reportings der Verkaufsdaten" soll eine unternehmensweite und integrative Softwarelösung für den Aufbau eines modernen Reporting-Tools beschaffen werden.	Plan	10/2019	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 10/2019 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	01/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 01/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	04/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 04/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	08/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Verfahren war zum Redaktionsstand 08/2020 noch nicht Bestandteil der Jahresvergabeplanung 2020.
				Stand	10/2020	noch offen (Verfahren wurde noch nicht gestartet)	noch offen (Auftragsvergabe steht noch aus)	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 09/2020 erteilt (vgl. VS 15.09.2020). Start des Verfahrens: vrs. 10/2020 Geplante Vergabe: 04/2021 Leistungszeitraum: zunächst 24 Monate mit Option auf Verlängerung