

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I	Service-Chat  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot	Plan 10/2020	noch offen	noch offen	Mit einer Ausrichtung auf einen u.U. NRW-weiten Service-Chat sind Abstimmungen mit allen Partnern (Land, VU, Verbünde) notwendig, sodass sich die ursprünglich für 2020 geplante Vergabe vorauss. als NRW-weite Vergabe auf 2021 verschieben wird. Zu den Leistungsbausteinen gehören: <u>Einbindung in die VRR-Homepage</u> evtl. ab 2. HJ 2021 als Einzelvergabe <u>Bearbeitung der Chatanfragen durch Call-Center</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe eventuell zusammen mit "Beschaffung/Lizenzen" <u>Beschaffung/Lizenzen und ggf. Anpassungskosten Software</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zus. mit "Bearbeitung" <u>Beraterleistung: (Einzelvergabe)</u> <u>Wissensmanagement in Datenbank</u> evtl. ab 2. HJ 2021 Aktuell: Klärung welche Variante und Kostenkalkulation
				Stand 01/2021	---	---	---
2	I	Digitale Informationsplattform  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Information	Plan 10/2020	vrs. 1. Quartal 2021	noch offen	Der Umsetzung ist eine Analyse der Machbarkeit vorangestellt. Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden. Somit verschiebt sich das ursprünglich für 2020 geplante Verfahren auf 2021.
				Stand 01/2021	---	---	---

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
3	IKT/ S/ I	Erweiterungen im Rahmen RRX-Vernetzungsinitiative  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Plan 10/2020	IDS: 11/2020  EFA: 01/2021	IDS: 01/2021  EFA: vrs. 03 - 06/2021	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete und war bereits Bestandteil des JVP 2020. Die ursprüngliche Planung ging von einer Vergabe beider Pakete in 2020 aus.  <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. Förderantrag von IKT: 90% nach §12 ÖPNVG Verfahrensstart IDS: geplant 11/2020 Auftragsvergabe IDS: geplant 01/2021  <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</u> Verfahrensstart EFA: geplant 01/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 03-06/2021
				Stand 01/2021	---	---	---
4	KCD	Ride-Pooling Potentialanalyse Ruhrgebiet im Rahmen der Ruhrkonferenz  (BV20083)  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Identifikation von potentiellen Ride-Pooling (On-Demand) Bedienegebieten im Untersuchungsraum Ruhrgebiet insbesondere im ländlichen- und kommunal-übergreifenden Gebieten zur Erhöhung der Qualität des ÖPNV und Verringerung des Individualverkehrs	Plan 10/2020	noch offen	03/2021	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die Bewilligung der Fördermittel durch das Verkehrsministerium steht noch aus. Daher wird sich das Verfahren ggf. auf 2021 verschieben. Die ursprüngliche Planung sah eine Vergabe in 2020 vor.
				Stand 01/2021	---	---	---

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab Dez. 2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan 10/2020	noch offen	noch offen	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln wird der Start des Verfahrens erst im Jahr 2021 stattfinden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand 01/2021	---	---	---
6	M	Rahmenvereinbarung für die Kommunikation zum eTarif  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Erarbeitung eines crossmedialen Kommunikationskonzeptes zur Einführung eines neuen eTarifs auf Basis der Erkenntnisse aus den nextTicket-Praxistests	Plan 10/2020	noch offen	noch offen	Dieses Verfahren war bereits Bestandteil der JVP 2020. Die Ausschreibung wird unter Beteiligung der Projektpartner federführend durch das KCM durchgeführt. Verfahren, Budgetansatz und Zeitplan waren der Vergabestelle zum Redaktionsschluss noch nicht abschließend bekannt, so dass von einer Verschiebung des Verfahrens auf 2021 ausgegangen wird.
				Stand 01/2021	---	---	---
7	M	Sales Reporting BV20149  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Im Zuge der VRR-Zielmaßnahme "Etablierung eines beschleunigten Reportings der Verkaufsdaten" soll eine unternehmensweite und integrative Softwarelösung für den Aufbau eines modernen Reporting- Tools beschaffen werden.	Plan 10/2020	vrs.10/2020	04/2021	Geplant ist ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 09/2020 erteilt (vgl. VS 15.09.2020). Leistungszeitraum: zunächst 24 Monate mit Option auf Verlängerung
				Stand 01/2021	---	---	---