

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
1	I/KCD	Service-Chat  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)  BV21087 (R21)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot	Plan	10/2020	noch offen	noch offen	Mit einer Ausrichtung auf einen u.U. NRW-weiten Service-Chat sind Abstimmungen mit allen Partnern (Land, VU, Verbünde) notwendig, sodass sich die ursprünglich für 2020 geplante Vergabe vorauss. als NRW-weite Vergabe auf 2021 verschieben wird. Zu den Leistungsbausteinen gehören: <u>Einbindung in die VRR-Homepage</u> evtl. ab 2. HJ 2021 als Einzelvergabe <u>Bearbeitung der Chatanfragen durch Call-Center</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe eventuell zusammen mit "Beschaffung/Lizenzen" <u>Beschaffung/Lizenzen und ggf. Anpassungskosten Software</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zus. mit "Bearbeitung" <u>Beraterleistung: Einzelvergabe</u> <u>Wissensmanagement in Datenbank</u> evtl. ab 2. HJ 2021 Aktuell: Klärung welche Variante und Kostenkalkulation
				Stand	02/2021	noch offen	noch offen	In Kooperation mit dem KCD erfolgt aktuell die Finalisierung des Konzeptes zur Diskussion mit dem Land und weiteren Partnern.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	In Kooperation mit dem KCD erfolgt aktuell die Finalisierung des Konzeptes zur Diskussion mit dem Land (erste Abstimmung ist erfolgt) und weiteren Partnern. Kick-Off-Gespräch mit der Vergabestelle zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens ist terminiert.
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Ministerium hat "grünes Licht" zur Einreichung eines Förderantrags gegeben. Aktuell: Vorbereitung des Förderantrags, Ausarbeitung der Eignungskriterien, der Bewertungsmatrix sowie der Leistungsbeschreibung und Abstimmung des Kooperationsvertrags zwischen VRR AöR und WVG. Vrs soll ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden ((Live-)Chat und Wissensdatenbank).

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kooperationsvereinbarung zwischen VRR und WVG zur Zusammenarbeit wurde geschlossen. LOI zur Teilnahme wurden an VV/VU der Projektphase I versendet. Finale Abstimmungen zu Ausschreibungsunterlagen und Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Ausschreibungsstart ist für 2021 terminiert. Vorgesehen ist ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
2	I	Digitale Informationsplattform  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)  BV21086 (R21)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Information	Plan	10/2020	vrs. 1. Quartal 2021	noch offen	Der Umsetzung ist eine Analyse der Machbarkeit vorangestellt. Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden. Somit verschiebt sich das ursprünglich für 2020 geplante Verfahren auf 2021.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Machbarkeitsstudie wird im Februar abgeschlossen, auf deren Basis wird die Umsetzung geplant.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Machbarkeitsstudie wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Kick-Off-Gespräch mit der Vergabestelle zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens fand am 19.04.2021 statt. Förderantrag ist gestellt. Bewilligung bzw. Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt noch nicht vor. Es ist ein "Offenes Verfahren" geplant. Start (Plan): vrs. 3. Quartal 2021
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Es gibt derzeit noch Rückfragen bezüglich der Förderung, die frühestens im Laufe des August 2021 geklärt werden können. Bis dahin wird das Vergabeverfahren nicht gestartet.
				Stand	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Eine Vergabe wird voraussichtlich im erst im kommenden Jahr erfolgen, sofern die Fragen bzgl. der Förderung positiv geklärt werden können. Geplant ist ein "Offenes Verfahren".

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
3	IKT/ S/ I	Erweiterungen im Rahmen RRX-Vernetzungsinitiative  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)  1. Erweiterung IDS BV21217 (R22)  2. Erweiterung EFA BV21241 (R23)	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Plan	10/2020	IDS: 11/2020  EFA: 01/2021	IDS: 01/2021  EFA: vrs. 03 - 06/2021	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete und war bereits Bestandteil des JVP 2020. Die ursprüngliche Planung ging von einer Vergabe beider Pakete in 2020 aus. <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. Förderantrag von IKT: 90% nach §12 ÖPNVG Verfahrensstart IDS: geplant 11/2020 Auftragsvergabe IDS: geplant 01/2021 <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</u> Verfahrensstart EFA: geplant 01/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 03-06/2021
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. Förderantrag von IKT: 90% nach § 12 ÖPNVG Verfahrensstart IDS: geplant 04/2021 Auftragsvergabe IDS: geplant 05/2021-06/2021 <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</u> Verfahrensstart EFA: geplant 04/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 05-06/2021

### Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Sachstand: Aktuell Prüfung von Zuwendungsmöglichkeiten. Verfahrensstart IDS: geplant 05/2021 Auftragsvergabe IDS: geplant 06/2021 - 07/2021 <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Sachstand: Aktuell Erstellung der Vergabeunterlagen. Verfahrensstart EFA: geplant 05/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 06/2021 - 07/2021
				Stand 08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Sachstand: Aktuell Prüfung von Zuwendungsmöglichkeiten. Verfahrensstart IDS: geplant 08/2021 Auftragsvergabe IDS: geplant 09/2021 - 10/2021 Letzter Sachstand 13.08.2021: geplant ist ein Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Sachstand: Aktuell Erstellung der Vergabeunterlagen. Verfahrensstart EFA: geplant 08/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 09/2021 - 10/2021

### Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2021	09/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart IDS: AzA 09/2021 ist erfolgt. Auftragsvergabe IDS: nach Genehmigung der Erteilung des Auftrages (Gph. 2) in der erw. Vorstandssitzung vsl. in 11/2021 <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart EFA: AzA 10/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 12/2021
					noch offen, Verfahren EFA noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
4	KCD (K)	Ride-Pooling Potentialanalyse Ruhrgebiet im Rahmen der Ruhrkonferenz  (ehemals BV20083, neu: BV21002) (R23)  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Identifikation von potentiellen Ride-Pooling (On-Demand) Bedienegebieten im Untersuchungsraum Ruhrgebiet insbesondere im ländlichen- und kommunal-übergreifenden Gebieten zur Erhöhung der Qualität des ÖPNV und Verringerung des Individualverkehrs	Plan	10/2020	noch offen	03/2021	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die Bewilligung der Fördermittel durch das Verkehrsministerium steht noch aus. Daher wird sich das Verfahren ggf. auf 2021 verschieben. Die ursprüngliche Planung sah eine Vergabe in 2020 vor.
				Stand	02/2021	01/2021	noch offen	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 27.11.2020 vor. Das Vergabeverfahren wurde am 12.01.2021 gestartet. Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 06/2021. Durchführungszeitraum (Plan): rd. 7 Monate (07/2021 bis 1. Quartal 2022)
				Stand	04/2021	01/2021	noch offen	Das Vergabeverfahren (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) wurde in 01/2021 gestartet. Verhandlungsgespräche zum indikativen Angebot wurden in 04/2021 geführt. Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 06/2021. Durchführungszeitraum (Plan): rd. 7 Monate (07/2021 bis 1. Quartal 2022)
				Stand und	08/2021 10/2021	01/2021	06/2021	Der Auftrag wurde am 21.06.2021 an die Fa. "Civity Management Consultants GmbH & Co. KG" (Hamburg) erteilt. <b><u>Verfahren abgeschlossen.</u></b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
5	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab Dez. 2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan	10/2020	noch offen	noch offen	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln wird der Start des Verfahrens erst im Jahr 2021 stattfinden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln ist der Start des Verfahrens noch nicht erfolgt. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Verfahrens (Interimsvergabe) soll im dritten Quartal 2021 erfolgen.
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Kein neuer Sachstand. Start des Verfahrens (Interimsvergabe) soll im dritten Quartal 2021 erfolgen.
				Stand	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Das Vergabeverfahren soll noch in 2021 gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	M	Rahmenvereinbarung für die Kommunikation zum eTarif  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)  BV21093 (R2)	Erarbeitung eines crossmedialen Kommunikationskonzeptes zur Einführung eines neuen eTarifs auf Basis der Erkenntnisse aus den nextTicket-Praxistests	Plan	10/2020	noch offen	noch offen	Dieses Verfahren war bereits Bestandteil der JVP 2020. Die Ausschreibung wird unter Beteiligung der Projektpartner federführend durch das KCM durchgeführt. Verfahren, Budgetansatz und Zeitplan waren der Vergabestelle zum Redaktionsschluss noch nicht abschließend bekannt, so dass von einer Verschiebung des Verfahrens auf 2021 ausgegangen wird.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Ausschreibung wird durch das KCM vorbereitet und bei Vorliegen des förderungsunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns veröffentlicht. Vergabe geplant: 07/2021; Start Kommunikation: vrs. Ende 3. Quartal 2021
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Das KCM (VRS GmbH) hat am 12.03. eine Ausschreibung zur Logo/Markenentwicklung sowie zur Erstellung u. Durchführung einer Kampagne zum Start des NRW-eTarifs gestartet. Vergabe geplant: 06/2021. Aufgrund der starken inhaltlichen Überschneidung von NRW-eTarif und VRR-Verbund-Ebene wird aktuell geprüft, ob es sinnvoll und vergaberechtlich möglich ist, das KCM (bzw. die damit verbundene Agentur) mit der Adaption der Kreativlinie auf VRR-Verbund-Ebene sowie mit der Produktion der Medien und der Mediabuchung als Verlängerung in den VRR-Verbundraum zu beauftragen.
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Auftrag des KCM (VRS GmbH) zur Logo/Markenentwicklung sowie zur Erstellung u. Durchführung einer Kampagne zum Start des NRW-eTarifs wurde Anfang 07/2021 erteilt. Der Auftrag zur Adaption der o.g. Kampagne zur Verlängerung in den VRR-Verbundraum ist in Vorbereitung.

### Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Aktuell wird eine Vereinbarung erstellt, die die zukünftigen Nutzungsrechte der Verbünde und Verkehrsunternehmen an der Tarif-Markenwelt beinhaltet. Die Vergabe der VRR-Adaption der NRW-Kampagne an die vom Land NRW beauftragte Agentur ist im 4. Quartal vorgesehen.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
7	M	Sales Reporting (ehemals BV20149, neu BV21003) (R23)  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Im Zuge der VRR-Zielmaßnahme "Etablierung eines beschleunigten Reportings der Verkaufsdaten" soll eine unternehmensweite und integrative Softwarelösung für den Aufbau eines modernen Reporting-Tools beschaffen werden.	Plan	10/2020	vrs.10/2020	04/2021	Geplant ist ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 09/2020 erteilt (vgl. VS 15.09.2020). Leistungszeitraum: zunächst 24 Monate mit Option auf Verlängerung
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit der Vergabestelle und der Abt. R für die erste Phase finalisiert. Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen für Anfang Februar geplant.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Das Projekt wurde an IKT übergeben, Sales Reporting soll im Rahmen des MIS-Projekts realisiert werden, M bleibt als Teilprojektbetreuung weiterhin eingebunden, Budget wurde zu IKT transferiert. RS mit IKT, ZVS und M am 26.04.21. Verfahren wird in lfd. Nr. 17 überführt.
				Stand und	08/2021 und 10/2021	vgl. lfd. Nr. 17	vgl. lfd. Nr. 17	<b><u>Verfahren wurde 04/2021 in lfd. Nr. 17 überführt.</u></b>

### Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8 (neu)	KCD (K)	Künstliche Intelligenz (KI) Wettbewerb  Wiederaufnahme aus 2020.  Phase 1 (Gestaltung Website): BV21036 (R26)  Phase 2 (KI-Wettbewerb): noch offen	Das KCD schreibt einen Wettbewerb zum Einsatz künstlicher Intelligenz im ÖPNV NRW aus. Gesucht werden Projekte, die für den ÖPNV nutzbare Produkte im Jahr 2021 entwickeln. Bewerbungen können sich Organisationen mit NRW-Bezug. Eine Fachjury bestimmt die Siegerprojekte. Sie werden mit durchgeleiteten Landesmitteln gefördert. Die erste Phase besteht in der Erweiterung der KCD-Website um eine KI-Wettbewerb-Website zur Kommunikation und Organisation des Wettbewerbs.	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Die Vorplanungen zum Verfahren und insbesondere der Abstimmungsprozess mit dem Zuwendungsgeber gestalteten sich in 2020 umfangreicher als geplant. Daher wurde das Vorhaben zunächst in 10/2020 noch nicht für den JVP 2021 angemeldet und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 wieder neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 04.01.2021 vor. <u>(Vergabeplanung Kommunikation/Organisation)</u> Vrs. Start des Vergabeverfahrens (Plan): 02/2021 Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 04/2021 Vrs. Durchführungszeitraum (Plan): 04/05 2021 <u>Zeitplanung für das Projekt KI Wettbewerb insgesamt</u> Vrs. Start des Projektes: 01/2021 Vrs. Durchführungszeitraum des KI-Wettbewerbs (Plan): bis Ende 2021 Vrs. Gewinnausschüttung an Gewinner (Plan): 06/07 2021
				Stand 04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 04.01.2021 vor. <u>(Vergabeplanung Kommunikation/Organisation)</u> Vrs. Start des Vergabeverfahrens (Plan): 05/2021 Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 06/2021 Vrs. Durchführungszeitraum (Plan): 06/07 2021 <u>Zeitplanung für das Projekt KI Wettbewerb insgesamt</u> Vrs. Start des Projektes: 01/2021 Vrs. Durchführungszeitraum des KI-Wettbewerbs (Plan): bis Anfang 2022 Vrs. Gewinnausschüttung an Gewinner (Plan): 08/09 2021

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 4. Januar 2021 vor. Es wurde im Juli 2021 ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszweitraums bis Ende 2022 gestellt. Der Vergabeplan für die Kommunikation und Organisation lautet: vrs. Auftragsvergabe (Plan) für die KI-Wettbewerbs-Website: 08/2021. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb. Die Website soll bis Ende 2021 umgesetzt sein. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Anfang bis Mitte 2022. Geplante Gewinnausschüttung: 1. Quartal 2022.
				Stand 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 4. Januar 2021 vor. Es wurde im Juli 2021 ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszweitraums bis Ende 2022 gestellt. Der Vergabeplan für die Kommunikation und Organisation lautet: vrs. Auftragsvergabe (Plan) für die KI-Wettbewerbs-Website: 10/2021. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb. Die Website soll bis Ende 2021 umgesetzt sein. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022. Geplante Gewinnausschüttung: 1. Quartal 2022.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
9 (neu)	M	Vertriebskanalanalyse (Vertriebskanal- entwicklung)  BV21004 (R23)	Analyse der aktuellen Vertriebswege und Erarbeitung von Konzepten zur Anpassung dieser mit Blick auf den digitalen und stationären Vertrieb	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Geplant ist eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb. Die Ausschreibungsunterlagen werden zu Zeit intern abgestimmt. Das Budget ist genehmigt. Start des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2021 Vergabe (Plan): vrs. 03/2021
				Stand	04/2021	03/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Wettbewerbsverfahren in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb am 11.03.2021. Die Angebotsfrist endete am 31.03.2021. Insgesamt sind 4 Angebote eingegangen. Verhandlungsgespräche zum indikativen Angebot finden bis 30.04.2021 statt. Vergabe (Plan): vrs. 05/2021
				Stand und	08/2021 10/2021	03/2021	07/2021	Der Auftrag wurde am 07.07.2021 an die Fa. "Probst & Consorten Marketing-Beratung" (Dresden) erteilt. <b>Verfahren abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
10 (neu)	M	Restart - Kundenrückgewinnung	Maßnahmen zum Hochfahren des ÖPNV nach dem Corona- Lockdown	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 06/2021 Vergabe (Plan): vrs. 07/2021 Derzeit finden die vorbereitenden Arbeiten für das Verfahren statt.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Kampagne kann mit den bestehenden Rahmenvereinbarungen umgesetzt werden. Derzeit stehen keine neuen Ausschreibungen an.
				Stand und	08/2021 10/2021	entfällt	entfällt	Die Kampagne kann laut Fachabteilung mit den bestehenden Rahmenvereinbarungen umgesetzt werden. Es wird somit kein neues Vergabeverfahren erforderlich. <b><u>Vorgang abgeschlossen.</u></b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
11 (neu)	M	SPNV-Kommunikation	Fortsetzung bzw. neue Ausschreibung der Agenturleistungen für die Kommunikation	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Agenturausschreibung befindet sich aktuell in der Planung. Das Vergabeverfahren und der genaue Zeitplan stehen noch nicht fest. Die Vergabe ist spätestens für 12/2021 geplant, da der bestehende Vertrag Ende 2021 ausläuft.
				Stand	04/2021 und 08/2021 und 10/2021	entfällt	entfällt	Es ist eine Verlängerung der Rahmenvereinbarung bis 12/2022 erfolgt. <b><u>Verfahren abgeschlossen.</u></b>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
12 (neu)	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen  BV21016 (R24)	Begleitung der kommunikativen Maßnahmen mit Druckprodukten (Broschüren, Plakate in div. Größen)	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 02/2021 Vergabe (Plan): vrs. Ende 05/2021 Die Verfahrensunterlagen sind mit der Vergabestelle abgestimmt. Beschlussvorlage für Vorstandssitzung am 16.02.2021 ist eingereicht.
				Stand	04/2021	02/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Genehmigung zum Start des Verfahrens wurde in der Vorstandssitzung am 16.02.2021 erteilt. Das Verfahren wurde am 25.02.2021 in Form eines "Offenen Verfahrens" gestartet. Eingang der Angebote ist erfolgt. Die Angebote werden aktuell geprüft. Die Entscheidung soll in der Vorstandssitzung im Mai getroffen werden.
				Stand und	08/2021 10/2021	02/2021	06/2022	Die Genehmigung zur Vergabe wurde in der Vorstandssitzung am 19.05.2021 erteilt. Die Vergabe erfolgte nach Ablauf der Wartefrist gem. § 134 GWB am 14.06.2021 an folgende Unternehmen: - MEO-Media GmbH (Saerbeck) - Kunst- u. Werbedruck GmbH & Co. KG (Bad Oeynhausen) - Krüger Druck u. Verlag GmbH u. Co. KG (Merzig) Die Abrufe der Druckleistungen erfolgen jeweils im Rahmen eines Mini-Wettbewerbs zw. den vorgenannten Unternehmen auf Basis dieser Rahmenvereinbarung. <b><u>Verfahren abgeschlossen.</u></b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
13 (neu)	M	Kommunikationsstrategie	Maßnahme 3.1.7 Vereinbarung von Kommunikationszielen zur Steigerung der (digitalen) Ansprache von relevanten Zielgruppen und Entwicklung einer VRR-Kommunikationsstrategie auf Basis der Ziele.	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 01/2022 Vergabe (Plan): vrs. 09/2022 3. Quartal 2021 (Plan): vrs. Briefing für die Ausschreibung einer Beratungsagentur 1. Quartal 2022 (Plan): vrs. Start der Ausschreibung 3. Quartal 2022 (Plan): vrs. Beschluss der Kommunikationsstrategie 1. Quartal 2023 (Plan): vrs. Umsetzung der notwendigen operativen Maßnahmen im VRR
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Kein neuer Sachstand gegenüber 02/2021.
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Maßnahme wurde neu unter "Strategische Netzwerke" verankert. Sie wird aktuell mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen abgeglichen. Start des Vergabeverfahrens vrs. 2022. Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest.
				Stand	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Maßnahme wurde neu unter "Strategische Netzwerke" verankert. Sie wird aktuell mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen abgeglichen. Die Frage bezgl. einer Ausschreibung und der Start des möglichen Vergabeverfahrens wird vrs. bis 05/2022 geklärt werden. Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
14 (neu)	IKT	Auswertung Analyse-Service  BV20160 (R22/R24)	Verbesserung der Datenqualität in der Auskunft. Betrachtung der Prozesskette vom Datenursprung bis zum Kunden. Qualitätsmessung und Optimierung der Datenqualität. Umsetzungszeitraum 2020-2025	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben wurde zum Redaktionsstand 10/2020 nicht angemeldet und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen. Es war ursprünglich schon einmal Bestandteil des JVP 2020 (Ist-Nr. 15).
				Stand	02/2021	11/2020	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Zuwendungen gemäß § 12 ÖPNVG (OM 2018 13 513) wurden beantragt und bewilligt. Start des Vergabeverfahrens (Ist): 11/2020 Auftragsvergabe (Plan): vrs. 04/2021 Vergabe verzögert sich aufgrund Verlängerung der Angebotsabgabefrist.
				Stand	04/2021	11/2020	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Sachstand: Zuwendungen gemäß § 12 ÖPNVG (OM 2018 13 513) wurden beantragt und bewilligt. Insgesamt sind 15 Angebote eingegangen, die aktuell geprüft und bewertet werden. Das Bewertungsergebnis soll dem erw. Vorstand am 18.05.2021 vorgelegt werden. Start des Vergabeverfahrens (Offenes Verfahren): 11/2020 Auftragsvergabe (Plan): vsl. 05/2021
				Stand und	08/2021 10/2021	11/2020	06/2021	Die Genehmigung zur Vergabe wurde in der Vorstandssitzung am 19.05.2021 erteilt. Die Vergabe erfolgte nach Ablauf der Wartefrist gem. § 134 GWB am 28.06.2021 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH (Würzburg). <b><u>Verfahren abgeschlossen.</u></b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
15 (neu)	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Zuwendungen gemäß § 14 ÖPNVG angedacht. VRR AöR als Hauptantragsteller; VRS, NWL und AVV als Unterantragsteller Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 06/2021 Auftragsvergabe (Plan): vrs. 08/2021
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Sachstand: Zuwendungen gemäß § 14 ÖPNVG wurden am 08.04.2021 beantragt. VRR, VRS, NWL und AVV beantragen und vergeben Leistungen separat. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 06/2021 Auftragsvergabe (Plan): vsl. 08/2021
				Stand	08/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Sachstand: Zuwendungsantrag gemäß § 14 ÖPNVG vom 08.04.2021 wurde am 22.06.2021 bewilligt. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 08/2021 Auftragsvergabe (Plan): vsl. 10/2021 Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären
				Stand	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Sachstand: Zuwendungsantrag gemäß § 14 ÖPNVG vom 08.04.2021 wurde am 22.06.2021 bewilligt. Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 11/2021 Auftragsvergabe (Plan): vsl. 12/2021 Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
16 (neu)	P	Supportvertrag VRR Website  BV20250 (R21)	Supportvertrag zur Sicherstellung einer reibungslosen Funktionalität der Internetseite mit Adaption der Spectrum in die Magazin-Seiten	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	01/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Auftragsvergabe (Plan): vrs. 02/2021 Genehmigung zum Start des Verfahrens: vgl. Beschluss Vorstand vom 19.11.2020. Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe für Vorstandssitzung am 16.02.2021 liegt vor.
				Stand 04/2021 und 08/2021 und 10/2021	01/2021	02/2021	Der Auftrag wurde am 26.02.2021 an die Fa. "Webit! - Gesellschaft für neue Medien mbH" (Dresden) erteilt. <b><u>Verfahren abgeschlossen.</u></b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
17 (neu)	IKT	Aufbau eines Management Informationssystems (MIS) beim VRR (Zielmaßnahme 3.4.3)  BV21117 (R23)	Die hier angestrebte Lösung soll als Grundlage für ein unternehmensweites Management- und Informationssystem (MIS) dienen, in das sich sukzessive weitere Anwendungen bzw. Berichte integrieren lassen. Anforderungen aus den weiteren Fachabteilungen – ggf. unter Einbindung weiterer Kennzahlen aus verschiedenen Datenquellen – sind dabei zu berücksichtigen.	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 04/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 04/2021 neu aufgenommen.
				Stand	04/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	s. Anmerkung zu lfd. Nr. 7 (Sales Reporting): "Projekt wurde an IKT übergeben, Sales Reporting soll im Rahmen des MIS-Projekts realisiert werden, M bleibt als Teilprojektbetreuung weiterhin eingebunden, Budget wurde zu IKT transferiert. RS mit IKT, ZVS und M am 26.04.21 (MIS)". Geplant ist ein EU-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb).
				Stand	08/2021	06/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde am 09.06.2021 gestartet. Zwischenzeitlich sind insgesamt 19 Teilnahmeanträge eingegangen. Aktuell: Auswertung der Teilnahmeanträge. Danach werden 5 Bieter zur Abgabe eines indikativen Angebotes aufgefordert.
				Stand	10/2021	06/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Indikative Angebote eingegangen. 5 Bieter wurden zu Bietergesprächen in KW 41/42 eingeladen. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: 19.11.2021. Angebotsfrist bis 14.01.2022