

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1.1	I	Service-Chat Chatsoftware BV21087 (R21)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot Dieses Verfahren (Ifd. Nr. 1.1) umfasst die Teilbereiche: - Chatbot und Chatsoftware (Training, Implementierung, Lizenz) - Wissensdatenbank (Mieter der Software, Wartung, Pflege & Support)	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG Der Förderbescheid steht noch aus. Finale Abstimmungen zu den Ausschreibungsunterlagen und dem Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.
				Stand 02/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Projekt "Service-Chat" (ehemals Nr. 1) wurde zwischenzeitlich in zwei Vergabeverfahren unterteilt: - Chatsoftware (Ifd. Nr. 1.1) und - Chatcenter (Ifd. Nr. 1.2) Der Bescheid der BR Münster (Förderung gem. § 14 ÖPNVG) mit Erlaubnis f.d. vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde am 30.11.2021 erteilt. Das Vergabeverfahren in Form eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb wurde nach Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2021 und Vorlage der förderrechtlichen Voraussetzungen am 13.12.2021 gestartet. Insgesamt sind 16 Teilnahmeanträge eingegangen. Die Auswertung stand zum Redaktionsschluss kurz vor dem Abschluss. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe startet in Kürze. Geplante Vergabe: vrs. 06/2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung
				Stand 04/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Versand der Aufforderung zur Abgabe eines indikativen Angebots: 07.02.2022. Frist für Eingang (indikative) Angebote: 11.03.2022 Aktuell finden die Pitch-Termine statt. Geplante Vergabe: vrs. 06/2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Anfang 08/2022	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (TWB) . Bewilligung der Fördermittel (§14 ÖPNVG NRW): 06.07.2022. Angebotsingang: bis 04.07.2022 wurden 3 letztverbindliche Angebote eingereicht. Auswertung des Projektteams ist abgeschlossen. Genehmigung via Vorstandssitzung (Gphase 2) vrs. am 27.07.2022. Danach Wartefrist von 10 Kalendertagen für Bieterinformation gemäß § 134 GWB. Geplante Vergabe: vrs. Anfang 08/2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung
				Stand 10/2022	12/2021	08/2022	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (TWB) . Der Auftrag wurde am 10.08.2022 an die Fa. Sabio GmbH, Hamburg, erteilt. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung. Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1.2	I	Service-Chat Chatcenter BV21278 (R21)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot Dieses Verfahren (Ifd. Nr. 1.2) umfasst den Teilbereich: - Chatcenter (personenbediente Beantwortung des Chats durch über ein Call-Center bereitgestellte und geschulte Chatagenten)	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG Der Förderbescheid steht noch aus. Finale Abstimmungen zu den Ausschreibungsunterlagen und dem Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.
				Stand 02/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG. Das Projekt "Service-Chat" wurde zwischenzeitlich in folgende zwei Vergabeverfahren unterteilt: - Chatsoftware (vgl Ifd. Nr. 1.1) und - Chatcenter (hier Ifd. Nr. 1.2) Der Bescheid der BR Münster (Förderung gem. § 14 ÖPNVG) mit Erlaubnis f.d. vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde am 30.11.2021 erteilt. Das Vergabeverfahren in Form eines " Offenen Verfahrens " wurde nach Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2021 und Vorlage der förderrechtlichen Voraussetzungen am 22.12.2021 gestartet. Frist für Eingang der Angebote: 18.02.2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre plus 2 Monate, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung
				Stand 04/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren in Form eines " Offenen Verfahrens " wurde nach Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2021 und Vorlage der förderrechtlichen Voraussetzungen am 22.12.2021 gestartet. Frist für Eingang der Angebote: 18.02.2022. Da die Angebote weit über der Kalkulation (Wirtschaftlichkeitsgrenze) liegen, wird das Verfahren aufgehoben und dann als Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb mit den bisherigen Bietern weitergeführt. Geplante Vergabe: 07/2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre plus 2 Monate, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022 und 10/2022	12/2021	07/2022	Das Vergabeverfahren ist ursprünglich in Form eines " Offenen Verfahrens " gestartet. Da die Angebote deutlich über der Kalkulation (Wirtschaftlichkeitsgrenze) lagen, wurde das Verfahren aufgehoben und in Form eines Verhandlungsverfahrens ohne TWB weitergeführt. Letztverbindliche Angebote: 2. Die Genehmigung zur Auftragserteilung (Gphase 2) wurde in der Vorstandssitzung am 23.06.2022 erteilt. Nach Ablauf der Frist für die Bieterinformation gemäß § 134 GWB erfolgte die Vergabe an die Fa. O.Phon GmbH, Leipzig, am 19.07.2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre plus 2 Monate, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung. Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
2	I	Digitale Informationsplattform BV21086 (R21)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 2). Start des Vergabeverfahrens erfolgt erst, wenn die Fragen bzgl. der Förderung positiv geklärt werden konnten. Geplant ist ein "Offenes Verfahren" .
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Derzeit erfolgt mit der Förderabteilung die Prüfung der Förderfähigkeit des Projektes.
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Weitere Fördermöglichkeiten werden derzeit geprüft.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Einreichung zur Landesförderung geplant. Verfahren wird erst nach Einreichung, Prüfung und positivem Bescheid begonnen.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird dieses Jahr nicht mehr begonnen. Eine Einreichung zur Landesförderung ist geplant. Das Verfahren wird bei einem positiven Bescheid bzgl. Förderung in 2023 starten.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
3	I	Rahmenvertrag EFA/DIVA BV22029 (R2)	Support-/Wartungs- /Betriebsvertrag Auskunfts- und Hintergrundsysteme (EFA/DIVA) mit Mentz	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Der bestehende Vertrag läuft 12/2022 aus. Neuverhandlung in 2022.
						vrs. 04/2022	vrs. 11/2022	
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb (Neuvergabe an die Fa. Mentz, München). Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens"). Nach erfolgter Genehmigung soll vrs. 06/2022 das Verfahren mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2023 - 31.12.2025)
						vrs. 2. Quartal 2022	vrs. 4. Quartal 2022	
		Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Genehmigung (Gphase 1) durch den Vergabeausschuss wurde am 25.03.2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0282). Das Verfahren soll planmäßig in 06/2022 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Späteste Vergabe: 12/2022. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2023 - 31.12.2025)		
				vrs. 2. Quartal 2022	vrs. 4. Quartal 2022			
		Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Genehmigung (Gphase 1) durch den Vergabeausschuss wurde am 25.03.2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0282). Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Geplante Vergabe: 12/2022. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2023 - 31.12.2025). Die Vorlage zur Genehmigung durch den Vergabeausschuss für die Erteilung des Auftrages (Gphase 2) soll im Nov-/Dez.- Sitzungsblock vorgelegt werden.		
				vrs. 3. Quartal 2022	vrs. 4. Quartal 2022			

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	10/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Genehmigung (Gphase 1) durch den Vergabeausschuss wurde am 25.03.2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0282). Das Verfahren wurde am 04.10.2022 gestartet. Geplante Vergabe: 12/2022. Geplante Vertragslaufzeit: 1 Jahr (01.01.2023 - 31.12.2023). Die Vorlage zur Entscheidung (Vergabeausschuss) über die Erteilung des Auftrages (Gphase 2) erfolgt in diesem 4. Sitzungsblock (Drucksache: R/X/2022/0433).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
4	KCS	Sicherheitsteams NRW BV22009 (R24)	Beauftragung von Sicherheitsteams, die NRW-weit flexibel auf Brennpunktlinien im SPNV eingesetzt werden	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Maßnahmenumfang, -umsetzung und -beginn sind abhängig von Abstimmung mit VM/NRW AT, die derzeit läuft
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2022	Art des Vergabeverfahrens: vrs. "Nicht Offenes Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb)" . Das Verfahren ist von NRW-weiter Relevanz. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0281). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. noch 03/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Die Vergabe soll in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium schnellstmöglich erfolgen. Abstimmungen mit den anderen AT erfolgen derzeit. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre mit Verlängerungsoption von weiteren 2 Jahren.
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2022	Art des Vergabeverfahrens: vrs. "Nicht Offenes Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb)" . Das Verfahren ist von NRW-weiter Relevanz. Die Genehmigung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0281). Das Verfahren wird vrs. Anfang 04/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Die anderen AT sind in dem Abstimmungsprozess eingebunden. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption für jeweils 1 Jahr
				Stand	07/2022		04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2022

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2022	Art des Vergabeverfahrens: " Nicht Offenes Verfahren (mit TWB) ". Die Genehmigung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0281). Aufruf zum TWB am 14.04.2022. Eingang von 9 Teilnahmeanträgen. Eingang von 2 letztverbindlichen Angeboten. Die Genehmigung des Vergabeausschusses zur Erteilung des Auftrages liegt vor (3. SB, Entscheidung am 16.09.2022. Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0376), ebenso die Beschlüsse der beteiligten AT. Die Vergabe steht kurz bevor. Vertragslaufzeit: 3 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption für jeweils 1 Jahr

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
5	IKT	Weiterentwicklung ZTP BV22007 (R23)	Technische Weiterentwicklung der Zusatztextplattform - ggf im Rahmen einer Anpassung des Rahmenvertrages um ein jährliches Budget für Weiterentwicklungen	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 01/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 03/2022	Die Anforderungen an die ZTP wurden und werden kontinuierlich gesammelt und deren Umsetzung mit den AT abgestimmt. Um die Anzahl der Vergabeverfahren zu minimieren, besteht die Überlegung, ein jährliches Kontingent für Weiterentwicklungen zu beauftragen. Hierzu ist vergaberechtlich zu prüfen, ob eine Implementierung in den bestehenden Rahmenvertrag erfolgen kann oder ob eine Neuvergabe in Form eines Verhandlungs-verfahrens erfolgen muss. Art des Vergabeverfahrens (Plan): ggf. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 01/2022 Vergabe (Plan): 03/2022
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 09/2022	Derzeit wird das Verfahren vorbereitet. Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 06/2022 (Gph1 im 2. SB) Vergabe (Plan): 09/2022 (Gph2 im 3. SB).
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 09/2022. Die Genehmigung des Vergabeausschusses (Gphase1: Start des Verfahrens) soll am 16.09.2022 (3. SB) eingeholt werden. Vergabe (Plan): 12/2022 (Gphase 2 im 4. SB).
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 09/2022. Die Genehmigung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) durch den Vergabeausschusses soll in diesem 3. Sitzungsblock (Aug.-/Sept.) eingeholt werden (Drucksache: R/X/2022/0379). Vergabe (Plan): 12/2022 (Gphase 2 im 4. Sitzungsblock).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	10/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) durch den Vergabeausschusses getroffen (Drucksache: R/X/2022/0379). Start des Vergabeverfahrens: 04.10.2022. Vergabe (Plan): 12/2022. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages soll in diesem 4. Sitzungsblock eingeholt werden. (Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0437).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	IKT	On Demand (Schnittstellen/MIP)	On Demand (Schnittstellen/MIP)	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Förderantrag OM 2019 14 513. Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 02/2022 Vergabe (Plan): 03/2022 Hinweis: Hier nur der Teil der Gesamtmaßnahme OnDemand-Verkehre für die Schnittstellen/MIP. Abteilung I hat ebenfalls einen Teil der Gesamtmaßnahme für die Einbindung in die Auskunft.
		BV22060 (R21) MIP/EFA				vrs. 02/2022	vrs. 03/2022	
		BV22061 (R2) Schnittstelle Via						
		BV22062 (R2) Schnittstelle door2door		Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Aktuell kein neuer Sachstand. Das Verfahren wird vrs. in der Vorstandssitzung im Februar zur Genehmigung vorgelegt werden. (Gph. 1: Start des Verfahrens)
		BV22063 (R2) Schnittstelle Ioki		Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Dieses Vorhaben umfasst 4 Aufträge: Teil 1: Empfang in MIP / Weitergabe an EFA Teil 2: Schnittstelle ViaVan Teil 3: Schnittstelle door2door Teil 4: Schnittstelle Ioki Der Start der 4 Vergabeverfahren wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 genehmigt (Gphase 1). Art der Vergabeverfahren: jeweils Verhandlungsvergaben ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 04/2022 Vergabe (Plan): vrs. 05/2022

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 08/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 09/2022	Dieses Vorhaben umfasst 4 Aufträge: Teil 1: Empfang in MIP / Weitergabe an EFA: Vergabestart im August 2022 (Vermerk zur AzA in Vorbereitung) Teil 2: Schnittstelle ViaVan: Vertragsentwurf ViaVan ist derzeit in der internen Abstimmung – Auftragsvergabe vrs. in Q3, ist abhängig von Systemupdate bei ViaVan. Teil 3: Schnittstelle door2door (d2d): Gespräche mit d2d laufen nur schleppend und sind bisher nicht sehr konstruktiv. Fokus bei d2d liegt auf anderen Dingen. In Q3 eher keine Vergabe. Teil 4: Schnittstelle ioki: Anbindung an den ioki-Dienst könnte entfallen bzw. kostenneutral erfolgen, da SWK mittlerweile eigene App betreibt. Klärung in Q3. Der Start der 4 Vergabeverfahren wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 genehmigt (Gphase 1). Art der Vergabeverfahren: jeweils Verhandlungsvergaben ohne Wettbewerb . Start der Vergabeverfahren (Plan neu): Q3 ViaVan und Adesso Vergabe (Plan neu) Übrige: Q3 oder Anfang Q4
				Stand 10/2022	BV22060: 08/2022 BV22061: 09/2022 BV22062: noch offen, Verfahren noch nicht gestartet BV22063 entfällt	BV22060: 10/2022 BV22061: 10/2022 BV22062: noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt BV22063 entfällt	Dieses Vorhaben umfasst 4 Aufträge (s.u.). Der Start der Vergabeverfahren wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 genehmigt (Gphase 1). Art der Vergabeverfahren: jeweils Verhandlungsvergaben ohne Wettbewerb . Teil 1 (BV22060): Empfang in MIP / Weitergabe an EFA: Beschluss über die Vergabe (Gphase 2) wurde im Rahmen der VS am 28.09.2022 erteilt. Auftrag erteilt am 11.10.2022 an Fa. Adesso SE, Dortmund. Vorgang abgeschlossen. Teil 2 (BV22061): Schnittstelle ViaVan: Beschluss über die Vergabe (Gphase 2) wurde im Rahmen der VS am 28.09.2022 erteilt. Auftrag erteilt am 21.10.2022 an Fa. Via Technologies Europe B.V. Vorgang abgeschlossen. Teil 3 (BV22062): Schnittstelle door2door (d2d): Gespräche mit d2d laufen nur schleppend und sind bisher nicht sehr konstruktiv. Fokus bei door2door liegt auf anderen Dingen. In Q4 keine Vergabe. Kein neuer Sachstand. Teil 4 (BV22063): Schnittstelle ioki: Anbindung an den ioki-Dienst könnte entfallen bzw. kostenneutral erfolgen, da SWK mittlerw. eigene App betreibt. Vergabe = nicht mehr benötigt.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)			
7	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 15). Sachstand: Zuwendungsantrag gemäß § 14 ÖPNVG vom 08.04.2021 wurde am 22.06.2021 bewilligt. Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 11/2021 Auftragsvergabe (Plan): eventuell noch in 12/2021 Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären Das Verfahren wird hier vorsorglich für 2022 aufgeführt für den Fall, dass die Vergabe nicht mehr in 2021 erfolgen kann.</p>		
					Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet		noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 06/2022 (GPh1 im 2. SB) Auftragsvergabe (Plan): vrs. 09/2022 (Gph2 im 3. SB) Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären</p>
					Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet		noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Sachstand: Finanzierung zu 100% gem. Zuwendungsbescheid § 14 ÖPNVG NRW. Aufteilung der Maßnahme in mehrere Beschaffungsvorgänge <u>1.) Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformationssysteme in NRW und des DELFI-Landessystems</u> Art des Vergabeverfahrens: derzeit in Abstimmung. Verfahrensstart: (Plan) 09/2022 --> (GPhase1 im 3. SB) Vergabe: (Plan)12/2022 --> (GPhase 2 im 4. SB) <u>2) Integration von Kundenmeldungen</u> Nutzungsmöglichkeiten und Integration dieses Teilmoduls soll erst nach Umsetzung des Auslastungssystems betrachtet werden. Art des Vergabeverfahrens: vrs! Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb Verfahrensstart: (Plan) ab 12/2022 Vergabe: (Plan) Q1/2023</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Sachstand: Finanzierung zu 100% gem. Zuwendungsbescheid § 14 ÖPNVG NRW. Zum Zeitpunkt Meldung für JVP und Beantragung der Zuwendungen lagen zunächst grobe Konzeptideen vor. Mit der Corona-Pandemie ist das Thema deutlich in den Fokus gerückt. Aus diesem Grund lag der Fokus zunächst auf dem Wissenstransfer und dem Austausch, der Abstimmung von Projektideen u. der Abstimmung von Standards für den Datenaustausch. Die gemeldete Maßnahme wird sich daher in mehrere Beschaffungsvorgänge aufteilen (vgl. Vorlage für diesen 3. Sitzungsblock, Drucksache: R/X/2022/0380).</p> <p><u>1) Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformationssysteme in NRW und des DELFI-Landessystems</u></p> <p>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</p> <p><u>2) Anpassungsarbeiten der Nutzeroberflächen WEB/APP / Optional: Integration von Kundenmeldungen</u></p> <p>Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden.</p> <p>vsrl. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</p> <p><u>3) Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität von Auslastungsinformationen</u></p> <p>In der Zuwendungsmaßnahme wurde auch die Einbindung weiterer Datenquellen beantragt, die zu einer Verbesserung der Prognosequalität der Auslastungsinformationen führen soll. Dieser Schritt kann erst nach der Umsetzung der Systemarchitektur begonnen werden. Zudem werden längerfristige Daten zur Validierung benötigt und die Entwicklung in der Branche soll weiter berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird Teilschritt zunächst zurückgestellt.</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022		noch offen, Vergaben noch nicht erfolgt	<p>Die Entscheidung über den Start der Vergabeverfahren (Gphase 1) wurde im 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) durch den Vergabeausschusses getroffen (Drucksache: R/X/2022/0380).</p> <p>Stufe 1: Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformations-systeme in NRW und des DELFI-Landessystems (BV22118) Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens: 10.10.2022 Vergabe (Plan): 12/2022. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages soll in diesem 4. Sitzungsblock eingeholt werden. (Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0438).</p> <p>Stufe 2: Anpassungsarbeiten der Nutzeroberflächen WEB/APP Optional: Integration von Kundenmeldungen Beauftragung erst nach Umsetzung des Auslastungssystems. vrsl. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App</p> <p>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität, vrsl. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Auftragnehmer der Stufe 1</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
8	IKT	Aufbau eines Management Informationssystems (MIS) beim VRR (Zielmaßnahme 3.4.3) BV21117 (R23)	Die hier angestrebte Lösung soll als Grundlage für ein unternehmensweites Management- und Informationssystem (MIS) dienen, in das sich sukzessive weitere Anwendungen bzw. Berichte integrieren lassen. Anforderungen aus den weiteren Fachabteilungen – ggf. unter Einbindung weiterer Kennzahlen aus verschiedenen Datenquellen – sind dabei zu berücksichtigen.	Plan	10/2021	06/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 02/2022	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 17). Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde 06/2021 gestartet. Indikative Angebote eingegangen. 5 Bieter wurden zu Bietergesprächen in KW 41/42 2021 eingeladen. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: vrs.19.11.2021. Angebotsfrist: vrs. bis 14.01.2022
				Stand	02/2022	06/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 03/2022	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde 06/2021 gestartet. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: 17.12.2021. Angebotsfrist: bis 16.02.2022.
				Stand	04/2022	06/2021	erfolgt in Kürze 04/2022	Die Auswertung der Angebote ist erfolgt. Die Vergabe wurde in der Vorstandssitzung am 31.03.2022 genehmigt und wird in Kürze an die Cosmo Consult BI GmbH, Würzburg, erfolgen.
				Stand	07/2022 und 10/2022	06/2021	04/2022	Der Auftrag wurde am 21.04.2022 an die COSMO CONSULT BI GmbH, Würzburg, erteilt. Vertragslaufzeit: 36 Monate, davon 12 Monate Erstellungsphase u. 24 Monate Pflege-/Support i.V. mit Anpassungen/Weiterentwicklungen (auf Abruf). Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
9	M (M3)	SPNV-Vermarktung BV22045 (R22)	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung mit einer Agentur für die SPNV-Vermarktung ab 01/2023	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die bestehende (verlängerte) Rahmenvereinbarung mit der Fa. Heimrich & Hannot endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Agentur benötigt. Geplant ist eine Vergabe für drei Jahre mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				vrs. 05/2022	vrs. 11/2022		
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0284). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. 04/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Vergabe soll 11/2022 bzw. spätestens 12/2022 erfolgen.
				vrs. 04/2022	vrs. 12/2022		
Stand 04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Der Start des Vergabeverfahrens wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0284). Das Verfahren soll vrs. 05/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Vergabe soll spätestens 12/2022 erfolgen.				
vrs. 05/2022	vrs. 12/2022						
Stand 07/2022	05/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit TWB Der Start des Vergabeverfahrens wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0284). Das Verfahren wurde am 20.05.2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Eingang der Teilnahmeanträge: bis 21.06.2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Vorlage zur Genehmigung durch den Vergabeausschuss für die Erteilung des Auftrages (Gphase 2) soll im 4. Sitzungsblock (Nov./Dez.) vorgelegt werden. Vergabe (Plan): 12/2022				
vrs. 12/2022							

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	05/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit TWB Der Start des Vergabeverfahrens wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0284). Das Verfahren wurde am 20.05.2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Eingang der Teilnahmeanträge: bis 21.06.2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Zustimmung des Vergabeausschusses für die Erteilung des Auftrages (Gphase 2) wird in diesem 4. Sitzungsblock (Nov./Dez.) erwartet (Drucksache: R/X/2022/0435). Vergabe (Plan): 12/2022

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
10	M (M3)	Druck Traffic Boards <u>Achtung neuer Titel:</u> Rahmenvereinbarung Fahrzeugwerbung	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung für die Produktion und Anbringung von Fahrzeugwerbung (z.B. Traffic Boards) für diverse Kampagnen	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die aktuelle Rahmenvereinbarung endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Rahmenvereinbarung für den Druck der Traffic Boards für diverse Kampagnen benötigt. Laufzeit: erneut 3 Jahre. Art des Vergabeverfahrens: noch offen	
						vrs. 07/2022	vrs. 12/2022		
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Geplantes Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0285). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. 04/2022 mit der Öffentlichen Bekanntmachung starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren.
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Der Start des Vergabeverfahrens wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0285). Das Verfahren soll vrs. 04/2022 mit der Öffentlichen Bekanntmachung starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren.
			Stand	07/2022 und 10/2022	04/2022	07/2022	Vergabeverfahren: Offenes Verfahren . Der Start des Vergabeverfahrens wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0285). Das Verfahren ist am 08.04.2022 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe gestartet. Angebotsfrist: 11.05.2022. Eingang: 1 Angebot. Die Vergabe des Auftrages wurde am 15.06.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Gphase 2, Drucksache: R/X/2022/0342). Der Auftrag wurde am 06.07.2022 an die Fa. Druck_DAT GmbH, Goch, vergeben. Vertragslaufzeit: 3 Jahre. Vorgang abgeschlossen.		

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	M (M1)	Vertriebsstrategie 2030 BV22008 (R23)	Entwicklung einer Vertriebsstrategie 2030 und Harmonisierung mit der Tarifstrategie, inkl. Abo Online	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2021 oder 01/2022	Es wird ein Start des Vergabeverfahrens in 12/2021 angestrebt. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 07/2022	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb Dem Präsidium wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Kenntnisnahme vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens"; Drucksache: R/X/2022/0291). Vorlage zur Genehmigung in Vorstandssitzung 02/2022. Das Verfahren soll vrs.03/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 18 Monaten (1 1/2 Jahren).
				Stand 04/2022	03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 07/2022	Die Genehmigung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 erteilt. Die Kenntnisnahme des Präsidiums erfolgte am 23.03.2022 (Drucksache: R/X/2022/0291). Das Verfahren wurde am 24.03.2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Ende Frist Eingang Teilnehmeanträge: 07.04.2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 18 Monaten (1 1/2 Jahren).
				Stand 07/2022	03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 07/2022	Die Genehmigung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 erteilt. Die Kenntnisnahme des Präsidiums erfolgte am 23.03.2022 (Drucksache: R/X/2022/0291). Versand Aufforderung zur Abgabe der letztverbindlichen Angebote: 07.06.2022. Angebotsfrist: bis 22.06.2022. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Geplant ist eine Vergabe Ende 07/2022 nach Beschlussfassung in der Vorstandssitzung am 27.07.2022 und erfolgte Kenntnisnahme durch das Präsidium (via Vorstand). Vertragslaufzeit (neu): 12 Monate.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	03/2022	08/2023	<p>Vergabeverfahren: Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb. Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde in der Vorstandssitzung am 23.02.2022 erteilt. Die Kenntnisnahme des Präsidiums erfolgte am 23.03.2022 (Drucksache: R/X/2022/0291). Anzahl der Angebote: 3. Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrages (Gphase 2) wurde in der Vorstandssitzung am 27.07.2022 erteilt.</p> <p>Der Auftrag wurde am 01.08.2022 an die Fa. Probst & Consorten Marketing-Beratung, Dresden, erteilt. Vertragslaufzeit: 12 Monate.</p> <p>Vorgang abgeschlossen.</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
12	M	Strategische Netzwerke	Vereinbarung von Kommunikationszielen zur Steigerung der (digitalen) Ansprache von relevanten Zielgruppen und Entwicklung einer VRR-Kommunikationsstrategie auf Basis der Ziele	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 13). Die Maßnahme wurde ursprünglich im JVP 2021 unter dem Titel "Kommunikationsstrategie" geführt und soll (neu) unter "Strategische Netzwerke" verankert werden. Sie wird aktuell mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen abgeglichen. Die Frage bezgl. einer Ausschreibung und der Start des möglichen Vergabeverfahrens wird vrs. bis 05/2022 geklärt werden. Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest.
				Stand	02/2022	derzeit nicht geplant	derzeit nicht geplant	Durch die Pandemie sind die Anforderungen an die Kommunikation stark verändert worden. Daher wurde im Marketing bei der Planung den neuen Anforderungen Rechnung getragen und das Kommunikationskonzept bereits entsprechend überarbeitet. Für die Neuorientierung mit den Oberthemen Nachhaltigkeit und App (dig.Services) wird nun eine entsprechende Strategie sowie Konzeption erarbeitet. Die Grundlage der ehemaligen Zielsetzung hat sich daher geändert und eine Ausschreibung ist derzeit nicht mehr geplant. Vergabeverfahren entfällt. Vorgang abgeschlossen.
				Stand	04/2022	derzeit nicht geplant	derzeit nicht geplant	Vergabeverfahren entfällt. Vorgang abgeschlossen.
				Stand	07/2022 und 10/2022	derzeit nicht geplant	derzeit nicht geplant	Vergabeverfahren entfällt. Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
13	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab 12/2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 5). Das Vergabeverfahren soll noch in 2021 gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 07/2022	Das Vergabeverfahren soll kurzfristig gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 08/2022	Der Aufstellungsbeschluss wurde Ende 03/2022 gefasst. Das Vergabeverfahren soll kurzfristig gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	07/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 1./2. Quartal 2023	Öffentliche Bekanntmachung in 06/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Beginn Vertragslaufzeit: 12/2023 Ende Vertragslaufzeit: 12/2032 Bis zu 14,2 Mio. Zugkm p.a. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	10/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 1./2. Quartal 2023	Kein neuer Sachstand.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
14	KCD (K)	Künstliche Intelligenz (KI) Wettbewerb Phase 2 (KI-Wettbewerb):	Das KCD schreibt einen Wettbewerb zum Einsatz künstlicher Intelligenz im ÖPNV NRW aus. Gesucht werden Projekte, die für den ÖPNV nutzbare Produkte im Jahr 2021 entwickeln. Bewerben können sich Organisationen mit NRW-Bezug. Eine Fachjury bestimmt die Siegerprojekte. Sie werden mit durchgeleiteten Landesmitteln gefördert.	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 8). Es wird davon ausgegangen, dass die Website (Phase 1 des Projektes) noch in 2021 umgesetzt wird. Daher wird hier nur noch die Phase 2 (KI-Wettbewerb) benannt. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022 Geplante Gewinnausschüttung: 1. Quartal 2022
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Gestaltung der Website (Phase 1 des Projektes) wurde planmäßig noch in 2021 umgesetzt. Die Vergabe erfolgte am 11.11.2021 an die Fa. CP/Compartner, Essen (BV21036). Hier wird aktuell nur noch die Phase 2 (KI-Wettbewerb) dargestellt. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022 Geplante Gewinnausschüttung: vrs. 2. Quartal 2022
				Stand	04/2022	03/2022	noch offen, Laufzeit des KI- Wettbewerbs bis 12/2022	Die Gestaltung der Website (Phase 1 des Projektes) wurde planmäßig noch in 2021 umgesetzt. Die Vergabe erfolgte am 11.11.2021 an die Fa. CP/Compartner, Essen (BV21036). Nach Mängelbehebung ist die Website am 31.03.2022 online geschaltet worden. Die Zusammensetzung der Jury und das Kommunikations-konzept für den KI-Wettbewerb wurden mit dem Verkehrs-ministerium abgestimmt. Zeitplan für die Phase 2 des Projektes - KI-Wettbewerb: Der Start des Wettbewerbs ist in Abstimmung mit dem Ministerium mit der Veröffentlichung der Website erfolgt. Laufzeit KI-Wettbewerb: bis Ende 2022

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022	03/2022	noch offen, Laufzeit des KI-Wettbewerbs bis 12/2022	Die Gestaltung der Website (Phase 1 des Projektes) wurde planmäßig noch in 2021 umgesetzt. Die Vergabe erfolgte am 11.11.2021 an die Fa. CP/Compartner, Essen (BV21036). Nach Mängelbehebung ist die Website am 31.03.2022 online geschaltet worden. Die Zusammensetzung der Jury und das Kommunikations-konzept für den KI-Wettbewerb wurden mit dem Verkehrs-ministerium abgestimmt. Zeitplan für die Phase 2 des Projektes - KI-Wettbewerb: Der Start des Wettbewerbs ist in Abstimmung mit dem Ministerium mit der Veröffentlichung der Website erfolgt. Laufzeit KI-Wettbewerb: bis Ende 2022
				Stand 10/2022	03/2022	noch offen, vrs. 11/2022 Auswahl des/der Sieger	Aktueller Sachstand: Die Bewerbungsphase des Wettbewerbs Künstliche Intelligenz im ÖPNV in NRW ist am 31. Juli 2022 abgelaufen. Acht Projekte wurden zur Teilnahme eingereicht. Die Themen der Projekte reichen von On Demand Verkehr über Fahrzeugauslastungsprognose und automatisierte Kundenkommunikation bis zur Integration von Fahrgemeinschaften in den ÖPNV. Die Projekte wurden zur Bewertung einer Jury vorgestellt. Sie sind auch auf der KI-Website (https://ki-wettbewerb.kcd-nrw.de/) einsehbar. Der oder die beiden Sieger steht/stehen im November 2022 fest. Das Ende dieser Maßnahme wird voraussichtlich Ende Juni 2023 sein.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15	IKT/ S/ I	Erweiterungen im Rahmen RRX- Vernetzungsinitiative (War bereits Bestandteil der JVP 2020 und 2021) 1. Erweiterung IDS BV21217 (R22) 2. Erweiterung EFA BV22037 (R23)	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Stand 10/2021	09/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3) Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Auftragswert (geschätzt): ca. 1 Mio € über 4 Jahre Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart IDS: AzA 09/2021 ist erfolgt. Auftragsvergabe IDS: nach Genehmigung der Erteilung des Auftrages (Gph. 2) in der erw. Vorstandssitzung vsl. in 11/2021 <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Auftragswert (geschätzt) ca. 230 Tsd. € über 3 Jahre Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart EFA: AzA 10/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 12/2021
				Stand 02/2022	09/2021	12/2021	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 04/2022	09/2021	12/2021	<p>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3) Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Auftrag erteilt am 07.12.2021 an die Fa. Scheidt & Bachmann. Verfahren abgeschlossen. <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Förderanteil: 90% Das Vorhaben wurde bereits in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 vorgestellt. Verfahren wurde aber in 2021 nicht mehr gestartet. Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) - Vergabe an Fa. Mentz. Das Verfahren wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0286) und startet vrs. planmäßig in 04/2022. Vergabe vrs. Ende 09/2022. Vertragslaufzeit: 1 Jahr</p>
				Stand 07/2022	09/2021	12/2021	<p>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3) Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Auftrag erteilt am 07.12.2021 an die Fa. Scheidt & Bachmann. Verfahren abgeschlossen. <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Förderanteil: 90% Das Vorhaben wurde bereits in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 vorgestellt. Verfahren wurde aber in 2021 nicht mehr gestartet. Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) - Vergabe an Fa. Mentz. Das Verfahren wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0286) und am 30.03.2022 gestartet. Die Genehmigung zur Vergabe des Auftrages (Gphase 2) durch den Vergabeausschusses soll in diesem 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) eingeholt werden (Drucksache: R/X/2022/0377). Vergabe vrs. Ende 09/2022. Vertragslaufzeit: 1 Jahr</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	09/2021	12/2021	<p>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3) Die Maßnahme umfasst zwei Pakete: <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Auftrag erteilt am 07.12.2021 an die Fa. Scheidt & Bachmann. Vorgang abgeschlossen. <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Förderanteil: 90% Das Vorhaben wurde bereits in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 vorgestellt. Verfahren wurde aber in 2021 nicht mehr gestartet. Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) - Vergabe an Fa. Mentz. Das Verfahren wurde am 25.03.2022 durch den Vergabeausschuss genehmigt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0286) und am 30.03.2022 gestartet. Die Genehmigung zur Vergabe des Auftrages (Gphase 2) durch den Vergabeausschusses erfolgte im 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) (Drucksache: R/X/2022/0377). Der Auftrag wurde am 05.10.2022 an die Fa. Mentz GmbH, München, erteilt. Vorgang abgeschlossen.</p>

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
16 Neu	P	VRR-Website (Support/Wartung)	Abschluss eines neuen Supportvertrages für die VRR-Website (Support/Wartung). Dies wird erforderlich, da der aktuelle Vertrag Ende 02/2023 ausläuft.	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Es soll eine erneute Vergabe an den jetzigen Betreiber (Fa. Webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Dresden) erfolgen. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0283). Das Verfahren soll Mitte des Jahres mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Sonderkündigungsrecht): 01.03.2023 - 28.02.2026
						vrs. Mitte 2022	spätestens 12/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Es soll eine erneute Vergabe an den jetzigen Betreiber (Fa. Webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Dresden) erfolgen. Der Start des Vergabeverfahrens wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0283). Das Verfahren soll planmäßig Mitte des Jahres mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Sonderkündigungsrecht): 01.03.2023 - 28.02.2026
				vrs. Mitte 2022	spätestens 12/2022			
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Es soll eine erneute Vergabe an den jetzigen Betreiber (Fa. Webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Dresden) erfolgen. Der Start des Vergabeverfahrens wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0283). Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Die Genehmigung zur Erteilung des Auftrages (Gphase 2) soll im Rahmen des 4. Sitzungsblockes (Nov./Dez.) eingeholt werden. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Sonderkündigungsrecht): 01.03.2023 - 28.02.2026
						vrs. Mitte 2022	spätestens 12/2022	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt spätestens 12/2022	Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Es soll eine erneute Vergabe an den jetzigen Betreiber (Fa. Webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Dresden) erfolgen. Der Start des Vergabeverfahrens wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0283). Das Verfahren wurde am 26.09.2022 gestartet. Die Entscheidung über die Erteilung des Auftrages (Gphase 2) wird im 4. Sitzungsblock (Nov./Dez.) erwartet (Drucksache: R/X/2022/0434). Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 34 Monate (mit Sonderkündigungsrecht): 01.03.2023 - 31.12.2025.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
17 Neu	B	Reinigungs- dienstleistungen (Unterhaltsreinigung) BV22046 (R24)	Reinigungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltsreinigung für die Räumlichkeiten der VRR AöR	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt spätestens 10/2022	Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0287). Das Verfahren soll 04/2022 mit der öffentlichen Bekanntmachung starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr): 01.01.2023 - 31.12.2025 (bzw. - 31.12.2026).
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt spätestens 10/2022	Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren. Der Start des Vergabeverfahrens wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0287). Das Verfahren soll vrs. 04/2022 mit der öffentlichen Bekanntmachung starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr): 01.01.2023 - 31.12.2025 (bzw. - 31.12.2026).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 08/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2022	Geplantes Vergabeverfahren: Zunächst war ein "Offenes Verfahren" geplant. Der Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0287). Vor dem Hintergrund der derzeit unsicheren Preissituation in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens, wurde allerdings nachträglich aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, die Vertragslaufzeit für diese Vergabe auf 2 Jahre zu begrenzen (01.01.2023 - 31.12.2024). Hierdurch wird eine größere finanzielle Planungssicherheit geschaffen. Das Verfahren liegt somit nun unterhalb des EU-Schwellenwertes, so dass eine Genehmigung der Vergabe durch den Vergabeausschuss (Gphase 2) nach den aktuellen Regularien entbehrlich wird. Geplant ist aktuell (und analog zum ursprünglich geplanten Vergabeverfahren) eine "Öffentliche Ausschreibung" durchzuführen. In diesem 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) wird der Vergabeausschuss mit einer Änderungsvorlage zur Gphase 1 (Drucksache: R/X/2022/0378) über weitere Einzelheiten zum neuen Planungsstand informiert.
				Stand 10/2022	09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 11/2022	Vergabeverfahren: Zunächst war ein "Offenes Verfahren" geplant. Der Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss am 25.03.2022 genehmigt (Drucksache: R/X/2022/0287). Im Rahmen der weiteren Vergabeplanung wurde jedoch aus diversen Gründen entschieden, die Vertragslaufzeit für diese Vergabe auf 2 Jahre zu begrenzen (01.01.2023 - 31.12.2024). Hierdurch wird angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage eine größere Planungssicherheit u. Flexibilität geschaffen. Das Verfahren liegt somit nun unterhalb des EU-Schwellenwertes, so dass eine Genehmigung der Vergabe durch den Vergabeausschuss (Gphase 2) nach den aktuellen Regularien entbehrlich wird. Näheres wurde dem Vergabeausschuss im 3. Sitzungsblock erläutert (Drucksache: R/X/2022/0378). Am 21.09.2022 ist das Verfahren in Form einer "Öffentlichen Ausschreibung" gestartet. Angebotsfrist: 19.10.2022. Die Vergabe soll unverzüglich nach Auswertung der 19 eingegangenen Angebote erfolgen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
18 Neu	S	Neuausschreibung RRX-Vorlaufbetrieb, Teilnetz 1	SPNV-Linien RE1 (RRX) und RE11 (RRX)	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> National Express (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die öffentliche Bekanntmachung soll kurzfristig erfolgen.
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
Stand	07/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: in 06/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Beginn Vertragslaufzeit: 12/2023 Ende Vertragslaufzeit: 12/2033 insgesamt rd. 7 Mio. Zugkm p.a.	vrs. 10/2022			
Stand	10/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: in 06/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Beginn Vertragslaufzeit: 12/2023 Ende Vertragslaufzeit: 12/2033 insgesamt rd. 7 Mio. Zugkm p.a. Aktuelle Angebotsfrist: bis 11.11.2022, ggf. nochmalige Verlängerung erforderlich. Vergabe noch in 2022 geplant.	vrs. 12/2022			

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
19 Neu	S	Neuausschreibung S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	SPNV-Linien S2, S3, S9, RB32, RB40, RE41 und RE49	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Aktueller Betreiber: DB Regio (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die öffentliche Bekanntmachung soll kurzfristig erfolgen.
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
Stand	07/2022	04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: in 04/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsaufnahme: 12/2023 Laufzeit: mindestens 5 bis maximal 13 Jahre insgesamt rd. 7,6 Mio. Zugkm p.a. in Betriebsstufe 1 bis 12/2026 u. ca. 7,2 Mio. Zugkm p.a. in Betriebsstufe 2 ab 12/2026				
Stand	10/2022	04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.				
			vrs. 12/2022					

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
20 Neu	S	Neuausschreibung Niederrhein-Netz	SPNV-Linien RE19, RB35, RB37, Sonderverkehre	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> Vias (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die öffentliche Bekanntmachung soll kurzfristig erfolgen.
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
Stand	07/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: in 06/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsbeginn: 12/2023 Betriebsende: 12/2035 insgesamt rd. 2,8 Mio. Zugkm p.a. in Betriebsstufe 1 bis 12/2027 u. ca. 2,7 Mio. Zugkm p.a. in Betriebsstufe 2 ab 12/2027				
Stand	10/2022	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.				
			vrs. 12/2022					

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
21 Neu	S	Neuausschreibung S7	SPNV-Linie S7	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> Vias (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die öffentliche Bekanntmachung soll kurzfristig erfolgen.
						vrs. 04/2022	vrs. 10/2022	
			Stand	07/2022	05/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: in 05/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsbeginn: 12/2023 Betriebsende: 12/2028 insgesamt rd. 1,4 Mio. Zugkm p.a.	
			Stand	10/2022	05/2022	09/2022	Öffentliche Bekanntmachung: in 05/2022 erfolgt Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsbeginn: 12/2023 Betriebsende: 12/2028 mit Verlängerungsoption insgesamt rd. 1,4 Mio. Zugkm p.a SPNV-Fahrzeuge: Typ Lint 41 Vergabeentscheidung VRR aus 09/2022: Rhein-RuhrBahn. Auftrag erteilt am 27.09.2022. Vorgang abgeschlossen.	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
22 Neu	S	Neuausschreibung Ruhr-Sieg-Netz	SPNV-Linien RE16, RB46, RB91	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> DB Regio (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023) <u>Federführung liegt beim NWL</u>
						vrs. 06/2022	vrs. 11/2022	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Gremienentscheidung VRR/NWL zum Aufstellungsbeschluss in 06/2022 geplant
						vrs. 06/2022	vrs. 11/2022	
Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Der Aufstellungsbeschluss wurde in 06/2022 gefasst. Das Vergabeverfahren soll kurzfristig gestartet werden. Die Federführung liegt beim NWL.				
		vrs. 07/2022	vrs. 11/2022					
Stand	10/2022	09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Öffentliche Bekanntmachung: 09/2022 Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsbeginn: 12/2023 Betriebsende: 12/2034 insgesamt rd. 2,5 Mio. Zugkm p.a.(Betriebsstufe 1); 2,2 Mio. Zugkm p.a. (Betriebsstufe 2)				
			vrs. 1./2. Quartal 2023					

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
23 Neu	S	Ausschreibung RE3 und RE41	SPNV-Linien RE3, RE41	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber (RE3):</u> Eurobahn, Neue Linie RE41 (Bochum - Haltern am See): In 2022/2023 soll für beide Linien Ausschreibung im Wettbewerb erfolgen, Betriebsaufnahme: 12/2026
				vrs.	11/2022	vrs.	04/2023	
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				vrs.	11/2022	vrs.	04/2023	
Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird in 2023 gestartet.				
vrs.	2023	vrs.	04/2023					
Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.				
vrs.	2023	vrs.	2023					

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
24 Neu	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
25 Neu	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
26 Neu	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
27 Neu	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
28 Neu	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
				Stand	04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand.
				Stand	10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vergabeverfahren wird in 2023 gestartet.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
29 Neu	KCD	KCD-Rahmenvertrag 2023-2025 insgesamt 3 Lose: BV22113 Technik BV22114 Marketing und Kommunikation BV22115 Management- beratung	Beratungs- und Unterstützungsleistungen für das KCD im Zusammenhang mit diversen Themenfeldern zur Digitalisierung des ÖPNV in NRW	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2022 neu aufgenommen.
				Stand 04/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Die bisherigen Rahmenverträge (Ausschreibung aus 2019, Vergabe in 2 Losen) laufen zum 31.12.2022 aus. Somit wird eine neue Ausschreibung (diesmal in Form von 3 Losen) erforderlich. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem 2. Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (Gphase 1: Start des Verfahrens; Drucksache: R/X/2022/0299). Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb (noch in Abstimmung). Das Verfahren soll vrs. 06/2022 mit der Öffentlichen Bekanntmachung starten. Späteste Vergabe (Plan): 12/2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren (01.01.2023 - 31.12.2025). Der Förderantrag wird in Kürze gestellt.
				Stand 07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 08/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Die bisherigen Rahmenverträge (Ausschreibung aus 2019, Vergabe in 2 Losen) laufen zum 31.12.2022 aus. Somit wird eine neue Ausschreibung (diesmal in Form von 3 Losen) erforderlich. Dem Vergabeausschuss wurde das Vorhaben im Mai/Juni-Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (Gphase 1: Start des Verfahrens; Drucksache: R/X/2022/0299). Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren . Das Verfahren wurde noch nicht gestartet. Die Genehmigung zur Erteilung des Auftrages (Gphase 2) soll im Rahmen des Nov./Dez.-Sitzungsblockes eingeholt werden. Späteste Vergabe (Plan): 12/2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren (01.01.2023 - 31.12.2025).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2022	08/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2022	Der Vergabeausschuss hat dem Start des Vergabeverfahrens im 2. Sitzungsblock (Mai/Juni) zugestimmt (Gphase 1; Drucksache: R/X/2022/0299). Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren . Das Verfahren wurde am 05.08.2022 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe gestartet (3 Lose). Angebotsfrist: bis 07.09.2022. Los 1: 4 Angebote, Los 2: 1 Angebot, Los 3: 5 Angebote. Die Zustimmung zur Erteilung des Auftrages (Gphase 2) wird im 4. Sitzungsblock (Nov./Dez.) erwartet (Drucksache: R/X/2022/0436). Späteste Vergabe (Plan): 12/2022. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren (01.01.2023 - 31.12.2025).

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
30 Neu	S	Neuausschreibung Niederrhein-Münsterland- Netz, Teilnetz 2	SPNV-Linien RE14, RE44, RB31, RB36 und RB43	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 04/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 04/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 07/2022 und 10/2022	12/2020	06/2022	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren Betriebsaufnahme RE44, RB31 u. RB36: 12/2025 Betriebsaufnahme RE14: 12/2026 Betriebsaufnahme RB43: 12/2028 Betriebsende: 12/2040 insgesamt rd. 4 Mio. Zugkm Auftrag erteilt am 07.06.2022 an DB Regio AG. Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
31 Neu	M	Rahmenvereinbarung Online-Agentur Media- Leistungen BV22151 (R22)	Media-Beratung, -Planung und Buchung für Online-Medien, Social Media sowie Appstore-Optimierung für die vom VRR geplanten Kommunikations-anlässe	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 04/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 04/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 07/2022 neu aufgenommen.
				Stand 07/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 10/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 04/2023	Das Vorhaben wird mit Stand 07/2022 neu im JVP aufgenommen. Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren . Geplanter Leistungszeitraum (Vertragslaufzeit): 01.06.2023- 31.12.2026. Das Vorhaben wird dem Vergabeausschuss in diesem 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) zur Genehmigung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0381).
				Stand 10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 10/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 04/2023	Das Vorhaben wurde mit Stand 07/2022 neu im JVP aufgenommen. Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren . Geplanter Leistungszeitraum (Vertragslaufzeit): 01.06.2023- 31.12.2026. Dem Start des Vergabeverfahrens wurde im 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) durch den Vergabeausschuss zugestimmt (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0381). Das Verfahren wird vrs. in Kürze starten.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
32 Neu	S	SPNV-Leistungen auf der Linie RE47 (Düssel-Wupper-Express)	SPNV-Linie RE47	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand	04/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 04/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand	07/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 07/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand	10/2022	09/2022 Vorinform. für öffentl. DL-Aufträge gemäß VO (EG) 1370/2007	09/2022	Art des Vergabeverfahrens: Direkte Vergabe an einen internen Betreiber gemäß Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1370/2007 Betriebsaufnahme RE47 (Remscheid-Lennep-Düsseldorf): 11/12/2022 Betriebsende: 11/12/2028 SPNV-Fahrzeuge: Triebzüge Integral Entscheidung über die Vergabe an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH wurde am 16.09.2022 getroffen. Auftrag erteilt am 16.09.2022. Vorgang abgeschlossen.

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
33 Neu	IKT	Delfi-Wirkbetrieb BV22275 (R23)	Rahmenvereinbarung für die Erweiterung, Pflege und Support des DELFI-Landessystems NRW <u>Erläuterung "DELFI"</u> : DELFI (Durchgängige Elektronische Fahrgast-Information) ist ein Kooperationsnetzwerk aller Bundesländer und weiterer Partner und schafft die technischen Voraussetzungen zur Beauskunftung länderübergreifender Reiseketten. DELFI ist die gemeinsame Plattform zur Kooperation von Bund, Ländern, und Verkehrsverbänden. Der Verein bringt als zentrale Schaltstelle von DELFI verschiedene Akteure und unterschiedlichen Themen des ÖPNV zusammen.	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand 04/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 04/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand 07/2022	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 07/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 10/2022 neu aufgenommen.
				Stand 10/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 04/2023	Das Vorhaben wurde mit Stand 10/2022 neu im JVP aufgenommen. Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb . Geplanter Leistungszeitraum (Vertragslaufzeit): 5 Jahre, davon 2 Jahre Mindestlaufzeit ab 01.07.2023. Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens wird in diesem 4. Sitzungsblock (Nov./Dez.) durch den Vergabeausschuss erwartet (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0440). Das Verfahren soll noch in 12/2022 starten.