

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I	Digitale Informationsplattform	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q2/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q3/2023	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 2):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet. Die Beantragung einer Landesförderung steht noch aus. Das Verfahren wird im Fall einer Förderung in 2023 starten. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2023	Ein Antrag auf Landesförderung wurde im Rahmen des MaaS-NRW Programms gestellt. Die Entscheidung wird Ende Juli 2023 erwartet. Das Verfahren beginnt sobald und sofern eine positive Förderentscheidung getroffen wurde. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2023	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Die Entscheidung der Jury für das Förderprogramm MaaS-NRW wurde frühzeitig getroffen und der eingereichte Antrag wurde von der Jury positiv bewertet. Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni erwartet (Drucksache: R/X/2023/0562). Nach erfolgter Freigabe soll das Verfahren vrs. 07/2023 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb Verfahren starten.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
2	I	Rahmenvertrag EFA/DIVA ab 2024  BV23030 (R30)	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag Auskunfts- und Hintergrundsysteme (EFA/DIVA)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q2/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2023	Das in 2022 durchgeführte Vergabeverfahren "Rahmenvertrag EFA/DIVA (2023)" wurde zunächst auf eine Vertragslaufzeit von 1 Jahr begrenzt, um den Markt und weitere Entwicklungen in dieser Branche sondieren zu können. Somit sind die zukünftigen Leistungen ab 2024 in 2023 neu zu vergeben. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q2/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2023	Art des Vergabeverfahrens: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem 1. Sitzungsblock zur Entscheidung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2023/0485). Nach erfolgter Freigabe soll vrs. 06/2023 das Verfahren mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2024 - 31.12.2026).
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q2/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2023	Art des Vergabeverfahrens: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Der Vergabeausschuss hat dem Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) im Sitzungsblock März 2023 zugestimmt (Drucksache: R/X/2023/0485). Verfahrensstart (Plan): vrs. 06/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2024 - 31.12.2026).

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
3	IKT	Delfi- Wirkbetrieb  BV22275 (R32)	Rahmenvereinbarung für die Erweiterung, Pflege und Support des DELFI-Landessystems NRW	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 04/2023	<b>Fortsetzung aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 33):</b> Das Vorhaben wurde mit Stand 10/2022 im JVP 2022 neu aufgenommen. <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Geplanter Leistungszeitraum: bis 5 Jahre, davon 2 Jahre Mindestlaufzeit ab 01.07.2023. Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens wird im 4. Sitzungsblock 2022 erwartet (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0440). Das Verfahren soll noch in 12/2022 starten und wird in 2023 fortgeführt.
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 06/2023	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens ( <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> ) wurde im 4. Sitzungsblock 2022 erteilt (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0440). Aktuell werden die Vergabeunterlagen erstellt. Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe (Plan): vrs. 03/2023; Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages (Gphase 2) wird im Rahmen des 2. Sitzungsblockes erwartet. Anmeldung: 04/2023; Vergabe (Plan): vrs. 06/2023
				Stand 04/2023	04/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 06/2023	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens ( <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> ) wurde im 4. Sitzungsblock 2022 erteilt (Gphase 1, Drucksache: R/X/2022/0440). Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe: 04.04.2023; Ende Angebotsfrist: 18.04.2023. Angebotsprüfung abgeschlossen. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages (Gphase 2) wird im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni erwartet (Gphase 2, Drucksache: R/X/2023/0559). Vergabe (Plan): vrs. 06/2023

**Erläuterung "DELFI":**  
DELFI (Durchgängige Elektronische Fahrgast-Information) ist ein Kooperations-netzwerk aller Bundesländer und weiterer Partner und schafft die technischen Voraussetzungen zur Beauskunftung länderübergreifender Reiseketten. DELFI ist die gemeinsame Plattform zur Kooperation von Bund, Ländern, und Verkehrsverbänden. Der Verein bringt als zentrale Schaltstelle von DELFI versch. Akteure und unterschiedlichen Themen des ÖPNV zusammen.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
4	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunfts-systeme NRW  <b>Stufe 1</b> Systemarchitektur BV22118 (R30)  <b>Stufe 2</b> Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen  <b>Stufe 3</b> Einbindung weiterer Datenquellen	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2022 für 2023		noch offen, Vergaben noch nicht erfolgt  <b>Stufe 1</b> vrs. 12/2022  <b>Stufe 2</b> vrs.09/2023  <b>Stufe 3</b> zurückstellen bis 2024	<b>Fortsetzung aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 7):</b> Die Entscheidung über den Start der Vergabeverfahren (Gphase 1) wurde im 3. Sitzungsblock (Aug./Sept.) 2022 getroffen (Drucksache: R/X/2022/0380). <b>Stufe 1: Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformationssysteme in NRW und des DELFI-Landessystems (BV22118): Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Start des Vergabeverfahrens: 10.10.2022 Vergabe (Plan): vrs. 12/2022. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages wird im 4. Sitzungsblock 2022 erwartet (Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0438). Geplante Vergabe: vrs. 12/2022 <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten der Nutzeroberflächen WEB/APP / Optional: Integration von Kundenmeldungen</b> Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. Vrs. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> Vrs. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> mit Vergabe an den Auftragnehmer aus der Stufe 1

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 02/2023		z.T noch offen, Vergaben d. Stufen 2 und 3 noch nicht erfolgt  <b>Stufe 1</b> 12/2022  <b>Stufe 2</b> vrs.09/2023  <b>Stufe 3</b> zurückstellen bis 2024	<b>Stufe 1: Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformationssysteme in NRW und des DELFI-Landessystems (BV22118): Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrages wurde im 4. Sitzungs-block 2022 erteilt (Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0438). Der Auftrag wurde am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH, Würzburg, vergeben. <b>Stufe 1: Vorgang abgeschlossen.</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten der Nutzeroberflächen WEB/APP / Optional: Integration von Kundenmeldungen</b> Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. VrsI. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App. Aktuell kein neuer Sachstand. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität</b> Vrs. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> mit Vergabe an den Auftragnehmer aus der Stufe 1 vrs. in 2024.

### Jahresvergabeplan (JVP) 2023



Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 04/2023		z.T noch offen, Vergaben d. Stufen 2 und 3 noch nicht erfolgt  <b>Stufe 1</b> 12/2022  <b>Stufe 2</b> vrs.09/2023  <b>Stufe 3</b> zurückstellen bis 2024	<b>Stufe 1: Systemarchitektur zur Bündelung und Prognose von Auslastungsdaten und Versorgung der Fahrgastinformationssysteme in NRW und des DELFI-Landessystems (BV22118): Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrages wurde im 4. Sitzungsblock 2022 erteilt (Gphase 2 - Drucksache: R/X/2022/0438). Der Auftrag wurde am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH, Würzburg, vergeben. <b>Stufe 1: Vorgang abgeschlossen.</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten der Nutzeroberflächen WEB/APP / Optional: Integration von Kundenmeldungen</b> Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. Vrsl. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App. Aktuell kein neuer Sachstand. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität</b> Vrs. <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> mit Vergabe an den Auftragnehmer aus der Stufe 1 vrs. in 2024.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	M	Rahmenvereinbarung Online-Agentur (Medialeistungen) 2023 - 2026  BV22151 (R31)	Media-Beratung, -Planung, -Controlling sowie die Buchung für Online-Medien, Mobile Medien, Social Media sowie Appstore Optimierung	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 31):</b> Geplantes Vergabeverfahren: <b>Offenes Verfahren.</b> Die Genehmigung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im 3. Sitzungsblock erteilt (Drucksache: R/X/2022/0381). Eine Vergabe soll bis 04/2023 erfolgen. Geplante Vertragslaufzeit: 01.06.2023 bis 31.12.2026. Das Verfahren wird noch in 2022 starten.
				Stand 02/2023	11/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Vergabeverfahren: <b>Offenes Verfahren.</b> Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im 3. Sitzungsblock erteilt (Drucksache: R/X/2022/0381). Das Verfahren wurde am 04.11.2022 gestartet. Angebotsfrist: 06.12.2022. Anzahl Angebote: 5, davon 2 nicht wertbar wegen nicht nachgewiesener Eignung. Die Prüfung/Wertung der Angebote ist abgeschlossen. Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrags (Gphase 2) durch den Vergabeausschuss wird im 1. Sitzungsblock 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0484).
				Stand 04/2023	11/2022	04/2023	Vergabeverfahren: <b>Offenes Verfahren.</b> Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im 3. Sitzungsblock 2022 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0381). Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrags (Gphase 2) wurde durch den Vergabeausschuss im Sitzungsblock März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0484). Versand Bieterinformation gemäß § 134 GWB: 30.03.2023. Auftrag erteilt am 12.04.2023 an die Fa. Masterplan Media GmbH & Co. KG, Hamburg. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
6	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen 2024 - 2027/2028	Rahmenvereinbarung Druck Broschüren, Printmedien für Kampagnen etc.	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 05/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 04/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen.</b> Voraussichtlich: <b>Offenes Verfahren.</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 05/06 2024 - 05/06 2027 bzw. optional bis 05/06 2028)
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 12/2023	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen.</b> Voraussichtlich: <b>Offenes Verfahren.</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 05/06 2024 - 05/06 2027 bzw. optional bis 05/06 2028). Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im 2. Sitzungsblock erwartet. Anmeldung: 04/2023; Start des Verfahrens (Plan): vrs. 06/2023, geplante Vergabe (Plan): spätestens 12/2023
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 06/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen.</b> Voraussichtlich: <b>Offenes Verfahren.</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 07/2024 - 07/2027 bzw. optional bis 07/2028). Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im 4. Sitzungsblock 2023 erwartet. Start des Verfahrens (Plan): vrs. 12/2023, geplante Vergabe (Plan): spätestens 06/2024



## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
7	M	Rahmen- vereinbarung Tarifberatung 2023 - 2025	Rahmenvereinbarung über Beratungsleistungen bei tariflichen/vertrieblichen Fragestellungen	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 1. Q 2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 08/2023	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 1 Jahr (08/2023 bis 08/2024). Hinweis: Die aktuelle Rahmenvereinbarung Tarifberatung 2022 (Auftragnehmer: Exeo Strategic Consulting AG) läuft 08/2023 aus, so dass für den Anschlusszeitraum ab Mitte 2023 eine Neuvergabe erforderlich wird.
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 07/2023	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: Die aktuellen Planungen gehen nun (neu) von einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren aus (08/2023 bis 08/2025). Die Entscheidung des Vorstandes der VRR AöR über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird Ende 02/2023 erwartet. Das Vergabeverfahren wird im Rahmen des 1. Sitzungsblockes dem Präsidium zur Kenntnisnahme vorgelegt (Drucksache: R/X/2023/0488).
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 05/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 07/2023	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b> Vertragslaufzeit: 2 Jahre (08/2023 bis 08/2025). Die Zustimmung für den Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vorstand im schriftlichen Umlaufverfahren gem. § 11 Abs. 2 GO Vorstand VRR AöR am 10./11.03.2023 erteilt. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 05/2023.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8	S (S1)	Niers-Express	Ausschreibung Linie RE10 (2025-2028)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe der Linie RE 10, Betriebsaufnahme: 12/2025, Laufzeit 3 Jahre (Auslaufen derzeitiger Verkehrsvertrag NRE bis Inbetriebnahme Neufahrzeuge BEMUs in 12/2028)
				Stand 04/2023	entfällt	entfällt	Verfahren entfällt (vgl. Beschluss 04/2023 Gremien)

### Jahresvergabeplan (JVP) 2023



Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
9	S (S1)	Express-Netz Emscher	Ausschreibung Linien RE3, RE41 (2026-2030)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 09/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 23):</b> Das Verfahren war bereits Bestandteil des JVP 2022, ist aber in 2022 nicht mehr gestartet. Aktueller Betreiber (RE3): Eurobahn, Neue Linie RE41 (Bochum - Haltern am See). In 2023 soll für beide Linien eine Ausschreibung im Wettbewerb erfolgen, Betriebsaufnahme: 12/2026
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 09/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 09/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
10	S (S1)	Niederrhein- Münsterland-Netz, Teilnetz 1	Ausschreibung Linien RE10, RB37 (2027/28-offen)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 10/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 10/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab 12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 10/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	Ausschreibung Linien S2, S3, S9, RE49, RB32, RB40 (2028-offen)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 12/2028
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
12	S (S1)	Westmünsterland-netz	Ausschreibung Linien RB51, RB63, RB64 (2026-ca. 2033)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Federführung Vergabeverfahren: NWL</b> ansonsten noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand



### Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13	S (S1)	Dortmund-Siegerland-Express 2023-2026	Ausschreibung Linie RE34 (2023-2026)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Federführung Vergabeverfahren: NWL</b> ansonsten noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder Offenes Verfahren</b> Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages
				Stand 03/2023		03/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 06/2023

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
14	S (S1)	Dortmund-Siegerland-Express 2026-2034	Ausschreibung Linie RE34 (2026-2034)	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Federführung Vergabeverfahren: NWL</b> ansonsten noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand



**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15	S (S1)	Interimsvergabe S-Bahn Köln	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab 12/2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan 10/2022 für 2023	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 1./2. Quartal 2023	<b>Fortsetzung aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 13):</b> <b>Federführung Vergabeverfahren: NVR</b> Der Auftrag wird in 2022 nicht mehr vergeben, daher Fortsetzung in 2023. Start des Vergabeverfahrens: 06/2022 Art des Vergabeverfahrens: <b>Verhandlungsverfahren</b> vrs. Vertragslaufzeit: 12/2023 - 12/2032 Bis zu 14,2 Mio. Zugkm p.a.
				Stand 02/2023	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 3. Quartal 2023	Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 3. Quartal 2023	Kein neuer Sachstand

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
16	S (S1)	Neuausschreibung Ruhr-Sieg-Netz	SPNV-Linien RE16, RB46, RB91 (2023-2034)	Plan 10/2022 für 2023	09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 1./2. Quartal 2023	<b>Fortsetzung aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 22):</b> Der Auftrag wird in 2022 nicht mehr vergeben, daher Fortsetzung in 2023. Öffentliche Bekanntmachung: 09/2022 Art des Vergabeverfahrens: <b>Verhandlungsverfahren</b> Betriebsbeginn: 12/2023 Betriebsende: 12/2034 insgesamt rd. 2,5 Mio. Zugkm p.a.(Betriebsstufe 1); 2,2 Mio. Zugkm p.a. (Betriebsstufe 2)	
				Stand 02/2023	09/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 1./2. Quartal 2023		Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	09/2022	vrs. 06/2023		Erster Angebotseingang: 27.03.2023, zweiter Angebotseingang vrs. Ende 05/2023 bzw. Anfang 06/2023, Entscheidung Gremien vrs. im Sitzungsblock Juni 2023



### Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
17	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 24):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2023. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
18	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 25):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2023. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>	
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Kein neuer Sachstand
19	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 26):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2023. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>	
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Kein neuer Sachstand
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Kein neuer Sachstand

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
20	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung der Behebung von SPNV-Unfall-schäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfall-schäden	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 27):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2023. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand
21	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Plan 10/2022 für 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2022 (Ifd. Nr. 28):</b> Das Verfahren wurde in 2022 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2023. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, lt. Plan: nicht vor Q3/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Kein neuer Sachstand

**Jahresvergabeplan (JVP) 2023**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
22 Neu	S (S4)	Ratinger Weststrecke (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)  BV23024 (R31)	Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den geplanten Ausbau der Ratinger Weststrecke für den SPNV. Die Ratinger Weststrecke ist eine Bahnstrecke der DB Netz AG zw. Duisburg und Düsseldorf, die aktuell ausschließlich dem Güterverkehr dient.	Plan 10/2022 für 2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2023 neu aufgenommen.
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  bis 07/2023	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des 1. Sitzungsblockes erwartet (Drucksache: R/X/2023/0486). Danach schnellstmöglicher Start des Verfahrens (Plan): vrs. 03/2023. Geplante Vergabe (spätestens): 07/2023. Die Leistung soll bis spätestens Ende 2024 erbracht sein.
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 05/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  bis 07/2023	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im Rahmen des Sitzungsblockes März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0486). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 05/2023. Geplante Vergabe: 07/2023. Die Leistung soll bis spätestens Ende 2024 erbracht sein.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
23 Neu	O (O2)	Steuer- und Rechtsberatung DeutschlandTicket  BV23037 (R32)	Steuerrechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den neuen Vorschriften zur Weiterleitung von Ausgleichszahlungen des Bundes/der Länder an die anspruchsberechtigten Verkehrsunternehmen	Plan 10/2022 für 2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2023 neu aufgenommen.
				Stand 02/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 03/2023	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Direktauftrag</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: bis spätestens Mitte 2023 Die Entscheidung des Vorstandes der VRR AöR über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird Mitte 02/2023 erwartet. Das Vergabeverfahren wird im Rahmen des 1. Sitzungsblockes dem Präsidium zur Kenntnisnahme vorgelegt (Drucksache: R/X/2023/0505).
				Stand 04/2023	02/2023	03/2023	<b>Vergabeverfahren: Direktauftrag</b> Vertragslaufzeit: bis Mitte 2023 Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vorstand im schriftlichen Umlaufverfahren gem. § 11 Abs. 2 GO Vorstand VRR AöR am 15.02.2023 und zur Vergabe des Auftrages (Gphase 2) am 01./02.03.2023 erteilt. Der Auftrag wurde am 02.03.2023 an die Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf (EY) erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
24 Neu	S (S4)	Rahmenvereinbarung "Konzeptionelle Planung im SPNV 2023-2026"  BV23089 (R3)	Planungsleistungen zur Weiterentwicklung des bestehenden SPNV-Angebotes und der darauf aufbauenden Durchführung von Ausschreibungen der Verkehrsleistungen im SPNV unter Berücksichtigung umwelt- und verkehrspolitischer Zielsetzungen	Plan	10/2022 für 2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand	02/2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand	04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  spätestens bis 08/2023	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: 09/2023 bis 08/2026. Die Entscheidung des Vergabeausschusses über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Mai/Juni 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0558). Verfahrensstart (Plan): vrs. 06/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Späteste Vergabe (Plan): bis Ende 08/2023
25 Neu	O (O1)	Wartungsvertrag "Elektronische Erhebung"  BV23059 (R30)	Neuvergabe des Ende 2023 auslaufenden Vertrages über die Wartung und Pflege zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes der elektronischen Erhebung sowie Weiterentwicklungsarbeiten an diesem System	Plan	10/2022 für 2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand	02/2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand	04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 3. Quartal 2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 12/2023	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: 01.01.2024 bis 31.12.2027 (4 Jahre) Die Entscheidung des Vergabeausschusses über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Mai/Juni 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0560). Verfahrensstart (Plan): vrs. 3. Quartal 2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): spätestens 12/2023



## Jahresvergabeplan (JVP) 2023

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 27.04.2023 für die Jahresplanung 2023



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
26 Neu	IKT	Servicevertrag Haltestellenmonitor u.a.  BV23099 (R3)	Softwarepflege, Wartung, Hotline/Support, Anpassung/Weiterentwicklung und Hosting für die Anwendungen Eventplaner, Haltestellenmonitor, App Profitester und Reporting Profitester	Plan 10/2022 für 2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2022 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand 02/2023	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2023 neu aufgenommen.
				Stand 04/2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 12/2023	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: 01.01.2024 bis 31.12.2026 Die Entscheidung des Vergabeausschusses über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Mai/Juni 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0561). Verfahrensstart (Plan): vrs. 06/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): bis spätestens Ende 2023