



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I	Digitale Informations- plattform (Digitaler Informations-Hub) BV23105 (R31)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen; Digitalisierung von analogen Auskunftssystemen, wie Fahrplanbüchern	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 02/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 1): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Das Verfahren wird vrs.12/2023 nach einer Beratung zum Lastenheft mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 02/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 08/2024	Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde bereits im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Zurzeit wird die Leistungsbeschreibung mit einem externen Dienstleister finalisiert. Im Anschluss daran erfolgt der Verfahrenstart (vrs. 02/2024). Die Auftragsvergabe ist für das 3. Quartal 2024 angedacht.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 06/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 12/2024	Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Der Verfahrenstart ist für 06/2024 geplant. Die Auftragsvergabe soll spätestens im 4. Quartal 2024 erfolgen.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
2	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan	10/2023 für 2024		<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 4): Die Stufen 2 und 3 werden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Stufe 1: Systemarchitektur Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. Vorgang abgeschlossen. Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. Die Integration v. Kundenmeldungen u. die damit einhergehenden Anpassungen a. d. Nutzeroberfläche werden zurückgestellt. Weitere Datenquellen u. die Verbesserung der Datenqualität werden im Projekt vorgezogen. Aktuell kein neuer Sachstand. Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Aktuell kein neuer Sachstand.</p>
				Sitzungsblock Nov./Dez. 2023		z.T. noch offen, Vergaben d. Stufen 2 und 3 noch nicht erfolgt	
				Stand	02/2024		<p>Die Stufen 2 und 3 wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p>Stufe 1: Systemarchitektur Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. Vorgang abgeschlossen.</p> <p>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht gestartet.</p> <p>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht gestartet.</p>
				Sitzungsblock März 2024			
						Stufe 1 10/2022	Stufe 1 12/2022
						Stufe 2 noch offen	Stufe 2 noch offen
						Stufe 3 noch offen	Stufe 3 noch offen



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	Stufe 1 10/2022 Stufen 2 und 3 noch offen vrs. ab 05/2024 bis 04/2025	Stufe 1 12/2022 Stufen 2 und 3 noch offen vrs. ab 06/2024 bis 06/2025	Die Stufen 2 und 3 wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Stufe 1: Systemarchitektur Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. Vorgang abgeschlossen. Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App, ggf. in Form eines Rahmenvertrages. Verfahren noch nicht gestartet. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt. Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb, ggf. in Form eines Rahmenvertrages. Verfahren noch nicht gestartet. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
3	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen 2024 - 2027/2028 BV23049 (R33)	Rahmenvereinbarung Druck Broschüren, Printmedien für Kampagnen etc.	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 6): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028). Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0637). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2024, geplante Vergabe (Plan): spätestens Ende 06/2024</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028). Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0637). Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023. Derzeit erfolgen die internen Vorbereitungen zum Start des Vergabeverfahrens.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Art der Vergabeverfahren: vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren, je nach Art u. Umfang der Leistungen Der Druckrahmenvertrag läuft im Juni 2024 aus. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Reduzierung der Druckwerke) soll von einem neuen Rahmenvertrag abgesehen werden. Es sollen statt dessen mehrere bedarfsorientierte Ausschreibungen erfolgen, die je nach Auftragswert und Gegenstand mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
4	S (S4)	Reaktivierung Neukirchen-Vllyn (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI) BV23139 (R31)	Grundlagenermittlung und Vorplanung nach den HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neukirchen-Vllyn und Moers Bf (Niederrheinbahn Neukirchen-Vllyn-Moers)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 28): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlagserteilung. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Das Vergabeverfahren soll in Kürze starten.</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet.
					Sitzungsblock März 2024	vs. in 2024	vs. in 2024		<p>Art des Vergabeverfahrens: vs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Derzeit findet die Abstimmung des Kooperations- und Finanzierungsvertrages mit den Kooperationspartnern statt. Eine genauere zeitliche Prognose für den Start des Verfahrens und die Erteilung des Auftrags ist aktuell nicht möglich, wird aber noch für 2024 angestrebt.</p>
			Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Art des Vergabeverfahrens: vs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.</p>		
				Sitzungsblock Juni 2024	vs. in 2024	vs. in 2024			



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	D	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems Teil 1 Strategisch/technische Planung und Konzeption BV23194 (R32) Teil 2 Rechtsberatung BV23195 neu: BV24006 (R32) Teil 3 Kommunikation BV23196 neu: BV24007	Strategisch-/technische Beratungsleistungen sowie begleitende Rechtsberatung und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer landesweiten On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet Teil 1 vrs. 10/2023 Teil 2 vrs. 12/2023 Teil 3 vrs. 1. Q/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt Teil 1 vrs. 01/2024 Teil 2 vrs. 1. Q/2024 Teil 3 vrs. 1./2. Q/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 29): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: Im Rahmen der Vorbereitung des ersten Leistungsbausteins (hier: Teil/Los 1) stellte sich heraus, dass vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren je Leistungsbaustein zum Tragen kommen werden. Ein Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.08.2023 liegt seit dem 06.09.2023 vor. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). Teil 1: In Kürze startet ein Eu-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Offenes Verfahren oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb). Geplante Vertragslaufzeit: 2 1/2 Jahre. Teil 2: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 12/2023 Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 1. Q. 2024
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	z.T. noch offen, Lose 2 und 3 noch nicht gestartet Teil 1 vrs. 10/2023 Teil 2 vrs. Q1/2024 Teil 3 noch offen	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt Teil 1 vrs. 01/2024 Teil 2 vrs. Q1/2024 Teil 3 noch offen	Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Angebotsfrist: bis 18.01.2024 Geplante Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Insgesamt sind 6 Angebote eingegangen. Versand der Bieterinformation nach § 134 GWB ist erfolgt. Vrs. Vergabe: 13.02.2024. Teil 2: Vergabeverfahren: noch offen , vrs. Start 02/2024 Die ersten internen Abstimmungsgespräche zur Vergabe des Rechtsberatungsmandats wurden aufgenommen. Anvisiert wird eine Beauftragung bzw. Vergabe bis Ende des ersten Quartals 2024. Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen , vrs. Start: in 2024



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	z.T. noch offen, Lose 2 und 3 noch nicht gestartet Teil 1 12/2023 Teil 2 vrs. 05/2024 Teil 3 noch offen	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt Teil 1 02/2024 Teil 2 vrs. 06/2024 Teil 3 noch offen	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Auftrag erteilt am 13.02.2024 an die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, Frankfurt a. M. Teil 1 ist damit abgeschlossen. Teil 2: Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsvergabe mit Wettbewerb , vrs. Start: 05/2024 Es wurden Markterkundungsgespräche durchgeführt. Anvisiert wird eine Beauftragung bzw. Vergabe nach abgeschlossenem Wettbewerbsverfahren bis Ende des 2. Quartals 2024. Am 10.04.2024 wurde ein Änderungsantrag bei der BR eingereicht zur Verschiebung von nicht mehr benötigten Personal- u. Sachmitteln zugunsten gesteigerter Aufwendungen für Rechtsberatung - insbesondere Datenschutz. Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen , vrs. Start: in 2024



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
6	IKT	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag IDS BV23256 neu: BV24009 (R3)	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung über Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen für den Istdatenserver (IDS)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 30): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0639). Verfahrensstart (Plan): vrs. 12/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 06/2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027)</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0639). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027)
				Stand	05/2024	03/2024	05/2024		<p>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0639). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027). Der Vorstand der VRR AöR hat der Vergabe am 03.05.2024 zugestimmt. Auftragserteilung: vrs. am 16.05.2024 an die Fa. Scheidt & Bachmann System Technik GmbH, Melsdorf. Vorgang abgeschlossen.</p>
				Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	vrs. 12/2023	vrs. 06/2024			
				Sitzungsblock März 2024					
				Sitzungsblock Juni 2024					



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
7	I (I3)	Kundendialogsystem BV23232 neu: BV24026 (R30)	Neue Kundendialogsoftware zur Ablösung bestehender Systeme und Integration der Kundendialogkanäle	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 31): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart (Plan): vrs. 1. Quartal 2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Frist zur Abgabe von Teilnahmeanträgen: bis 04.03.2024. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren
				Stand	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Eingegangene Teilnahmeanträge: insgesamt 17. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8	I (I3)	Schlaue Nummer 2025 - 2027 BV23165 neu: BV24028 (R31)	Dienstleistung in Form einer telefonischen Beratung von Fahrgästen im ÖPNV in NRW in Bezug auf Anfragen zu Fahrplan- und Tarifauskünften über eine landesweite, einheitliche Hotline ("Schlaue Nummer"). Die Leistungen werden durch die VRR AöR und die Westfälische Verkehrsgesellschaft (WVG) zentral für alle Verkehrs-unternehmen in NRW vergeben.	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 32): Neuvergabe der Schlaue Nummer für den Zeitraum nach Ende der aktuellen Vertragslaufzeit (bis 31.12.2024). Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 01/2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 02/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 07/2024	Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Art des Vergabeverfahrens: Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 02/2024 Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q3/2024	Art des Vergabeverfahrens: Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart: 02.05.2024 Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024 Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027) mit 1 + 1 Jahr Verlängerungsoption.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
9	UK	Mobilitätsforum und politische Kommunikation BV24016 (R31)	Ausschreibung der Agenturleistung zur Veranstaltungsplanung des Mobilitätsforums und deren Umsetzung (inkl. aller Dienstleister) zuzüglich der politischen Kommunikation	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	02/2024	04/2024	Art des Vergabeverfahrens: noch offen Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Im Jahr 2024 liegt die Federführung zur Ausrichtung beim VRR.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: vrs. Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Hierbei geht es um die Veranstaltungen ab 2025. In Abstimmung zw. der VRR AöR, dem NWL und go.Rheinland soll vrs. eine gemeinschaftliche Vergabe unter der Federführung des VRR an eine Agentur über eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden, die auch die politische Kommunikation umfasst. Die Koordination der jährlichen Veranstaltungen wechselt jährlich zwischen den Auftraggebern nach dem rotierenden System. In 2025 startet damit der VRR. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird vrs. im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art der Vergabeverfahren: unterschiedlich, je nach Art u. Umfang der zu vergebenden Einzelleistungen Die gemäß Satzung der VRR AöR für Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes einzuholende Zustimmung des Vergabeausschusses (Gphase 1) ist nach derzeitigem Planungsstand für dieses Projekt nicht mehr erforderlich: Demnach plant der VRR aus wirtschaftlichen Erwägungen, einen wesentlichen Teil der Organisationsaufgaben selbst zu übernehmen und nicht an eine Agentur zu vergeben. Die Summe der noch verbleibenden Vergaben an Fremdfirmen wird nach aktueller Schätzung deutlich unter dem EU-Schwellenwert liegen.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
10	O	Anspruchserhebungen BV24019 (vrs. R33)	Anspruchserhebungen ÖSPV und SPNV im Rahmen der Einnahmenaufteilung 2025 ff	Plan	10/2023 für 2024	05/2024	09/2024	Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Laufzeit ab 10/2024 bis vsl. 05/2026
				Stand	02/2024	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Im AK "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wurde am 01.02.2024 entschieden, dass das Vergabeverfahren auf das nächste Jahr verschoben wird. Es wird somit im JVP 2025 wieder neu aufgenommen werden.
				Stand	05/2024	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	Das Verfahren wird erst in 2025 starten.
				Sitzungsblock Nov./Dez. 2023				
				Sitzungsblock März 2024				
				Sitzungsblock Juni 2024				



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	F/ M/O	Digitalisierung B2B (E-Akte) BV24021 (R32)	Beschaffung einer E-Akte und DMS (Dokumenten-managementsystem) sowie eines Nutzerportals für die Fachbereiche F/M/O	Plan 10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: noch offen Schaffung eines digitalen Zugangs für Antragsteller gemäß EGovG NRW und OZG. Darüber hinaus Beschaffung eines eAkte-fähigen Ablagesystems zur Verwaltungsdigitalisierung.
				Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	vrs. Q1/2024	vrs. Q2/2024	
				Stand 02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	
Sitzungsblock März 2024	vrs. Q1/2024	vrs. Q2/2024					
Stand 05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0692). Start des Verfahrens (Plan): vrs. im 2. Quartal 2024 Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 3. Quartal 2024				
Sitzungsblock Juni 2024	vrs. Q2/2024	vrs. Q3/2024					



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
12	S (S1)	Express-Netz Emscher	Ausschreibung Linien RE3, RE41 (2026-2030)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 11/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q2/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 9): Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q4/2024		Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q4/2024		Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
13	S (S1)	Niederrhein-Münsterland-Netz, Teilnetz 1	Ausschreibung Linien RE10, RB37 (2027/28-offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 10): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
14	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	Ausschreibung Linien S2, S3, S9, RE49, RB32, RB40 (2028-offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 11): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 12/2028	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
15	S (S1)	Netz westliches Münsterland	Ausschreibung Linien RB51, RB63, RB64 (2026-2031)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q4/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 12): Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb; planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge; Federführer: NWL
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 06/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Start des Verfahrens vrs. erst Ende des 2. Quartals 2024. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
16	S (S1)	Dortmund-Siegerland- Express 2026-2034	Ausschreibung Linie RE34 (2026-2034)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 14): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages; Der Aufstellungsbeschluss wird im Dezember-Sitzungsblock erwartet. Start des Verfahrens: vrs. Anfang 2024
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q2/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Start des Vergabeverfahrens vrs. erst im 2. Quartal 2024. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
17	S (S1)	SPNV-Sonderverkehre	Ausschreibung SPNV-Sonderverkehre (2025 - offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
18	S (S1)	S5/S8	Ausschreibung SPNV-Linien S5, S8 (2029 - offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q2/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 06/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Start des Verfahrens vrs. Ende des 2. Quartals 2024. Ansonsten kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
19	S (S1)	RRX	Ausschreibung der SPNV-Linien RE2, RE3, RE7, RE42, ggf. weitere (2029/30 - offen)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
20	S (S1)	S7/RE47	Ausschreibung der SPNV-Linien S7, RE47 (2028 - offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Ende 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Der Start des Verfahrens verschiebt sich auf vrs. Ende 2025. Offene Punkte: Finanzierung der Mehrleistungen, davon abhängiger Fahrzeugbedarf; Ausnutzen von Verlängerungsoptionen im Verkehrsvertrag S7



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
21	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 17): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
22	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 18): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
23	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 19): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
24	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 20): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen	
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
25	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB): Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 21): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
26	S (S4)	Ratinger Weststrecke (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)	Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den geplanten Ausbau der Ratinger Weststrecke für den SPNV. Die Ratinger Weststrecke ist eine Bahnstrecke der DB Netz AG zw. Duisburg und Düsseldorf, die aktuell ausschließlich dem Güterverkehr dient.	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 22): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im Rahmen des Sitzungsblockes März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2022/0486). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 09/2023. Geplanten Vergabe: 11/2023. Die Leistung soll bis spätestens Ende 2024 erbracht sein.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Das ursprünglich geplante und bewilligte Budget hat sich aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage u. des erhöhten Infrastrukturbedarfs deutlich erhöht. Derzeit finden Gespräche zwischen dem VRR und dem Land NRW über eine mögliche Finanzierung statt. Bisher zeichnet sich noch keine Lösung ab. Aktuell kann somit der Zeitrahmen für einen möglichen Start des Vergabeverfahrens und die Vergabe des Auftrags noch nicht abgeschätzt werden. Beides wird aber noch für 2024 angestrebt.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
27 Neu	M (M3)	eezy Kommunikation BV24020 (R31)	Ausschreibung der Agenturleistungen für ein Kommunikationskonzept zur eezy Vermarktung für den VRR und seine VU, ab dem 2.Halbjahr 2024	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q3/2024	Art des Vergabeverfahrens: vrs. Nicht-Offenes-Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit TWB Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock März 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0693).
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q3/2024	Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit TWB Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0693). Start des Verfahrens: 08.05.2024 Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 3. Quartal 2024



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
28 Neu	D	Datenbank Berechtigungsmanagement	Zum freien digitalen Verkauf von Tickets mit bestimmten Ermäßigungen (z.B. Sozialticket) soll eine Datenbank mit Webanwendungen und API für hoheitliche Stellen, Arbeitgeber etc. sowie Verkehrsunternehmen entwickelt werden.	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die Finanzierung geklärt werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
29 Neu	D	Automatisierte Bescheiderkennung	Zum freien digitalen Verkauf von Soialtickets soll ein Service auf KI-Basis entwickelt werden, der Bescheide von Sozial- und Ausländerämtern, Arbeitsagenturen etc. sowie Trägerkarten für Monatsmarken Sozialticket erkennt. Nach Erkennung soll ein Sozialticket in einer App frei verkauft werden können.	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die Finanzierung geklärt werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.
30 Neu	D (D1)	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems: On-Demand Plattform NRW	Ausschreibung einer landesweiten mandantenfähigen On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Derzeit befindet sich das Vergabeverfahren noch in der Planungsphase/Vorbereitung.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
31 Neu	S (S1)	Regiobahn	Vergabe der Linie S28 (2026-offen)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Vergabe der Linie S28 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Der Start des Verfahrens wird vrs. erst 2025 erfolgen. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
32 Neu	I (I4)	Betriebsvertrag Netzwerk-Sicherheit	Ausbau der IT-Sicherheit: Netzwerksicherheit Support (Firewall, DDoS-Schutz)	Plan	10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024 Sitzungsblock März 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand	05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q4/2024	Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren (EU-weite Ausschreibung). Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0731). Das Verfahren soll vrs. im 3. Quartal 2024 starten und die Vergabe vrs. im 4. Quartal 2024 erfolgen. Die Vertragslaufzeit soll maximal 3 Jahre betragen (Mindestvertragslaufzeit: 1 Jahr).



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
33 Neu	S (S1)	Düssel-Wupper-Express	Vergabe der Linie RE47 (2026 - 12/2031)	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs.05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Inhouse-Vergabe; derzeit Prüfauftrag an Regiobahn, ob die Linie kurzfristig auf BEMU-Fahrzeuge umgestellt werden kann
34 Neu	S (S1)	Niers-Erft-Bahn	Vergabe der Linie RB37 (12/2024 - 12/2025)	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs.07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 10.05.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
35 Neu	S (S1)	Beschaffung Fahrzeuge und Personal für SEV-Verkehre im SPNV	Rahmenvertrag zur Beistellung einer SEV-Flotte in Verkehrsverträgen	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock März 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock Juni 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs.Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024