

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
1	I	Digitale Informationsplattform (Digitaler Informations-Hub)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen; Digitalisierung von analogen Auskunftssystemen, wie Fahrplanbüchern	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 1):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Das Verfahren wird vrs.12/2023 nach einer Beratung zum Lastenheft mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten.</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde bereits im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Zurzeit wird die Leistungsbeschreibung mit einem externen Dienstleister finalisiert. Im Anschluss daran erfolgt der Verfahrenstart (vrs. 02/2024). Die Auftragsvergabe ist für das 3. Quartal 2024 angedacht.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Der Verfahrenstart ist für 06/2024 geplant. Die Auftragsvergabe soll spätestens im 4. Quartal 2024 erfolgen.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562): <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.</b> Aktuell findet die finale Prüfung der Ausschreibungsunterlagen statt. Die Veröffentlichung erfolgt in Kürze. Absehbare Änderungen der Fördermittelverteilung auf die Jahresscheiben wurden beim Fördergeber beantragt.
				Stand	10/2024	entfällt	entfällt		Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Vorgesehen war ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, konnte keine gesicherte Zusage des Ministeriums für eine Finanzierung (Mittelverschiebung) erwirkt werden. Daher hat sich der VRR entschlossen, den digitalen Informations-Hub vorerst nicht weiter zu verfolgen. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>
			Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. 12/2023	vrs. 02/2024				
			Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. 02/2024	vrs. 08/2024				
			Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. 06/2024	vrs. 12/2024				
			Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs. 08/2024	vrs. 12/2024				
			Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>						

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
2	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW  <b>Stufe 1</b> Systemarchitektur  <b>Stufe 2</b> Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen  <b>Stufe 3</b> Einbindung weiterer Datenquellen	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan	10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>		z.T noch offen, Vergaben d. Stufen 2 und 3 noch nicht erfolgt  <b>Stufe 1</b> 10/2022  <b>Stufe 2</b> vrs. in 2024  <b>Stufe 3</b> vrs. in 2024	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 4):</b> Die Stufen 2 und 3 werden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen</b> Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App. Die Integration v. Kundenmeldungen u. die damit einhergehenden Anpassungen a. d. Nutzeroberfläche werden zurückgestellt. Weitere Datenquellen u. die Verbesserung der Datenqualität werden im Projekt vorgezogen. Aktuell kein neuer Sachstand. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Aktuell kein neuer Sachstand.</p>
				Stand	02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>		Die <b>Stufen 2 und 3</b> wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen.  <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>  <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen</b> <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App. Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht gestartet.  <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht gestartet.	

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	Stufe 1 10/2022  Stufen 2 und 3 noch offen vrs. ab 05/2024 bis 04/2025	Stufe 1 12/2022  Stufen 2 und 3 noch offen vrs. ab 06/2024 bis 06/2025	Die <b>Stufen 2 und 3</b> wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/;</b> optional: Integration Kundenmeldungen <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App, <b>ggf. in Form eines Rahmenvertrages.</b> Verfahren noch nicht gestartet. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb, ggf. in Form eines Rahmenvertrages.</b> Verfahren noch nicht gestartet. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	Stufe 1 10/2022  Stufe 2 noch offen vrs. 04/2025  Stufe 3 07/2024	Stufe 1 12/2022  Stufe 2 noch offen vrs. 06/2025  Stufe 3 noch offen vrs. 09/2024	Die <b>Stufen 2 und 3</b> wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/;</b> optional: Integration Kundenmeldungen <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App, <b>ggf. in Form eines Rahmenvertrages.</b> Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Start des Verfahrens/Versand der AzA: 19.07.2024; Ende Angebotsfrist: 09.08.2024, aktuell Auswertung Angebot vrs. Vergabe (Plan): 09/2024

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2024  Sitzungsblock Nov./Dez. 2024	Stufe 1 10/2022  Stufe 2 noch offen vrs. 04/2025  Stufe 3 07/2024	Stufe 1 12/2022  Stufe 2 noch offen vrs. 06/2025  Stufe 3 08/2024	Die <b>Stufen 2 und 3</b> wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>  <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App;</b> optional: Integration Kundenmeldungen <b>Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App, <b>ggf. in Form eines Rahmenvertrages.</b> Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt.  <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität.</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Auftrag vergeben am 28.08.2024 an die Fa. Cosmo Consult Data & Analytics, Würzburg <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
3	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen 2024 - 2027/2028	Rahmenvereinbarung Druck Broschüren, Printmedien für Kampagnen etc.	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 6):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028). Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0637). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2024, geplante Vergabe (Plan): spätestens Ende 06/2024</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028). Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0637). Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023. Derzeit erfolgen die internen Vorbereitungen zum Start des Vergabeverfahrens.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. <b>Art der Vergabeverfahren: vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren, je nach Art u. Umfang der Leistungen</b> Der Druckrahmenvertrag läuft im Juni 2024 aus. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Reduzierung der Druckwerke) soll von einem neuen Rahmenvertrag abgesehen werden. Es sollen statt dessen mehrere bedarfsorientierte Ausschreibungen erfolgen, die je nach Auftragswert und Gegenstand mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden.
				Stand	08/2024	entfällt	entfällt		<b>Art der Vergabeverfahren: vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren, je nach Art u. Umfang der Leistungen</b> Der Druckrahmenvertrag ist im Juni 2024 ausgelaufen. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Reduzierung der Druckwerke) soll von einem neuen Rahmenvertrag abgesehen werden. Es sollen statt dessen mehrere bedarfsorientierte Ausschreibungen erfolgen, die je nach Auftragswert und Gegenstand mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Verfahren liegen sowohl einzeln als auch in Summe betrachtet unter dem EU-Schwellenwert. <b>Das Verfahren ist somit in der ursprünglich geplanten Form entfallen. Vorgang abgeschlossen.</b>
				Stand	10/2024	entfällt	entfällt		<b>Das Verfahren ist in der ursprünglich geplanten Form entfallen. Vorgang abgeschlossen.</b>
			Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. 02/2024	vrs. 06/2024				
			Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. 02/2024	vrs. 06/2024				
			Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. 08/2024	vrs. 10/2024				
			Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>						
			Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>						

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
4	S (S4)	Reaktivierung Neukirchen-Vlyn (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)	Grundlagenermittlung und Vorplanung nach den HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neukirchen-Vluy und Moers Bf (Niederrheinbahn Neukirchen-Vluy-Moers)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 28):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlagserteilung. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Das Vergabeverfahren soll in Kürze starten.</p>	
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet.
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. 11/2023	vrs. Q1-Q2/2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Derzeit findet die Abstimmung des Kooperations- und Finanzierungsvertrages mit den Kooperationspartnern statt. Eine genauere zeitliche Prognose für den Start des Verfahrens und die Erteilung des Auftrags ist aktuell nicht möglich, wird aber noch für 2024 angestrebt.</p>		
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. in 2024	vrs. in 2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.</p>		
				Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. in 2024	vrs. in 2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.</p>		
				Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs. in 2024	vrs. in 2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber den letzten Sitzungsblöcken.</p>		

### Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. in 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. in 2025	Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. <b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Der Start des Verfahrens wird vrs. erst in 2025 erfolgen. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	D	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems  <b>Teil 1</b> Strategisch/technische Planung und Konzeption  <b>Teil 2</b> Rechtsberatung  <b>Teil 3</b> Kommunikation	Strategisch-/technische Beratungsleistungen sowie begleitende Rechtsberatung und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer landesweiten On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  <b>Teil 1</b> vrs. 10/2023  <b>Teil 2</b> vrs. 12/2023  <b>Teil 3</b> vrs. 1. Q/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  <b>Teil 1</b> vrs. 01/2024  <b>Teil 2</b> vrs. 1. Q/2024  <b>Teil 3</b> vrs. 1./2. Q/2024	<b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 29):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Art des Vergabeverfahrens:</b> Im Rahmen der Vorbereitung des ersten Leistungsbausteins (hier: Teil/Los 1) stellte sich heraus, dass vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren je Leistungsbaustein zum Tragen kommen werden. Ein Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.08.2023 liegt seit dem 06.09.2023 vor. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). <b>Teil 1:</b> In Kürze startet ein Eu-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Offenes Verfahren oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb). Geplante Vertragslaufzeit: 2 1/2 Jahre. <b>Teil 2:</b> Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 12/2023 <b>Teil 3:</b> Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 1. Q. 2024
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	z.T. noch offen, Lose 2 und 3 noch nicht gestartet  <b>Teil 1</b> vrs. 10/2023  <b>Teil 2</b> vrs. Q1/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  <b>Teil 1</b> vrs. 01/2024  <b>Teil 2</b> vrs. Q1/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). <b>Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Angebotsfrist: bis 18.01.2024 Geplante Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Insgesamt sind 6 Angebote eingegangen. Versand der Bieterinformation nach § 134 GWB ist erfolgt. Vrs. Vergabe: 13.02.2024. <b>Teil 2: Vergabeverfahren: noch offen</b> , vrs. Start 02/2024 Die ersten internen Abstimmungsgespräche zur Vergabe des Rechtsberatungsmandats wurden aufgenommen. Anvisiert wird eine Beauftragung bzw. Vergabe bis Ende des ersten Quartals 2024. <b>Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen</b> , vrs. Start: in 2024

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	z.T. noch offen, Lose 2 und 3 noch nicht gestartet <b>Teil 1</b> 12/2023  <b>Teil 2</b> vrs. 05/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  <b>Teil 1</b> 02/2024  <b>Teil 2</b> vrs. 06/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  <b>Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Auftrag erteilt am 13.02.2024 an die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, Frankfurt a. M. <b>Teil 1 ist damit abgeschlossen.</b> <b>Teil 2: Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsvergabe mit Wettbewerb</b> , vrs. Start: 05/2024 Es wurden Markterkundungsgespräche durchgeführt. Anvisiert wird eine Beauftragung bzw. Vergabe nach abgeschlossenem Wettbewerbsverfahren bis Ende des 2. Quartals 2024. Am 10.04.2024 wurde ein Änderungsantrag bei der BR eingereicht zur Verschiebung von nicht mehr benötigten Personal- u. Sachmitteln zugunsten gestiegener Aufwendungen für Rechtsberatung - insbesondere Datenschutz. <b>Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen</b> , vrs. Start: in 2024
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	z.T. noch offen, Teil 3 noch nicht gestartet <b>Teil 1</b> 12/2023  <b>Teil 2</b> 05/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	z.T. noch offen, Vergabe Teil 3 noch nicht erfolgt <b>Teil 1</b> 02/2024  <b>Teil 2</b> 07/2024  <b>Teil 3</b> noch offen	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  <b>Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Auftrag erteilt am 13.02.2024 an die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, Frankfurt a. M. <b>Teil 1 ist damit abgeschlossen.</b> <b>Teil 2: Vergabeverfahren: Verhandlungsvergabe mit Wettbewerb</b> , Start des Verfahrens: 17.05.2024 Am 17.05.2024 wurde die Rechtsberatung in einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb im Wettbewerb ausgeschrieben. Eingereichte Angebote: 2, Auftrag erteilt am 17.07.2024 an BBG u. Partner mbH, Bremen. <b>Teil 2 ist damit abgeschlossen.</b> <b>Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen</b> , vrs. Start: in 2024

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	z.T. noch offen, Teil 3 noch nicht gestartet  <b>Teil 1</b> 12/2023  <b>Teil 2</b> 05/2024  <b>Teil 3</b> entfällt	z.T. noch offen, Vergabe Teil 3 noch nicht erfolgt <b>Teil 1</b> 02/2024  <b>Teil 2</b> 07/2024  <b>Teil 3</b> entfällt	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  <b>Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025 Auftrag erteilt am 13.02.2024 an die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH, Frankfurt a. M. <b>Teil 1 ist damit abgeschlossen.</b>  <b>Teil 2: Vergabeverfahren: Verhandlungsvergabe mit Wettbewerb</b> Auftrag erteilt am 17.07.2024 an BBG u. Partner mbH, Bremen. <b>Teil 2 ist damit abgeschlossen.</b>  <b>Teil 3: Vergabeverfahren: entfällt</b> Für Teil 3 (Kommunikation) ist nach derzeitigem Stand keine Vergabe mehr geplant. <b>Teil 3 ist damit abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)			
6	IKT	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag IDS	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung über Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen für den Istdatenserver (IDS)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 30):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0639). Verfahrensstart (Plan): vrs. 12/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 06/2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027)</p>		
				Sitzungsblock	Nov./Dez. 2023	vrs. 12/2023	vrs. 06/2024			
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet.	
				Sitzungsblock	März 2024				<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0639). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027)</p>	
				Stand	05/2024		03/2024		05/2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0639). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027). Der Vorstand der VRR AöR hat der Vergabe am 03.05.2024 zugestimmt. Auftragserteilung: vrs. am 16.05.2024 an die Fa. Scheidt &amp; Bachmann System Technik GmbH, Melsdorf. <b>Vorgang abgeschlossen.</b></p>
				Sitzungsblock	Juni 2024					
Stand	08/2024		03/2024	05/2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Auftragserteilung: 16.05.2024 an die Fa. Scheidt &amp; Bachmann System Technik GmbH, Melsdorf. <b>Vorgang abgeschlossen.</b></p>					
Sitzungsblock	Sept. 2024									
Stand	10/2024		03/2024	05/2024	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Auftragserteilung: 16.05.2024 an die Fa. Scheidt &amp; Bachmann System Technik GmbH, Melsdorf. <b>Vorgang abgeschlossen.</b></p>					
Sitzungsblock	Nov./Dez. 2024									

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
7	I (13)	Kundendialogsystem	Neue Kundendialogsoftware zur Ablösung bestehender Systeme und Integration der Kundendialogkanäle	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 31):</b> Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart (Plan): vrs. 1. Quartal 2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>	
				Stand	02/2024	01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen.
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>	01/2024	01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Frist zur Abgabe von Teilnahmeanträgen: bis 04.03.2024. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>
Stand	05/2024	01/2024	01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Eingegangene Teilnahmeanträge: insgesamt 17. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>				
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	01/2024	01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Eingegangene Teilnahmeanträge: insgesamt 17. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>					

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	01/2024	noch offen, Verfahren wird in Kürze aufgehoben	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Insgesamt Eingang von 17 Teilnahmeanträgen, davon 14 wertbar. Letztverbindliche Angebote: lediglich 2, davon hat keines der Angebote die Mindestanforderungen erfüllt. Mit Beschluss des Vorstandes vom 08.08.2024 soll das Verfahren in Kürze aufgehoben werden. In 2025 soll vrs. eine erneute Ausschreibung mit geändertem Leistungskatalog erfolgen.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	01/2024	Verfahren aufgehoben 08/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0638). Mit Beschluss des Vorstandes vom 08.08.2024 wurde das Verfahren am 14.08.2024 aufgehoben, da die eingegangenen Angebote entweder nicht den Anforderungen entsprachen oder erheblich über dem wirtschaftlichen Rahmen lagen. In 2025 soll vrs. eine erneute Ausschreibung mit geändertem Leistungskatalog erfolgen. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8	I (I3)	Schlaue Nummer 2025 - 2027	<p>Dienstleistung in Form einer telefonischen Beratung von Fahrgästen im ÖPNV in NRW in Bezug auf Anfragen zu Fahrplan- und Tarifauskünften über eine landesweite, einheitliche Hotline ("Schlaue Nummer").</p> <p>Die Leistungen werden durch die VRR AöR und die Westfälische Verkehrsgesellschaft (WVG) zentral für alle Verkehrsunternehmen in NRW vergeben.</p>	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 10/2024	<p><b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 32):</b> Neuvergabe der Schlaue Nummer für den Zeitraum nach Ende der aktuellen Vertragslaufzeit (bis 31.12.2024). Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. <b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 01/2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.</p>
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 02/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 07/2024	<p>Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. <b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 02/2024 Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.</p>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q3/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart: 02.05.2024 Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024 Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027) mit 1 + 1 Jahr Verlängerungsoption.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q3/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart: 02.05.2024 Teilnahmeanträge: 10 Versand AzA (an 5 Bieter): 01.07.2024 Letztverbindliche Angebote: 2 Aktuell erfolgt die Auswertung der Angebote. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024 Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027) mit 1 + 1 Jahr Verlängerungsoption.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	05/2024	09/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0650). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027) mit 1 + 1 Jahr Verlängerungsoption. Der Auftrag wurde am 23.09.2024 an die Fa. O.phon GmbH, Leipzig, erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
9	UK	Mobilitätsforum und politische Kommunikation  <b>Planänderung 05/2024:</b>  <b>Trennung der beiden Leistungsbausteine in:</b>  <b>a) Politische Kommunikation 2025 ff</b> (separates Verfahren)  <b>b) Mobilitätsforum:</b> vrs. Einzelaufträge jeweils unterhalb EU-Schwellenwert	Ausschreibung der Agenturleistung zur Veranstaltungsplanung des Mobilitätsforums und deren Umsetzung (inkl. aller Dienstleister) zuzüglich der politischen Kommunikation	Plan	10/2023 für 2024	02/2024	04/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Im Jahr 2024 liegt die Federführung zur Ausrichtung beim VRR.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Hierbei geht es um die Veranstaltungen ab 2025. In Abstimmung zw. der VRR AöR, dem NWL und go.Rheinland soll vrs. eine gemeinschaftliche Vergabe unter der Federführung des VRR an eine Agentur über eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden, die auch die politische Kommunikation umfasst. Die Koordination der jährlichen Veranstaltungen wechselt jährlich zwischen den Auftraggebern nach dem rollierenden System. In 2025 startet damit der VRR. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird vrs. im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art der Vergabeverfahren: unterschiedlich, je nach Art u. Umfang der zu vergebenden Einzelleistungen</b> Die gemäß Satzung der VRR AöR für Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes einzuholende Zustimmung des Vergabe-ausschusses (Gphase 1) ist nach derzeitigem Planungsstand für dieses Projekt nicht mehr erforderlich: Demnach plant der VRR aus wirtschaftlichen Erwägungen, einen wesentlichen Teil der Organisationsaufgaben selbst zu übernehmen und nicht an eine Agentur zu vergeben. Die Summe der noch verbleibenden Vergaben an Fremdfirmen wird nach aktueller Schätzung deutlich unter dem EU-Schwellenwert liegen.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art der Vergabeverfahren:</b>  <b>vrs. Offenes Verfahren (Politische Kommunikation)</b>                      a) Die "<b>Politische Kommunikation</b>" soll federführend durch die ZV go.Rheinland GmbH im Rahmen einer Auftraggeber-gemeinschaft zusammen mit dem VRR und dem NWL in einem EU-weiten Wettbewerbsverfahren vergeben werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Juni 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0758).                      b) Der VRR plant aus wirtschaftlichen Erwägungen, dagegen einen wesentlichen Teil der Organisationsaufgaben für das "<b>Mobilitätsforum</b>" selbst zu übernehmen und nicht an eine Agentur zu vergeben. Verbleibende Einzelvergaben werden den EU-Schwellenwert vrs. nicht übersteigen.</p>
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  Teil a): Start vrs. noch 11/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  Teil a): Vergabe vrs. noch in 2024	<p><b>Art der Vergabeverfahren:</b>  <b>vrs. Offenes Verfahren (Politische Kommunikation)</b>                      a) "<b>Politische Kommunikation</b>": Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Juni 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0758). Die politische Kommunikation wird gemäß Kooperationsvereinbarung vom 21.08.2024 federführend durch die ZV go.Rheinland GmbH im Rahmen einer Auftraggebergemeinschaft zusammen mit dem VRR und dem NWL in einem EU-weiten Wettbewerbsverfahren vergeben werden. Aktuell ist das Verfahren noch nicht gestartet.                      b) "<b>Mobilitätsforum</b>": Der VRR plant aus wirtschaftlichen Erwägungen, einen wesentlichen Teil der Organisations-aufgaben für das "<b>Mobilitätsforum</b>" selbst zu übernehmen. Verbleibende Einzelvergaben werden den EU-Schwellenwert nicht übersteigen.</p>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
10	O	Anspruchserhebungen	Anspruchserhebungen ÖSPV und SPNV im Rahmen der Einnahmenaufteilung 2025 ff	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	05/2024	09/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Laufzeit ab 10/2024 bis vsl. 05/2026
				Stand 02/2024 Sitzungsblock <b>März 2024</b>	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Im AK "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wurde am 01.02.2024 entschieden, dass das Vergabeverfahren auf das nächste Jahr verschoben wird. Es wird somit im JVP 2025 wieder neu aufgenommen werden.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	<b>Das Verfahren wird erst in 2025 starten.</b>
				Stand 08/2024 Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	<b>Das Verfahren wird erst in 2025 starten.</b>
				Stand 10/2024 Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	verschoben auf 2025	verschoben auf 2025	<b>Kein neuer Sachstand.</b> <b>Das Verfahren wird erst in 2025 starten.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
11	F/ M/O	Digitalisierung B2B (E-Akte)	Beschaffung einer E-Akte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) sowie eines Nutzerportals für die Fachbereiche F/M/O	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Schaffung eines digitalen Zugangs für Antragsteller gemäß EGovG NRW und OZG. Darüber hinaus Beschaffung eines eAkte-fähigen Ablagesystems zur Verwaltungsdigitalisierung.	
					Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. Q1/2024	vrs. Q2/2024		
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock März 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0692).
					Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. Q1/2024	vrs. Q2/2024		
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0692). Start des Verfahrens (Plan): vrs. im 2. Quartal 2024 Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 3. Quartal 2024
	Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. Q2/2024	vrs. Q3/2024						
Stand	08/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0692). Start des Verfahrens): 22.07.2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Frist endet am 30.08.2024. Danach folgt die Auswertung der Teilnahmeanträge. Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 4. Quartal 2024					
	Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	07/2024	vrs. Q4/2024						
Stand	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0692). Die Auswertung der Teilnahmeanträge ist abgeschlossen. Aktuell läuft die Frist für die Abgabe der indikativen Angebote: bis 20.11.2024					
	Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	07/2024	vrs. Q4/2024						

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
12	S (S1)	Express-Netz Emscher	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE3</b> Düsseldorf - GE - DO - Hamm <b>RE41</b> Bochum - RE - Haltern am See  (12/2026 - 12/2030)	Plan	10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 11/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q2/2024	<b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 9):</b> <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b>
				Stand	02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b>
				Stand	05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL Vergabeverfahren läuft
				Stand	10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL Die Vergabeentscheidung wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet (Drucksache: S/X/2024/0816).

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
13	S (S1)	Niederrhein-Münsterland-Netz, Teilnetz 1	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE10</b> Kleve-Geldern-Krefeld-D <b>RB37</b> Geldern-Krefeld-Neuss  (ab 12/2027 bzw. 2028 - offen)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 10):</b> <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
					08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vrs. Frühjahr/Sommer 2025, Betriebsaufnahme gestaffelt 2027 und 2028
					10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vrs. Frühjahr/Sommer 2025, Betriebsaufnahme gestaffelt 2027 und 2028. Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
14	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S2</b> Dortmund - Essen - RE <b>S3</b> Oberhausen - Hattingen <b>S9</b> Hagen - Wuppertal - Essen - Haltern / Recklinghausen <b>RE49</b> Wesel - Essen - Wuppertal <b>RB32</b> Duisburg - Gelsenkirchen - Dortmund <b>RB40</b> Essen - Bochum - Hagen  (ab 12/2028 - offen)	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 11):</b> <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 12/2028
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 1.HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vrs. Winter 2024/Frühjahr 2025
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 1.HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vrs. Winter 2024/Frühjahr 2025 Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
15	S (S1)	Netz westliches Münsterland	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RB51</b> Dortmund - Coesfeld - Enschede <b>RB63</b> Münster - Coesfeld (nicht im VRR) <b>RB64</b> Münster - Enschede (nicht im VRR)  (12/2026 - 12/2030)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 12):</b> <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb;</b> planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge; Federführer: NWL	
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. Q4/2023				
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b>
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. Q1/2024				
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Start des Verfahrens vrs. erst Ende des 2. Quartals 2024. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. 06/2024								
Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Overijssel					
Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs. 09/2024								
Stand	10/2024	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Overijssel Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet.					
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>			vrs. Q2/2025						

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
16	S (S1)	Dortmund-Siegerland- Express	Ausschreibung der SPNV-Linie <b>RE34</b> Dortmund - Siegen  (12/2026 - 12/2040)	Plan	10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 14):</b> <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages; Der Aufstellungsbeschluss wird im Dezember-Sitzungsblock erwartet. Start des Verfahrens: vrs. Anfang 2024
				Stand	02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q2/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Start des Vergabeverfahrens vrs. erst im 2. Quartal 2024. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Herbst 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL Aufstellungsbeschluss bereits gefasst
				Stand	10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL Aufstellungsbeschluss bereits gefasst

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
17	S (S1)	SPNV-Sonderverkehre	Ausschreibung SPNV-Sonderverkehre  (12/2025 - offen)	Plan	10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q1/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, go.Rheinland, NWL Aufstellungsbeschluss Herbst 2024
				Stand	10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q1/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, go.Rheinland, NWL Aufstellungsbeschluss wurde in 10/2024 erteilt. Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
18	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr Teilnetz D	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S5</b> Dortmund - Hagen <b>S8</b> Mönchengladbach - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen <b>RE41</b> Bochum - Recklinghausen - Haltern am See  12/2029 (RE41 ab 12/2030) - 12/2044	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> noch keine weiteren Informationen	
					Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. Q3/2024			
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b>	
					Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. Q2/2024			
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Start des Verfahrens vrs. Ende des 2. Quartals 2024. Ansonsten kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.	
	Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. 06/2024							
Stand	08/2024	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss: März 2024					
	Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>		vrs. Q1/2025						
Stand	10/2024	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Der Aufstellungsbeschluss wurde in 03/2024 erteilt. Das Verfahren wurde in 07/2024 gestartet.					
	Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>		vrs. Q1/2025						

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
19	S (S1)	RRX-B-Flotte (Rhein-Ruhr-Express)	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE2</b> Düsseldorf - Essen - Münster - Osnabrück <b>RE3</b> Düsseldorf - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm <b>RE7</b> Krefeld - Köln - Wuppertal - Hamm - Münster - Rheine <b>RE9</b> Aachen - Köln - Siegen <b>RE42</b> Mönchengladbach - Krefeld - Essen - Münster  (12/2030 bis 12/2045)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> noch keine weiteren Informationen
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Ende 2024/ Anfang 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, go.Rheinland, LNVG Aufstellungsbeschluss vrs. Winter 2024
				Stand	10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, go.Rheinland, LNVG, SPNV-Nord Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet (Drucksachennummer: S/X/2024/0815).

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
20	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz C S7/RE47	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S7</b> Wuppertal - Remscheid - Solingen Düsseldorf - ggf. weiter <b>RE47</b> Wuppertal - Remscheid - Solingen Düsseldorf - ggf. weiter  (ab 12/2031 - offen)	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> noch keine weiteren Informationen
					Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	vrs. Q4/2024		
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
					Sitzungsblock <b>März 2024</b>	vrs. Q4/2024		
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Der Start des Verfahrens verschiebt sich auf vrs. Ende 2025. Offene Punkte: Finanzierung der Mehrleistungen, davon abhängiger Fahrzeugbedarf; Ausnutzen von Verlängerungsoptionen im Verkehrsvertrag S7
	Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. Ende 2025						
	Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Kein neuer Sachstand ggü. dem letzten Sitzungsblock			
		Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs. Ende 2025					
	Stand	10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Kein neuer Sachstand ggü. dem letzten Sitzungsblock.			
		Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	vrs. Ende 2025					

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
21	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 17):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>	
				Stand	02/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.
				Stand	10/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		
				Stand	02/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.	
				Stand	05/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.	
				Stand	08/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.	
				Stand	10/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.	



**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
22	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 18):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
23	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 19):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>	
				Stand	02/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand	05/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.
				Stand	10/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025		Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Plan	10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		
				Stand	02/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.	
				Stand	05/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.	
				Stand	08/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.	
				Stand	10/2024	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.	

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
24	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 20):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
25	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV- Energieverbrauch	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 21):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b>
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 wieder neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Start des Vergabeverfahrens vrs. erst 2025.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	verschoben, vrs. Start erst 2025	verschoben, vrs. Vergabe erst 2025	Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
26	S (S4)	Ratinger Weststrecke (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)	Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den geplanten Ausbau der Ratinger Weststrecke für den SPNV. Die Ratinger Weststrecke ist eine Bahnstrecke der DB Netz AG zw. Duisburg und Düsseldorf, die aktuell ausschließlich dem Güterverkehr dient.	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	<b>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 22):</b> Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den Vergabeausschuss im Rahmen des Sitzungsblockes März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0486). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 09/2023. Geplante Vergabe: 11/2023. Die Leistung soll bis spätestens Ende 2024 erbracht sein.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Das ursprünglich geplante und bewilligte Budget hat sich aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage u. des erhöhten Infrastrukturbedarfs deutlich erhöht. Derzeit finden Gespräche zwischen dem VRR und dem Land NRW über eine mögliche Finanzierung statt. Bisher zeichnet sich noch keine Lösung ab. Aktuell kann somit der Zeitrahmen für einen möglichen Start des Vergabeverfahrens und die Vergabe des Auftrags noch nicht abgeschätzt werden. Beides wird aber noch für 2024 angestrebt.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Nach aktuellem Planungsstand wird voraussichtlich zunächst eine Planungsvereinbarung zur HOAI Leistungsphase 1 mit einigen Inhalten der Leistungsphase 2 abgeschlossen werden (HOAI 1+).
				Stand	10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren</b> Nach aktuellem Planungsstand wird voraussichtlich zunächst eine Planungsvereinbarung zur HOAI Leistungsphase 1 mit einigen Inhalten der Leistungsphase 2 abgeschlossen werden (HOAI 1+). Kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
27 Neu	M (M3)	eezy Kommunikation	Ausschreibung der Agenturleistungen für ein Kommunikationskonzept zur eezy Vermarktung für den VRR und seine VU, ab dem 2.Halbjahr 2024	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Nicht-Offenes-Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock März 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0693).
				Stand	05/2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0693). Start des Verfahrens: 08.05.2024 Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 3.Quartal 2024
				Stand	08/2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0693). Start des Verfahrens: 08.05.2024 Vergabe des Auftrags (Plan): vrs. im 3.Quartal 2024 Termin "Pitch": 30.08.2024, danach Auswertung der Ergebnisse
				Stand	10/2024	05/2024	10/2024	<b>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit TWB</b> Start des Verfahrens: 08.05.2024 Anzahl Teilnahmeanträge: 3. Anzahl Angebote: 1 Der Vorstand hat der Vergabe am 24.09.2024 zugestimmt. Auftrag vergeben am 10.10.2024 nach Ablauf der Wartefrist gemäß § 134 GWB an die Fa. Boy Strategie & Kommunikation GmbH, Kiel. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
28 Neu	D	Datenbank Berechtigungs- management	Zum freien digitalen Verkauf von Tickets mit bestimmten Ermäßigungen (z.B. Sozialticket) soll eine Datenbank mit Webanwendungen und API für hoheitliche Stellen, Arbeitgeber etc. sowie Verkehrsunternehmen entwickelt werden.	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die Finanzierung geklärt werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird aktuell zurückgestellt, bis die Finanzierung geklärt ist.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird aktuell zurückgestellt, bis die Finanzierung geklärt ist. Diesbezüglich gibt es keinen neuen Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
29 Neu	D	Automatisierte Bescheiderkennung	Zum freien digitalen Verkauf von Soialtickets soll ein Service auf KI-Basis entwickelt werden, der Bescheide von Sozial- und Ausländerämtern, Arbeitsagenturen etc. sowie Trägerkarten für Monatsmarken Sozialticket erkennt. Nach Erkennung soll ein Sozialticket in einer App frei verkauft werden können.	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die Finanzierung geklärt werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird aktuell zurückgestellt, bis die Finanzierung geklärt ist.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Verfahren wird aktuell zurückgestellt, bis die Finanzierung geklärt ist. Diesbezüglich gibt es keinen neuen Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
30 Neu	D (D1)	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems: <b>On-Demand Plattform NRW</b>	Ausschreibung einer landesweiten mandantenfähigen On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Derzeit befindet sich das Vergabeverfahren noch in der Planungsphase/Vorbereitung.
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erwartet.
				Stand	10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet, vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Ende Q2/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/821).

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
31 Neu	S (S1)	Regiobahn (S28)	Vergabe der SPNV-Linie <b>S28</b> Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Mettmann - Wuppertal  (12/2026 - offen)	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.
				Stand	02/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe der Linie S28 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Der Start des Verfahrens wird vrs. erst 2025 erfolgen. Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber dem letzten Sitzungsblock.
				Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Inhouse-Vergabe</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Zugkm p.a. VRR: 1,7 Mio. neuer Inhousevertrag, Beistellung Flirt3XL-Fahrzeuge von Stadler nach NRW-RRX-Modell Voraussetzung: Fertigstellung Elektrifizierung der Außenäste
				Stand	10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Inhouse-Vergabe</b> Der Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
32 Neu	I (I4)	Betriebsvertrag Netzwerk-Sicherheit	Ausbau der IT-Sicherheit: Netzwerksicherheit Support (Firewall, DDoS-Schutz)	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Offenes Verfahren (EU-weite Ausschreibung). Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0731). Das Verfahren soll vrs. im 3. Quartal 2024 starten und die Vergabe vrs. im 4. Quartal 2024 erfolgen. Die Vertragslaufzeit soll maximal 3 Jahre betragen (Mindestvertragslaufzeit: 1 Jahr).
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	08/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. Q4/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Offenes Verfahren (EU-weite Ausschreibung). Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Juni 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0731). Das Verfahren ist am 12.08.2024 gestartet. Ende Angebotsfrist: 13.09.2024. Die Vergabe soll vrs. im 4. Quartal 2024 erfolgen. Die Vertragslaufzeit soll maximal 3 Jahre betragen (Mindestvertragslaufzeit: 1 Jahr).
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	08/2024	10/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Das zunächst gestartete "Offene Verfahren" musste mangels wertbarer Angebote aufgehoben werden. Das Verfahren wurde dann als <b>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb mit Wettbewerb (3 Angebote)</b> weitergeführt. Ein wertbares Angebot wurde eingereicht. Die Zustimmung des Vorstandes zur Vergabe (Gphase 2) wurde am 17.10.2024 erteilt. Der Auftrag wurde am 17.10.2024 an die Concentrade GmbH, Dortmund, erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
33 Neu	S (S1)	Düssel-Wupper-Express	Vergabe der SPNV-Linie <b>RE47</b> Düsseldorf - Solingen - Remscheid- Lennep  (2026 - 12/2031)	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.	
					Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>				
				Stand	02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.	
					Sitzungsblock <b>März 2024</b>				
				Stand	05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs.05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Inhouse-Vergabe; derzeit Prüfauftrag an Regiobahn, ob die Linie kurzfristig auf BEMU-Fahrzeuge umgestellt werden kann	
	Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>								
Stand	08/2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Inhouse-Vergabe</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Inhouse-Vergabe mit Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge Angebotseingang: 08/2024, Gremienentscheidung (Plan): vrs. 09/2024					
	Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>								
Stand	10/2024	05/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 11/2024	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Inhouse-Vergabe</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Inhouse-Vergabe mit Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge. Bindefrist verlängert bis 11/2024. Vergabeentscheidung wird in Sondersitzung des VA in 11/2024 erwartet (Drucksache: S/X/2024/0817).					
	Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>								

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
34 Neu	S (S1)	Niers-Erft-Bahn	Vergabe der SPNV-Linie <b>RB37</b> Krefeld - Neuss  (12/2024 - 12/2025) mit Verlängerungsoption bis 12/2027	Plan 10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>			
				Stand 02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>			
				Stand 05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs.07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>							
Stand 08/2024	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 10/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Aufstellungsbeschluss: 07/2024 Federführer/beteiligte AT: VRR Vergabeverfahren läuft				
Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>							
Stand 10/2024	07/2024	10/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Aufstellungsbeschluss: 07/2024 Federführer/beteiligte AT: VRR Vergabe ist am 14.10.2024 erfolgt an die TRI Train Rental GmbH. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>				
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>							

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
35 Neu	S (S1)	Beschaffung Fahrzeuge und Personal für SEV-Verkehre im SPNV	Rahmenvertrag zur Beistellung einer SEV-Flotte in Verkehrsverträgen	Plan 10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>			
				Stand 02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>			
				Stand 05/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	vrs. Q3/2024						
Stand 08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024				
Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs. 10/2024						
Stand 10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren, Aufstellungsbeschluss: 07/2024				
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	vrs. 12/2024						

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
36 Neu	M (M3)	Kommunikation große Tarifreform	Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes und begleitende Umsetzung einer öffentlichkeitswirksamen Kommunikation zu den mit der umfassenden Tarifreform des VRR verbundenen Maßnahmen (u.a. Kampagnen, Mediaschaltungen, Infomaterialien etc.)	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock Juni 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0759). Start des Verfahrens am 09.07.2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb (Frist bis 09.08.2024). Aktuell: Auswertung der Teilnahmeanträge.
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 11/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Anzahl Teilnahmeanträge: 5, Anzahl Angebote (letztverbindlich): 3 Der Vorstand hat der Vergabe des Auftrags am 22.10.2024 zugestimmt. Nach Ablauf der Wartefrist gemäß § 134 GWB soll der Auftrag an die Fa. CP/Compantner Agentur für Kommunikation GmbH, Essen, erteilt werden. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2024**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
37 Neu	O	Konzept zukunftsfähiges Deutschlandticket	Erstellung eines Gutachtens für die zukunftsfähige Einbindung des Deutschlandtickets in die neue Tariflandschaft des VRR	Plan 10/2023 für 2024 Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024 Sitzungsblock <b>März 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024 Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Stand 08/2024 Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	06/2024	06/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Abruf aus einem bestehenden Rahmenvertrag Das Verfahren liegt deutlich unter dem EU-Schwellenwert. Der Vorstand der VRR AöR hat der Vergabe am 21.06.2024 zugestimmt. Aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung wurde das Präsidium des Verwaltungsrats im Sitzungsblock Juni 2024 darüber in Kenntnis gesetzt (Drucksache: R/X/2024/0762). Der Auftrag wurde am 21.06.2024 an die KCW GmbH, Berlin, erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>
				Stand 10/2024 Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	06/2024	06/2024	<b>Vergabeverfahren:</b> Abruf aus einem bestehenden Rahmenvertrag Das Verfahren liegt deutlich unter dem EU-Schwellenwert. Der Vorstand der VRR AöR hat der Vergabe am 21.06.2024 zugestimmt. Aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung wurde das Präsidium des Verwaltungsrats im Sitzungsblock Juni 2024 darüber in Kenntnis gesetzt (Drucksache: R/X/2024/0762). Der Auftrag wurde am 21.06.2024 an die KCW GmbH, Berlin, erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
38 Neu	S (S4)	Walsumbahn	Planung der Leistungsphase 1 und optional der Leistungsphase 2 gemäß HOAI für die Reaktivierung der Walsumbahn für den SPNV	Plan 10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>			
				Stand 02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>			
				Stand 05/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>							
Stand 08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0777). Verfahrensstart (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Vergabe (Plan): vrs. 2. Quartal 2025. Der VRR hatte beim Land Planungsmittel zur Durchführung der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI beantragt. Bewilligt wurden zunächst Planungsmittel für die Leistungsphase 1. Vrs. wird daher zunächst die Leistungsphase 1 verbindlich vergeben werden und ggf. die Leistungsphase 2 optional.				
Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	vrs.Q4/2024	vrs.Q2/2025					
Stand 10/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0777). Der Start des Verfahrens wird vsl. erst im 1. Quartal 2025 erfolgen. In 11/2024 werden noch Abstimmungsgespräche mit den Anrainerkommunen stattfinden.				
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	vrs.Q1/2025	vrs.Q2/2025					

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
39 Neu	IKT	Support-/Wartungs- vertrag DODP	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung über Support-, Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit der Deutschlandweiten Open Data Plattform (DODP)	Plan 10/2023 für 2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Stand 02/2024  Sitzungsblock <b>März 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Stand 05/2024  Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Stand 08/2024  Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs.09/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs.11/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock September 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/0778). Verfahrensstart (Plan): vrs. 09/2024 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 11/2024. Geplante Vertragslaufzeit: rd. 4 Jahre (01.12.2024 - 31.12.2028)
				Stand 10/2024  Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs.11/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock September 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0778). Geplante Vertragslaufzeit: rd. 4 Jahre (01.12.2024 - 31.12.2028). Start des Verfahrens: 11.10.2024. Angebotsfrist verlängert bis 12.11.2024.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
40 Neu	I	Modellierung großer Haltestellen und Bahnhöfe	Alle Bahnhöfe und größeren Umstiegsbauwerke sollen für die Auskunft datentechnisch neu modelliert werden.	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
					Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>				
				Stand	02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
					Sitzungsblock <b>März 2024</b>				
				Stand	05/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
	Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>								
	Stand	08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs.08/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs.08/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde am 05.07.2024 (Sitzungsblock Juni 2024) erteilt (Drucksache: R/X/2024/0763). Der Förderantrag sieht eine 100% Förderung gemäß §14 ÖPNVG vor und wird kurzfristig erwartet. Abschluss des Verfahrens in 08/2024 geplant. Der Vergabeausschuss wird im Sitzungsblock September 2024 über die wesentlichen Eckdaten des Verfahrens informiert (Drucksache: R/X/2024/0779).				
	Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>								
	Stand	10/2024		09/2024	09/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde am 05.07.2024 (Sitzungsblock Juni 2024) erteilt (Drucksache: R/X/2024/0763). Der Vergabeausschuss wurde im Sitzungsblock September 2024 über die wesentlichen Eckdaten des Verfahrens informiert (Drucksache: R/X/2024/0779). Der Auftrag wurde am 24.09.2024 an die Fa. Mentz GmbH, München, erteilt. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>			
	Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>								

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
41 Neu	O	Bewertung Maßnahmen NVP 2025 zur Umsetzung der Verkehrswende	Bewertung der im VRR-Nahverkehrsplan 2025 beschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende im Verbundgebiet (VRR) in den Bereichen SPNV und Koordination ÖPNV	Plan 10/2023 für 2024		keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>					
				Stand 02/2024		keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>					
				Stand 05/2024		keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>									
Stand 08/2024		noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren: Abruf aus einem Rahmenvertrag</b> Hierbei handelt es sich um die Vergabe einer Beratungsleistung von besonderer (politischer) Bedeutung unterhalb EU-Schwellenwert. Die Zustimmung des Vorstandes zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird in Kürze erwartet. Die Vergabe (Plan) soll in 08/2024 als Abruf aus einem bestehenden Rahmenvertrag erfolgen. Das Präsidium wird im Sitzungsblock September 2024 über die wesentlichen Eckdaten des Verfahrens informiert werden (Drucksache: R/X/2024/0786).					
Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>		vrs.08/2024	vrs.Ende Q2 oder Anfang Q3/2024						
Stand 10/2024		noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren: Abruf aus einem Rahmenvertrag</b> Hierbei handelt es sich um die Vergabe einer Beratungsleistung von besonderer (politischer) Bedeutung unterhalb EU-Schwellenwert. Die Zustimmung des Vorstandes zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde am 21./22.08.2024 erteilt. Die Vergabe soll in 11/2024 als Abruf aus dem bestehenden Rahmenvertrag mit der KCW GmbH über individuelle Beratung erfolgen. Das Präsidium wurde im Sitzungsblock September 2024 über die wesentlichen Eckdaten des Verfahrens informiert (Drucksache: R/X/2024/0786). Das Angebot wird Anfang 11/2024 erwartet.					
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>		vrs.11/2024	vrs. 11/2024						

## Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 31.10.2024



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
42 Neu	S (S1)	Niederrheinnetz	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE19</b> Düsseldorf - Wesel - Arnhem/Bochhold <b>RB35</b> Mönchengladbach - Gelsenkirchen  (12/2025 - 12/2036)	Plan	10/2023 für 2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.	
				Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2023</b>	Stand	02/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>März 2024</b>	Stand	05/2024	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2024 neu aufgenommen.
				Sitzungsblock <b>Juni 2024</b>	Stand	08/2024	06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Gelderland Vergabeverfahren läuft
				Sitzungsblock <b>Sept. 2024</b>	Stand	10/2024	06/2022	09/2024	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Gelderland. Verkehrsleistung: rd. 2,8 Mio. Zugkm p. a. Die Vergabe erfolgte in 09/2024 an die Vias Rail GmbH. Auf den Linien kommen weiterhin die 21 Fahrzeuge vom Typ Stadler FLIRT 3 zum Einsatz (Fahrzeugpool VRR). Vias wird neben den Fahrzeugen auch die Werkstatt in Duisburg und die WC-Ver- und Entsorgungsanlagen in Duisburg, Emmerich und Bocholt vom VRR pachten und nutzen. <b>Vorgang abgeschlossen.</b>
Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>									