



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2024 für 2025	<b>Stufe 1</b> 10/2022	<b>Stufe 1</b> 12/2022	<b>Übertrag aus JVP 2024 (lfd. Nr. 2):</b>  <b>Die Stufen 1 und 3 wurden bereits abgeschlossen:</b> <b>Stufe 1: Systemarchitektur</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. <b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen</b> <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Auftrag erteilt am 28.08.2024 an die Fa. Cosmo Consult Data & Analytics, Würzburg  <b>Die Stufe 2 soll in 2025 umgesetzt werden:</b> <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App,</b> <b>vs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App, ggf. in Form eines Rahmenvertrages. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt.
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	<b>Stufe 3</b> 07/2024	<b>Stufe 3</b> 08/2024	
				Stand 02/2025 sowie Stand 05/2025 sowie Stand 08/2025	<b>Stufe 2</b> noch offen vs. 04/2025	<b>Stufe 2</b> noch offen vs. 06/2025	<b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App,</b> Die Maßnahmen der Stufen 1 und 3 wurden erfolgreich abgeschlossen. Die zunächst angedachte Stufe 2 wird nicht mehr umgesetzt. Gründe: Im aktuellen Ausbaustand der Auslastungsinformation sind keine Anpassungsarbeiten mehr an der APP erforderlich. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>
			<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	<b>Stufe 2</b> entfällt	<b>Stufe 2</b> entfällt		

## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
2	O	Anspruchserhebungen im SPNV u. ÖSPV  <b>Los 1 (ÖSPV West)</b>  <b>Los 2 (ÖSPV - Ost)</b>  <b>Los 3 (ÖSPV - Süd)</b>  <b>Los 4 (SPNV)</b>	Erhebung SPNV und ÖSPV im Rahmen der Einnahmenaufteilung 2026 bis 2030	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. 05/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. 09/2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (lfd. Nr. 10):</b>  <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Im AK "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wurde am 01.02.2024 entschieden, dass das Vergabeverfahren mit dem ursprünglich für 2024 vorgesehen Start auf 2025 verschoben werden soll. Vertragslaufzeit: ab vsl. 10/2025 bis vsl. 05/2027
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. 09/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Erhebung zur Einnahmenaufteilung (Start: 01/2026) ersetzt die bisher von den Unternehmen durchgeführten Fremdnutzererhebungen und die vom VRR vergebenen Erhebungen im Anspruchsverfahren ÖSPV und SPNV. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0872).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. 09/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0872). Das Verfahren (mit insgesamt 3 bis ggf. auch 4 Losen) soll planmäßig im 2. Quartal 2025 starten.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	07/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. 09/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Das Verfahren mit insgesamt 4 Losen ist am 01.07.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 05.08.2025. Aktuell erfolgt die Auswertung der Angebote.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
3	D	Datenbank Berechtigungsmanagement  <b>entfällt</b>	Zum freien digitalen Verkauf von Tickets mit bestimmten Ermäßigungen (z.B. Sozialticket) soll eine Datenbank mit Webanwendungen und API für hoheitliche Stellen, Arbeitgeber etc. sowie Verkehrsunternehmen entwickelt werden.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 28):</b>  <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Das Konzept wurde Ende 2023 entwickelt. Aktuell ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Das Verfahren wird daher erst starten, wenn die finanziellen Voraussetzungen vorliegen.
				Stand 02/2025 sowie Stand 05/2025 sowie Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	entfällt	entfällt	Da die finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnahme auch für 2025 nicht vorliegen, entfällt das Vorhaben. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>
4	D	Automatisierte Bescheiderkennung  <b>entfällt</b>	Zum freien digitalen Verkauf von Sozialtickets soll ein Service auf KI-Basis entwickelt werden, der Bescheide von Sozial- und Ausländerämtern, Arbeitsagenturen etc. sowie Trägerkarten für Monatsmarken Sozialticket erkennt. Nach Erkennung soll ein Sozialticket in einer App frei verkauft werden können.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 29):</b>  <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Das Konzept wurde Ende 2023 entwickelt. Aktuell ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Das Verfahren wird daher erst starten, wenn die finanziellen Voraussetzungen vorliegen.
				Stand 02/2025 sowie Stand 05/2025 sowie Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	entfällt	entfällt	Da die finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnahme auch für 2025 nicht vorliegen, entfällt das Vorhaben. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
5	D	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems: <b>On-Demand Plattform NRW</b>	Herstellung, Lieferung und Betrieb einer landesweiten mandantenfähigen On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet,	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 30):</b></p> <p><b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/821).</p>	
				Stand	02/2025	01/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Verfahren wurde am 16.01.2025 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Ende der Teilnahmefrist: 19.02.2025</p>
				Stand	05/2025	01/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/821). Die Frist für den Eingang der letztverbindlichen Angebote endet am 02.06.2025.</p>
				Stand	08/2025	01/2025	08/2025		<p><b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/821). Die Angebote wurden geprüft und bewertet. Der Vorstand hat der Vergabe in 07/2025 zugestimmt. Der Auftrag wurde am 06.08.2025 an die Fa. Via Technologies Europe B.V. erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b></p>
				<p><b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b></p>	<p>vs. Q4/2024</p>	<p>vs. Ende Q2/2025</p>			
				<p><b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b></p>		<p>vs. Ende Q2/2025</p>			
				<p><b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b></p>					
				<p><b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b></p>					



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	M	Rahmenvereinbarung Fahrzeugwerbung	Produktion und Anbringung sowie die anschließende Entfernung von Fahrzeugwerbung, wie Traffic-Boards sowie die Produktion und Lieferung von diversen Aufklebern und Roll Ups	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Die aktuelle Rahmenvereinbarung läuft Ende 2025 aus. Ab 2026 ist eine neue Rahmenvereinbarung zu schließen.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0871).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0871). Das Verfahren soll planmäßig im 2. Quartal 2025 starten.
				Stand	08/2025	08/2028	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0871). Das Verfahren wurde am 01.08.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 02.09.2025



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
7	M	Rahmenvereinbarung SPNV-Vermarktung	Konzeption, Planung und Umsetzung der SPNV-Kommunikationsmaßnahmen	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Die aktuelle Rahmenvereinbarung läuft Ende 2025 aus. Es besteht noch die Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Es muss noch entschieden werden, ob die Verlängerung genutzt werden soll.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0870).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q1/2026	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0870). Es wurde zwischenzeitlich entschieden, zunächst die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption für 1 Jahr zu nutzen. Das neue Verfahren soll daher nun erst im Frühjahr 2026 gestartet werden.
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q1/2026	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Es wurde zwischenzeitlich entschieden, zunächst die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption für 1 Jahr zu nutzen. Das neue Verfahren soll daher nun erst im Frühjahr 2026 gestartet werden.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
8	I (14)	Microsoft EA-Vertrag	Abschluss eines neuen Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages, welcher zum 01.06.2026 beginnen soll. In dem Vertrag sind die VRR-Microsoft- Lizenzen für alle Anwendungen enthalten.	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 2. HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Die detaillierte Planung erfolgt in 2025 mit der Ermittlung der dann aktuell benötigten Lizenzen.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 2. HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024). Aktuell steht zunächst die letzte "True-Up-Meldung" zu dem laufenden Vertrag an.
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 2. HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: vsl. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0920).
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Art des Vergabeverfahrens: vsl. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0920). Das Verfahren soll in Kürze starten.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
9	I (13)	Kundendialogsystem (2)	Neue Kundendialogsoftware zur Ablösung bestehender Systeme und Integration der Kundendialogkanäle	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 10/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b> Das Verfahren "Kundendialogsystem" wurde ursprünglich bereits in 2024 gestartet (vgl. lfd. Nr. 7 JVP 2024). Das Verfahren musste allerdings mit Beschluss des Vorstandes in 08/2024 aufgehoben werden, da keine wertbaren Angebote vorlagen. In 2025 soll eine erneute Ausschreibung mit geändertem Leistungskatalog erfolgen.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 10/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Öffentliche Ausschreibung</b> Im Zuge der Erarbeitung eines neuen Leistungskataloges für die geplante Ausschreibung wird der Auftragswert für einen 4-jährigen Vertrag nun deutlich unter dem EU-Schwellenwert liegen. Somit bedarf das Verfahren keiner erneuten Zustimmung des Vergabeausschusses.
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 10/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Öffentliche Ausschreibung</b> Hierbei handelt es sich um Ausschreibungen von Lizenzen für eine 4-jährige Vertragslaufzeit, welche von verschiedenen Anbietern implementiert werden sollen. Der Start des/der Verfahren ist für das 2. Quartal 2025 vorgesehen.
				Stand	08/2025	05/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 10/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens: Öffentliche Ausschreibung</b> Der Start der Ausschreibung für Lizenzen Thinkowl - OwlDesk Enterprise ist am 12.05.2025 erfolgt. Ende Angebotsfrist: 30.06.2025. Der Vertrag soll ab dem 01.01.2026 gelten u. die derzeitigen Systeme nach einem Parallelbetrieb zur Implementierung, Schulung und Datenübernahme nach drei Monaten ablösen. Der Auftrag wird in Kürze erteilt.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
10	S (S4)	Reaktivierung Neukirchen-Vlyn (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)	Grundlagenermittlung und Vorplanung nach den HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers Bf (Niederrheinbahn Neukirchen-Vluyn-Moers)	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 4):</b></p> <p><b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Der Start des Verfahrens kann vsl. erst in 2025 erfolgen, da die Abstimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind.</p>
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).</p>
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Eine Anfrage beim Fördergeber ist erfolgt, die Fördermittel und die Grundlagenermittlung zunächst nur auf ein entscheidendes Überwerfungsbauwerk zu beschränken. Die Antwort steht noch aus.</p>
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni 2025)</p>



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	S (S4)	Ratinger Weststrecke (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI)	Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den geplanten Ausbau der Ratinger Weststrecke für den SPNV. Die Ratinger Weststrecke ist eine Bahnstrecke der DB Netz AG zw. Duisburg und Düsseldorf, die aktuell ausschließlich dem Güterverkehr dient.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. 2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 26):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>vsl. Verhandlungsverfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0486). Der Start des Verfahrens wird noch in 2024 angestrebt. Die Vergabe wird vsl. erst in 2025 erfolgen. Nach aktuellem Planungsstand wird vsl. zunächst eine Planungsvereinbarung zur HOAI Leistungsphase 1 mit einigen Inhalten der Leistungsphase 2 abgeschlossen werden (HOAI 1+).
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q1/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q2/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren</b> Der Start des Vergabeverfahrens konnte in 2024 nicht mehr erfolgen. Ansonsten noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren</b> Aktuell finden Vorabstimmungen zwischen dem VRR und der DB InfraGo zum Abschluss der Planungsvereinbarung statt. Der Abschluss wird für Anfang des 3. Quartals 2025 angestrebt.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q4/2025	<b>Art des Vergabeverfahrens:</b> <b>vrs. Verhandlungsverfahren</b> Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni 2025)



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
12	S (S4)	Walsumbahn	Planung der Leistungsphase 1 und optional der Leistungsphase 2 gemäß HOAI für die Reaktivierung der Walsumbahn für den SPNV	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 38):</b></p> <p><b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Offens Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0777). Der Start des Verfahrens wird vsl. erst im 1. Quartal 2025 erfolgen. In 11/2024 werden noch Abstimmungsgespräche mit den Anrainerkommunen stattfinden.</p>	
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).</p>
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Aktuell finden Vorabstimmungen zwischen dem VRR und der DB InfraGO zu Bestandteilen der Leistungsphase 1 (HOAI) statt, die nur durch die DB InfraGo erbracht werden können.</p>
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni 2025)</p>
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b></p> <p>vs. Q1/2025</p>	<p>vs. Q2/2025</p>				
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b></p> <p>vs. Q1/2025</p>	<p>vs. Q2/2025</p>				
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b></p> <p>vs. Q2/2025</p>	<p>vs. Q3/2025</p>				
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b></p> <p>vs. Q3/2025</p>	<p>vs. Q4/2025</p>				



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
13	S (S1)	Niederrhein-Münsterland-Netz, Teilnetz 1	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE10</b> Kleve-Geldern-Krefeld-D <b>RB37</b> Geldern-Krefeld-Neuss  (ab 12/2027 bzw. 2028 - offen)	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 13):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vsl. Frühjahr/Sommer 2025, Betriebsaufnahme gestaffelt 2027 und 2028.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 3. Quartal 2025.
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Aufstellungsbeschluss für Q3/2025 vorgesehen
					vsl. Mitte 2025			
					vsl. Mitte 2025			
					vsl. Q3/2025			
					vsl. 10/2025	vsl. Q3/2026		



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
14	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S2</b> Dortmund - Essen - RE <b>S3</b> Oberhausen - Hattingen <b>S9</b> Hagen - Wuppertal - Essen - Haltern / Recklinghausen <b>RE49</b> Wesel - Essen - Wuppertal <b>RB32</b> Duisburg - Gelsenkirchen - Dortmund <b>RB40</b> Essen - Bochum - Hagen (ab 12/2028 - offen)	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. 1. HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 14):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 12/2028 Federführer/beteiligte AT: VRR Aufstellungsbeschluss vsl. Winter 2024/Frühjahr 2025
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. 1. HJ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 4. Quartal 2025.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Ansonsten kein neuer Sachstand. Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15	S (S1)	Netz westliches Münsterland	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RB51</b> Dortmund - Coesfeld - Enschede <b>RB63</b> Münster - Coesfeld (nicht im VRR) <b>RB64</b> Münster - Enschede (nicht im VRR)  (Interimsvergabe 12/2026 - 12/2032)	Plan 10/2024 für 2025	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q2/2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 15):</b>  <b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb;</b> Planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge; Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Overijssel. Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet.
				Stand 02/2025	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q2/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Vergabeverfahren läuft.
				Stand 05/2025	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q3/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführung: NWL Das Vergabeverfahren läuft. Angebotsfrist: bis 30.05.2025. Vergabeentscheidung wird im Sitzungsblock Juni 2025 erwartet (Drucksache: S/X/2025/0914)
				Stand 08/2025	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q3/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführung: NWL Das Vergabeverfahren läuft. Angebotsfrist: bis 11.08.2025.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
16	S (S1)	Dortmund-Siegerland-Express	Ausschreibung der SPNV-Linie <b>RE34</b> Dortmund - Siegen  (12/2026 - 12/2040)	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 16):</b></p> <p><b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages. Der Aufstellungsbeschluss liegt bereits vor. Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL</p>	
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).</p>
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Vergabeverfahren: Offenes Verfahren</b> Das Vergabeverfahren läuft.</p>
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<p><b>Vergabeverfahren: Offenes Verfahren</b> Das Vergabeverfahren läuft. Angebotsfrist: bis September 2025</p>
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b></p> <p>vsl. 12/2024</p>					
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b></p> <p>vsl. 02/2025</p>					
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b></p> <p>vsl. Q3/2025</p>					
				<p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b></p> <p>vsl. Q3/2025</p>					



**Jahresvergabepplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
17	S (S1)	SPNV-Sonderverkehre	Ausschreibung SPNV-Sonderverkehre  (12/2025 - 12/2035)	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. Q1/2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 17):</b>  <b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, go.Rheinland, NWL Aufstellungsbeschluss wurde in 10/2024 erteilt. Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. 04/2025	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Vergabeverfahren läuft. Vergabeentscheidung: vs. im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	10/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. 06/2025	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Vergabeentscheidung des VRR-Vergabeausschusses liegt vor. Da die Entscheidung der Gremien des NWL noch ausstehen, wird der Zuschlag nach dem 23.06.2025 erwartet.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	10/2024	06/2025	<b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Der Auftrag wurde am 17.06.2025 an TRI Train Rental erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
18	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr Teilnetz D	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S5</b> Dortmund - Hagen <b>S8</b> Mönchengladbach - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen <b>RE41</b> Bochum - Recklinghausen - Haltern am See  12/2029 (RE41 ab 12/2030) - 12/2044	Plan 10/2024 für 2025	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. Q1/2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 18):</b>  <b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Der Aufstellungsbeschluss wurde in 03/2024 erteilt. Das Verfahren wurde in 07/2024 gestartet.
				Stand 02/2025	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. Q2/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Vergabeverfahren läuft.
				Stand 05/2025	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Vergabeentscheidung: Sondersitzungsblock 2025
				Stand 08/2025	07/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vs. Q3/2025	<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Verfahren läuft; Angebotsfrist letztverbindliche Angebote: 18.08.2025



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
19	S (S1)	Rhein-Ruhr-Express, Teilnetz B	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>RE2</b> Düsseldorf - Essen - Münster - Osnabrück <b>RE3</b> Düsseldorf - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm <b>RE7</b> Krefeld - Köln - Wuppertal - Hamm - Münster - Rheine <b>RE42</b> Mönchengladbach - Krefeld - Essen - Münster (12/2030 bis 12/2045)	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q1/ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q4/2025	<b>Übertrag aus JVP 2024 (lfd. Nr. 19):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, go.Rheinland, LNVG, SPNV-Nord Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet (Drucksachenummer: S/X/2024/0815).
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q1/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Der Aufstellungsbeschluss wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erteilt (Drucksache: S/X/2024/0815).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/ 2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q1/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 2. Quartal 2025.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	06/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q2/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Das Vergabeverfahren läuft.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
20	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz C S7/RE47	Ausschreibung der SPNV-Linien <b>S7</b> Wuppertal - Remscheid - Solingen - Düsseldorf - ggf. weiter <b>RE47</b> Wuppertal - Remscheid - Solingen - Düsseldorf - ggf. weiter  (ab 12/2031 - offen)	Plan 10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 20):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Federführer/beteiligte AT: VRR
				Stand 02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024)
				Stand 05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Start des Vergabeverfahrens: vsl. Ende 2025.
				Stand 08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Der Start des Vergabeverfahrens ist für 2026 vorgesehen.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
21	S (S1)	Regiobahn (S28)	Vergabe der SPNV-Linie <b>S28</b> Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Mettmann - Wuppertal  (12/2026 - 12/2031)	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 31):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Inhouse-Vergabe</b> Federführer/beteiligte AT: VRR Zugkm p.a. VRR: 1,7 Mio. Vergabe der Linie S28 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages. Beistellung Flirt3XL-Fahrzeuge von Stadler nach NRW-RRX-Modell; Voraussetzung: Fertigstellung Elektrifizierung der Außenäste. Der Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet.	
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Inhouse-Vergabe</b> Der Aufstellungsbeschluss wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erteilt (Drucksache: S/X/2024/0827).
				Stand	05/2025	04/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Inhouse-Vergabe</b> Vergabeverfahren läuft. Vergabe: vsl. im Juli 2025
				Stand	08/2025	04/2025	07/2025		<b>Vergabeverfahren:</b> <b>Inhouse-Vergabe</b> Der Auftrag wurde am 22.07.2025 an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
22	S (S1)	Beschaffung Fahrzeuge und Personal für SEV-Verkehre im SPNV	Rahmenvertrag zur Beistellung einer SEV-Flotte in Verkehrsverträgen	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 35):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren</b> Der Aufstellungsbeschluss wurde in 07/2024 erteilt.	
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	vsl.12/2024			
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt		<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b>
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	vsl.03/2025			
		Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Der Aufstellungsbeschluss des Vergabeausschusses liegt bereits vor. Die Freigabe durch den Betriebsausschuss wird im Sitzungsblock Juni 2025 erwartet (Vorlage: S/X/2025/0915).			
			<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	vsl.05/2025					
		Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Der Aufstellungsbeschluss des Vergabeausschusses liegt bereits vor. Die Freigabe durch den Betriebsausschuss wurde im Sitzungsblock Juni 2025 erteilt (Vorlage: S/X/2025/0915). Das Verfahren soll in Kürze starten.			
			<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	vsl.08/2025					



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
23	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 21):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.
				Stand 02/2025 sowie Stand 05/2025 sowie Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	---	---	Das Vorhaben entfällt in dieser Form. Nach aktuellem Planungsstand bietet der Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber einer linienspezifischen/netzbezogenen technischen Begleitung von Vergabeverfahren.  <b>Vorgang abgeschlossen.</b>



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
24	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen der Linie S5/S8	Ausschreibung für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen der Linien S5/S8  <u>Hinweis zur Planänderung gegenüber dem letzten Sitzungsblock:</u> Es ist kein netzübergreifender Rahmenvertrag mehr vorgesehen.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 22):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. 03/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q3/2025	Nach aktuellem Planungsstand bietet der ursprünglich vorgesehene Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber eines linienspezifischen/netzbezogenen technischen Controllings zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen. Es soll daher nun zunächst eine Ausschreibung für das konkrete Netz der SPNV-Linien S5/S8 erfolgen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Das Verfahren ist noch nicht gestartet, weil es bei der Ausschreibung des SPNV-Vergabeverfahrens S5/S8 zu Verzögerungen kommt.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
25	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 23):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q3/Q42025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
26	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan	10/2024 für 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 24):</b>  <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).
				Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vsl. Q3/Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).



**Jahresvergabepplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
27	S (S3)	<p><b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR Faln-EB):  Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch</p>	<p>Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch</p>	<p>Plan 10/2024 für 2025</p> <p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b></p>	<p>noch offen, Verfahren noch nicht gestartet</p>	<p>noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt</p>	<p><b>Übertrag aus JVP 2024 (Ifd. Nr. 25):</b></p> <p><b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.</p>
				<p>Stand 02/2025 sowie Stand 05/2025 sowie Stand 08/2025</p> <p><b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b></p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>Das Vorhaben entfällt in dieser Form. Nach aktuellem Planungsstand bietet der Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber konkreter bedarfsbezogener Vergaben zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch.</p> <p><b>Vorgang abgeschlossen.</b></p>

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
28 Neu	M	Rahmenvereinbarung Online-Mediaagentur 2027-2029	Rahmenvereinbarung für den Abruf von diversen Online-Media-Leistungen	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 12/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 06/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die aktuelle Rahmenvereinbarung endet Mitte 2026. Daher ist ab Mitte 2026 eine neue Vereinbarung erforderlich. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 12/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 06/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0921).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 01/2026	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 06/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0921). Das Vergabeverfahren soll Anfang 2026 starten.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
29 Neu	UK	VRR Website - Pflegevertrag 2026 bis 2028	Vertrag über Support, Wartung und Pflege der VRR Website	Plan	10/2024 für 2025	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.	
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>				
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Der aktuelle Pflegevertrag endet zum 31.12.2025. Daher ist ab 01.01.2026 ein neuer Vertrag zu schließen. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).	
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>				
			Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0922).		
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>					
			Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0922). Aktuell werden die Verfahrensunterlagen erarbeitet. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt in Kürze.		
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>					



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
30 Neu	M / I	Kundenbindung/CRM-Tool 2025-2027	Integration eines CRM-Tools in die VRR App zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, wie eine verstärkte Kundenbindung durch individuell zugeschnittene ergänzende Informationen zu Fahrtverbindungen, Baustellen und Ticketangeboten	Plan 10/2024 für 2025	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>			
				Stand 02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0873).
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>			
Stand 05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0873). Derzeit erfolgt die Finalisierung der Vergabeunterlagen (u.a. Leistungsbeschreibung).				
<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>							
Stand 08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0873). Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.				
<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>							



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
31 Neu	IKT	Rahmenvertrag für das Auswerte-Analyse-System	Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Weiterentwicklungen, Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Zuwendungen gem. §12 ÖPNVG NRW sind bewilligt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0874).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Zuwendungen gem. §12 ÖPNVG NRW sind bewilligt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0874).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
32 Neu	D	KCD-Rahmenvertrag 2026-2028 (vsl. 3 Lose)  BV25165 Los 1 - Technik  BV25166 Los 2 - Marketing/ Kommunikation  BV25167 Los 3 - Managementberatung Digitalisierung	Abschluss eines neuen Rahmenvertrages für Beratungs- und Unterstützungsleistungen für das KCD im Zusammenhang mit den Themenfeldern: Technologie, Vertriebs- u. Informationssysteme, Digitalisierung, Marketing- u. Kommunikation sowie Managementberatung für weitere Digitalisierungsprojekte	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 07/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 12/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 07/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 12/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0923).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 09/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 12/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0923). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. Kick-Off-Gespräch ist am 17.07.2025 erfolgt.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
33 Neu	D	On-Demand Ridepooling NRW - Stakeholder-Kommunikation	Ausschreibungsgegenstand ist eine Rahmenvereinbarung über die landesweite Stakeholder-Kommunikation im Zusammenhang mit dem Projekt "On-Demand-Ridepooling NRW"	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 04/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 06/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0875).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 05/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 07/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0875). Derzeit sind die Ausschreibungsunterlagen in Erarbeitung und Abstimmung.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	07/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 09/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0875). Das Vergabeverfahren wurde am 22.07.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 28.08.2025



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
34 Neu	D	On-Demand Ridepooling NRW - Begleitforschung	Ausschreibungsgegenstand ist eine Begleitforschung, die die Projekte auf der On-Demand Ridepooling Plattform NRW wissenschaftlich begleitet und evaluiert	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 07/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0924).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0924). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)		
35 Neu	D	On-Demand Ridepooling NRW - Strategisch-Technisches Rahmenberatungsmandat	Ausschreibungsgegenstand ist ein Rahmenvertrag für die strategisch-technische Projektunterstützung im Zusammenhang mit dem Projekt „On-Demand Ridepooling NRW“	Plan	10/2024 für 2025	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.	
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>				
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 09/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).	
					<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>				
			Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 09/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).		
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>					
			Stand	08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 09/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0965).		
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>					



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
36 Neu	O3/F3	Digitalisierung P&R-Anlagen	Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung zur Umsetzung von diversen Maßnahmen zur Digitalisierung von Park&Ride-Anlagen. Dazu gehören Detektionssysteme, wie die Boden-Sensorik, und Videokameras, welche zur Erfassung der Auslastung von P+R-Anlagen dienen.	Plan	10/2024 für 2025	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				Stand	02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Geplant ist eine gemeinsame Ausschreibung von go.Rheinland und dem VRR zur Digitalisierung von P&R-Anlagen. Federführerin: go.Rheinland. Mithilfe einer Rahmenvereinbarung soll den Kommunen und Verkehrsbetrieben ein einfacher Zugang zu der Ausstattungstechnik ermöglicht werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0876).
				Stand	05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0876). Aktuell werden die Verfahrensunterlagen abgestimmt.
				Stand	08/2025	06/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0876). Go.Rheinland (Federführerin) hat die öffentliche Bekanntmachung über das Deutsche Vergabeportal gestartet. Zwischenzeitlich wurde ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Rheinland eingereicht. Die finale Entscheidung der Vergabekammer wird in etwa 8 Wochen erwartet.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
37 Neu	F3	Mobilstationsoffensive	Ausschreibung einer oder mehrerer Rahmenvereinbarung/en zur Unterstützung der Kommunen u. Verkehrsunternehmen beim Auf- u. Ausbau von Mobilstationen in vsl. 3 Losen. Hierbei geht es um die vereinfachte Beschaffung von diversen Ausstattungselementen, wie Stelen, Hinweisschildern, Radboxen, ggf. Fahrgastunterständen.	Plan 10/2024 für 2025	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>			
				Stand 02/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Geplant ist eine gemeinsame Ausschreibung des VRR und der Kommunen/Verkehrsunternehmen zum Auf- u. Ausbau von Mobilstationen. Federführer: VRR. Mithilfe einer Rahmenvereinbarung soll den Kommunen und Verkehrsbetrieben ein einfacher Zugang zu der Ausstattungselementen ermöglicht werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0877).
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>			
				Stand 05/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für vrs. 3 Lose</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0877). Das Vergabeverfahren soll vsl. im 2. Quartal 2025 starten. Geplanter Leistungszeitraum: 2026 bis 2030.
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	vs. Q2/2025	vs. Q3 oder Q4 2025	
				Stand 08/2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für vrs. 3 Lose</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0877). Das Vergabeverfahren soll vsl. im 3. Quartal 2025 starten. Geplanter Leistungszeitraum: 2026 bis 2030.
				<b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	vs. Q3/2025	vs. Q4/2025	

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
38 Neu	O3/F3	Planungsleistungen zum Ausbau barrierefreier Haltestellen	Ausschreibung einer bzw. mehrerer Rahmenvereinbarung/en in einer Auftragbergemeinschaft mit Kommunen zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung des Ausbaus von rd. 500 barrierefreien Haltestellen	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen, vsl. Offenes Verfahren</b> Die Federführung für das Vergabeverfahren bietet die VRR AöR in Form einer <b>Auftragbergemeinschaft</b> mit den interessierten Kommunen an. Die jeweils verbindlichen Aufträge mit dem/den Planungsbüro/s (in Form von Einzelabrufen aus der Rahmenvereinbarung) werden - je nach HOAI-Leistungsphase und Budegtverantwortung - durch die jeweils betroffene Kommune bzw. die VRR AöR erteilt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q4/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q1/2026	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Kein neuer Sachstand. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0966).



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
39 Neu	D	On-Demand Evaluationsplattform - OD-Benchmarking	Auf- und Ausbau sowie Betrieb einer OD-Evaluationsplattform einschließlich Supportleistungen bis Ende 2029. Die Plattform soll auf einen Branchenstandard für die Evaluation von On-Demand-Verkehren (ODV) hinwirken, qualifizierte Vergleiche ermöglichen, benötigte Datengrundlagen liefern und Entwicklungs- sowie Optimierungspotenziale aufzeigen.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> Die Vergabe soll durch die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) in Form einer <b>öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit</b> mit den Kooperationspartnern: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), Münchener Verkehrs- u. Tarifverbund GmbH (MVV), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), als assoziierter Partner, erfolgen. Die Kooperationspartner sollen sich zu gleichen Anteilen an den Kosten beteiligen. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Der Kooperationsvertrag befindet sich in Abstimmung.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit</b> Der Kooperationsvertrag befindet sich aktuell in der finalen Abstimmung. Im Übrigen kein neuer Sachstand. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
40 Neu	KCS	Sicherheitskräfte im ÖPV - IHK	Ausbildung von Sicherheitskräften im ÖPV im Rahmen eines Pilotprojektes zur Erstellung und Etablierung einer NRW-branchenweit abgestimmten Zertifizierung zur "Sicherheitskraft im ÖPV (SiK-ÖPV)". Hierzu gehört u.a. der Erwerb des hoheitlichen Abschlusses "Sachkundeprüfung und Unterrichtsverfahren im Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO" (IHK).	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	05/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vgl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b> Das Projekt "Sicherheitskraft im ÖPV (SiK - ÖPV)" soll gemeinsam durch die go.Rheinland GmbH, dem Zweckverband NWL und dem Kompetenzzentrum Sicherheit (KCS) umgesetzt werden. Die Zertifizierung soll über die IHK und zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes mit rd. 30 Sicherheitskräften erprobt werden. Im Anschluss daran soll ein externer und unabhängiger Dienstleister beauftragt werden, eine Evaluation durchzuführen. Die Maßnahme wird über Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW gefördert. Angebotsfrist: bis 23.05.2025 Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	05/2025	06/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Der Auftrag wurde nach entsprechender Zustimmung durch den Vorstand der VRR AöR (Beschlussvorlage vom 06.06.2025 im schriftlichen Umlaufverfahren) am 16.06.2025 an die IHK Nord Westfalen, Münster, erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
41 Neu	IKT	OnDemand-Mobilität in Mobilitätsplattformen  ODIN-MP MIP  ODIN-MP EFA/DIVA  ODIN-MP Anbieter	Ziel von ODIN-MP ist die Konzeption und Entwicklung eines anbieterübergreifenden OnDemand-Adapters, der bundesweit einsetzbar ist. Daten bestehender Software-Systeme sollen über Schnittstellen des Adapters aggregiert und standardisiert werden. Über diesen Adapter kommunizieren künftig On-Demand-Systeme und Mobilitätsplattformen im gesamten Bundesgebiet. Der VRR plant außerdem in diesem Zuge eine Vergabe an einen Anbieter von OnDemand-Verkehren, der sowohl in der Konzeptions- als auch in der Umsetzungsphase seine Expertise einbringen und eine Testanbindung realisieren wird.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren (in 3 Losen): Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b> Die Realisierung des Gesamtprojektes erfolgt in Kooperation der VRR AöR mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft (rms), der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), der Hacon Ingenieurgesellschaft mbH (Hacon), der IVU Traffic Technologies AG (IVU), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt r.V. (DLR) sowie der BLIC GmbH (BLIC), die hierzu einen entsprechenden Förderantrag eingereicht haben. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Die Maßnahme wird zu 50% über Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt gefördert. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	07/2025	08/2025	<p><b>Vergabeverfahren (in 3 Losen):</b>  <b>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b>                      Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Die Veröffentlichung über den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr ist am 02.07.2025 für ODIN-MP MIP und ODIN-MP EFA/DIVA erfolgt. Die Angebote sind form- und fristgerecht eingegangen.                      Der Auftrag ODIN-MP MIP wurde nach entsprechendem Beschluss des Vorstandes vom 12./13.08.2025 am 14.08.2025 an die Fa. Adesso SE, Dortmund, erteilt.                      Der Auftrag ODIN-MP EFA/DIVA wurde nach entsprechendem Beschluss des Vorstandes vom 12./13.08.2025 am 14.08.2025 an die Fa. Mentz GmbH, München, erteilt.  <b>Die beiden Vorgänge sind damit abgeschlossen.</b></p>



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
42 Neu	M	eTicket PVmanager - (((eticore	Der eTicket PVmanager, über den elektronische Tickets erfasst und gemeldet werden, wird aufgrund einer Versionsänderung auf eine Kernapplikationsversion mit der Bezeichnung ((etiCORE nicht mehr für diese neue Version nutzbar sein. Daher ist es erforderlich, eine neue Version zu beschaffen. Das System wird von mehreren Partnernverbänden in Deutschland genutzt.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Vergabe im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit</b> Die Software-Beschaffung soll zentral über die ETS (E-Ticket-Service-Gesellschaft) unter Beachtung des Vergaberechts erfolgen. Die ETS wird somit Auftraggeberin. Alle Gesellschafter der ETS (u.a. auch der VRR) werden über eine KoopVB die Zusammenarbeit und Finanzierungsbeitrag regeln. Aktuell werden die Absichtserklärungen für die Beteiligten und der Kooperationsvertrag vorbereitet. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock Sept. 2025	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Geplantes Vergabeverfahren:</b> <b>Vergabe im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Die Software-Beschaffung soll zentral über die ETS (E-Ticket-Service-Gesellschaft) unter Beachtung des Vergaberechts erfolgen. Die ETS wird somit Auftraggeberin. Alle Gesellschafter der ETS (u.a. auch der VRR) werden über eine KoopVB die Zusammenarbeit und Finanzierungsbeteiligung regeln. Aktuell werden die Absichtserklärungen für die Beteiligten und der Kooperationsvertrag vorbereitet.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
43 Neu	M	Tarifberatung 2025-2027	Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Beratungsleistungen in den Jahren 2025 bis 2027 mit dem Fokus auf eine strategisch/wirtschaftlich ausgerichtete und zukunftsorientierte Tarif- und Vertriebsstruktur im VRR und seinem politischen Umfeld	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vs. Q2/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vs. Q3/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b> Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde am 20.05.2025 erteilt. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	08/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vs. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b> Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde am 20.05.2025 erteilt. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Verfahren ist am 11.08.2025 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Die Frist zur Abgabe der Teilnahmeanträge endet am 27.08.2025.



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
44 Neu	ZNM	Folgegutachten Radstationen	Auf Basis des Gutachtens "Neustrukturierung der Radstationen in NRW" soll eine Folgeausschreibung zur Beauftragung eines Dienstleisters durchgeführt werden, der die darin beschriebenen Arbeiten übernimmt. Die Laufzeit beträgt ca. 3 Jahre.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahrens: vrs. Nicht Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0925).
				Stand 08/2025  <b>Vorlage: Sitzungsblock Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahrens: vrs. Nicht Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0925). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
45 Neu	F3	Standardisierte Bewertung Kapak	Für den Einsatz der neuen Fahrzeuge der S-Bahn-Rheinland müssen insgesamt 20 Bahnsteige im VRR-Raum auf eine Nutzlänge von 150 Metern im Rahmen der „Kapazitätserweiterung Köln“ (Kapak) ausgebaut werden. Da der Ausbau über Bundesmittel aus dem GVFG finanziert werden sollen, ist hierfür eine Standardisierte Bewertung der Maßnahmen erforderlich.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
46 Neu	F3	Standardisierte Bewertung Langendreer	Um den zukünftig geplanten 15-Minuten-Takt des RRX zwischen Essen und Dortmund umsetzen zu können, müssen zwei anderen Linien (RE16 und RB40) von der Fernverkehrsstrasse zwischen Bochum und Dortmund auf die S-Bahn-Trasse verlagert werden. Hierzu ist ein Umbau der Schieneninfrastruktur - unter anderem im Bereich Bochum-Langendreer in Form einer zweiten Verbindungskurve - notwendig. Da unter anderem die Baukosten über Bundesmittel aus dem GVFG finanziert werden sollen, ist hierfür eine Standardisierte Bewertung der Maßnahmen erforderlich.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. Q3/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q4/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b> Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 18.08.2025

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
47 Neu	M2 D (KCD)	Digitale Kooperationsplattform 2026 - 2028	Das KCD und die Abteilung Marketing schreiben eine digitale Kooperationsplattform gemeinsam aus. Ziel beider Organisationseinheiten ist es, Informationen direkt abrufbar zu machen, Akteure zu vernetzen, ein Wissensmanagement auszubauen und damit Prozesse der Zusammenarbeit zu verschlanken. Für den VRR bedeutet dies die Überführung des bereits seit 2002 eingesetzten Extranets „VRR Campus“ in eine zeitgemäße Lösung. Hiervon profitieren auch alle anderen, den VRR Campus nutzenden Abteilungen. Für das KCD wird dadurch die digitale Vernetzung aller Landesakteure erleichtert und optimiert.	Plan 10/2024 für 2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.
				Stand 02/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>März/April 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.
				Stand 05/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Juni 2025</b>	keine Angabe	keine Angabe	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.
				Stand 08/2025  <b>Vorlage:</b> Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b>	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vsl. 09/2025	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 12/2025	<b>Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Offenes Verfahren</b> Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0967). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung.