



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)  | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|-----|--|--|--|---|---|--|
| 1        | IKT | Auslastungs-<br>informationen in die<br>Auskunftssysteme NRW<br><br><b>Stufe 1</b><br>Systemarchitektur<br>BV22118 (R30)<br><br><b>Stufe 2</b><br>Anpassungsarbeiten<br>Nutzeroberflächen<br><b>entfällt</b><br><br><b>Stufe 3</b><br>Einbindung weiterer<br>Datenquellen<br>BV24189 (R30) | Integration von<br>Auslastungsinformationen<br>Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs-<br>bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV<br>in die Auskunftssysteme NRW | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>                                   | <b>Stufe 1</b><br>10/2022<br><br><b>Stufe 3</b><br>07/2024<br><br><b>Stufe 2</b><br>noch offen<br>vsl.<br>04/2025 | <b>Stufe 1</b><br>12/2022<br><br><b>Stufe 3</b><br>08/2024<br><br><b>Stufe 2</b><br>noch offen<br>vsl.<br>06/2025 | <b><u>Die Stufen 1 und 3 wurden bereits abgeschlossen:</u></b><br><b>Stufe 1: Systemarchitektur</b><br><b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH.<br><b>Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen</b><br><b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Auftrag erteilt am 28.08.2024 an die Fa. Cosmo Consult Data & Analytics, Würzburg<br><br><b><u>Die Stufe 2 soll in 2025 umgesetzt werden:</u></b><br><b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App, vsl. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> an den Hersteller der App, ggf. in Form eines Rahmenvertrages. Änderungsantrag mit inhaltlichen Anpassungen u. Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 12/2025 bewilligt. |
|          |     |  |  | Stand 02/2025 sowie<br>Stand 05/2025 sowie<br>Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> | <b>Stufe 2</b><br>entfällt  | <b>Stufe 2</b><br>entfällt  | <b>Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App,</b><br>Die Maßnahmen der Stufen 1 und 3 wurden erfolgreich abgeschlossen. Die zunächst angedachte Stufe 2 wird nicht mehr umgesetzt. Gründe: Im aktuellen Ausbaustand der Auslastungsinformation sind keine Anpassungsarbeiten mehr an der APP erforderlich.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>  |

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025



| Lfd. Nr. | FA      | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)                  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|---------|--|--|---|------------------------------|--|---|--|
| 2        | O       | Anspruchserhebungen im SPNV u. ÖSPV<br><br><b>Los 1 (ÖSPV West)</b><br>BV25045 (R33)<br><br><b>Los 2 (ÖSPV - Ost)</b><br>BV25046 (R33)<br><br><b>Los 3 (ÖSPV - Süd)</b><br>BV25047 (R33)<br><br><b>Los 4 (SPNV)</b><br>BV25050 (R33) | Erhebung SPNV und ÖSPV im Rahmen der Einnahmenaufteilung 2026 bis 2030 | Plan  | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b><br>Im AK "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wurde am 01.02.2024 entschieden, dass das Vergabeverfahren mit dem ursprünglich für 2024 vorgesehen Start auf 2025 verschoben werden soll. Vertragslaufzeit: ab vsl. 10/2025 bis vsl. 05/2027  |
|          |         |  |  |   |                              | vsf.                                       | vsf.  |  |
|          |         |  |  | Stand   | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Erhebung zur Einnahmenaufteilung (Start: 01/2026) ersetzt die bisher von den Unternehmen durchgeführten Fremdnutzererhebungen und die vom VRR vergebenen Erhebungen im Anspruchsverfahren ÖSPV und SPNV. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0872). |
|          |         |  |  |   |                              | vsf.                                       | vsf.  |  |
|          |         |  |  | Stand   | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0872). Das Verfahren (mit insgesamt 3 bis ggf. auch 4 Losen) soll planmäßig im 2. Quartal 2025 starten.   |
|          |         |  |  |   |                              | vsf.                                       | vsf.  |  |
| Stand    | 08/2025 | 07/2025  | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                                 | <b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b><br>Das Verfahren mit insgesamt 4 Losen ist am 01.07.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 05.08.2025. Aktuell erfolgt die Auswertung der Angebote.   |                              |  |   |  |
|          |         |  | vsf.   |   |                              |  |   |  |
| Stand    | 10/2025 | 07/2025  | Vergabe:   | <b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b><br>Der Auftrag wurde an die Firmen PTV Transport Consult GmbH (Los 1), kobra Nahverkehrsservice GmbH (Los 2) und econex verkehrsconsult gmbh (Los 3 und 4) erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b> |                              |  |   |  |
|          |         |  | 09/2025  |   |                              |  |   |  |
|          |         |  |  |   |                              |  |   |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)           | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 3        | D  | Datenbank Berechtigungsmanagement<br><br><b>entfällt</b> | Zum freien digitalen Verkauf von Tickets mit bestimmten Ermäßigungen (z.B. Sozialticket) soll eine Datenbank mit Webanwendungen und API für hoheitliche Stellen, Arbeitgeber etc. sowie Verkehrsunternehmen entwickelt werden. | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>                                   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt | <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b><br>Das Konzept wurde Ende 2023 entwickelt. Aktuell ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Das Verfahren wird daher erst starten, wenn die finanziellen Voraussetzungen vorliegen. |
|          |    |  |  | Stand 02/2025 sowie<br>Stand 05/2025 sowie<br>Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> | entfällt                                   | entfällt                               | Da die finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnahme auch für 2025 nicht vorliegen, entfällt das Vorhaben.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)           | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|----|---|--|--|--|--|--|
| 4        | D  | Automatisierte Bescheiderkennung<br><br><b>entfällt</b> | Zum freien digitalen Verkauf von Soialtickets soll ein Service auf KI-Basis entwickelt werden, der Bescheide von Sozial- und Ausländerämtern, Arbeitsagenturen etc. sowie Trägerkarten für Monatsmarken Sozialticket erkennt. Nach Erkennung soll ein Sozialticket in einer App frei verkauft werden können. | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>                                   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt | <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b><br>Das Konzept wurde Ende 2023 entwickelt. Aktuell ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Das Verfahren wird daher erst starten, wenn die finanziellen Voraussetzungen vorliegen. |
|          |    |   |  | Stand 02/2025 sowie<br>Stand 05/2025 sowie<br>Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> | entfällt                                   | entfällt                               | Da die finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnahme auch für 2025 nicht vorliegen, entfällt das Vorhaben.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                    | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)       |  |
|----------|----|---|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 5        | D  | Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems:<br><b>On-Demand Plattform NRW</b><br><br>BV24040 (R32) | Herstellung, Lieferung und Betrieb einer landesweiten mandantenfähigen On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet,<br><br>vsl. Q4/2024 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Ende Q2/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erwartet (Drucksache: R/X/2024/821).  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | 01/2025   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Ende Q2/2025 | <b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Verfahren wurde am 16.01.2025 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Ende der Teilnahmefrist: 19.02.2025  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | 01/2025   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Ende Q2/2025 | <b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/821). Die Frist für den Eingang der letztverbindlichen Angebote endet am 02.06.2025.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | 01/2025   | 08/2025   | <b>Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Sitzungsblock November/Dezember 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/821). Die Angebote wurden geprüft und bewertet. Der Vorstand hat der Vergabe in 07/2025 zugestimmt. Der Auftrag wurde am 06.08.2025 an die Fa. Via Technologies Europe B.V. erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b> |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|----|---|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 6        | M  | Rahmenvereinbarung Fahrzeugwerbung<br><br>BV25043 (R33) | Produktion und Anbringung sowie die anschließende Entfernung von Fahrzeugwerbung, wie Traffic-Boards sowie die Produktion und Lieferung von diversen Aufklebern und Roll Ups | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b><br>Die aktuelle Rahmenvereinbarung läuft Ende 2025 aus. Ab 2026 ist eine neue Rahmenvereinbarung zu schließen.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0871).   |
|          |    |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0871). Das Verfahren soll planmäßig im 2. Quartal 2025 starten.              |
|          |    |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | 08/2028   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0871). Das Verfahren wurde am 01.08.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 02.09.2025 |
|          |    |   |  | Stand                                    | 10/2025                      | 08/2028   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025).  |

## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025



| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)              | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|----|---|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 7        | M  | Rahmenvereinbarung SPNV-Vermarktung<br><br>BV25042 (n.o.) | Konzeption, Planung und Umsetzung der SPNV-Kommunikationsmaßnahmen | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b><br>Die aktuelle Rahmenvereinbarung läuft Ende 2025 aus. Es besteht noch die Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Es muss noch entschieden werden, ob die Verlängerung genutzt werden soll.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0870).   |
|          |    |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q1/2026 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q3/2026    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0870). Es wurde zwischenzeitlich entschieden, zunächst die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption für 1 Jahr zu nutzen. Das neue Verfahren soll daher nun erst im Frühjahr 2026 gestartet werden. |
|          |    |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q1/2026 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q3/2026    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Es wurde zwischenzeitlich entschieden, zunächst die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption für 1 Jahr zu nutzen. Das neue Verfahren soll daher nun erst im Frühjahr 2026 gestartet werden.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q1/2026 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q3/2026    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025).   |





**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                                   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |
|----------|-----------|---|---|--|------------------------------|--|---|---|
| 9        | I<br>(13) | Kundendialogsystem (2)<br>BV25011 (R30) | Neue Kundendialogsoftware zur Ablösung bestehender Systeme und Integration der Kundendialogkanäle | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 10/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: noch offen</b><br>Das Verfahren "Kundendialogsystem" wurde ursprünglich bereits in 2024 gestartet (vgl. lfd. Nr. 7 JVP 2024). Das Verfahren musste allerdings mit Beschluss des Vorstandes in 08/2024 aufgehoben werden, da keine wertbaren Angebote vorlagen. In 2025 soll eine erneute Ausschreibung mit geändertem Leistungskatalog erfolgen.                                  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 10/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Öffentliche Ausschreibung</b><br>Im Zuge der Erarbeitung eines neuen Leistungskataloges für die geplante Ausschreibung wird der Auftragswert für einen 4-jährigen Vertrag nun deutlich unter dem EU-Schwellenwert liegen. Somit bedarf das Verfahren keiner erneuten Zustimmung des Vergabeausschusses.  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 10/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: vrs. Öffentliche Ausschreibung</b><br>Hierbei handelt es sich um Ausschreibungen von Lizenzen für eine 4-jährige Vertragslaufzeit, welche von verschiedenen Anbietern implementiert werden sollen. Der Start des/der Verfahren ist für das 2. Quartal 2025 vorgesehen.  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 08/2025                      | 05/2025  | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 10/2025    | <b>Art des Vergabeverfahrens: Öffentliche Ausschreibung</b><br>Der Start der Ausschreibung für Lizenzen Thinkowl - OwlDesk Enterprise ist am 12.05.2025 erfolgt. Ende Angebotsfrist: 30.06.2025. Der Vertrag soll ab dem 01.01.2026 gelten u. die derzeitigen Systeme nach einem Parallelbetrieb zur Implementierung, Schulung und Datenübernahme nach drei Monaten ablösen. Der Auftrag wird in Kürze erteilt. |
|          |           |   |   | Stand                                    | 10/2025                      | 05/2025  | Vergabe: 08/2025  | <b>Art des Vergabeverfahrens: Öffentliche Ausschreibung</b><br>Auftrag ist an die Fa. Star Systems GmbH, Böblingen erteilt worden.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                        | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|--|---|--|------------------------------|---|---|--|
| 10       | S<br>(S4) | Reaktivierung<br>Neukirchen-Vluyn<br>(Leistungsphasen<br>1 und 2 HOAI)<br><br>BV23139 (n.o.) | Grundlagenermittlung und<br>Vorplanung nach den HOAI-<br>Leistungsphasen 1 und 2 zur<br>Reaktivierung des<br>Schienenpersonennahverkehrs<br>zwischen Neukirchen-Vluyn und<br>Moers Bf (Niederrheinbahn<br>Neukirchen-Vluyn-Moers) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag.<br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des<br>Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des<br>Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602).<br>Der Start des Verfahrens kann vsl. erst in 2025 erfolgen, da die<br>Abstimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind. |
|          |           |  |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock<br>Nov./Dez. 2024).   |
|          |           |  |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Eine Anfrage beim Fördergeber ist erfolgt, die Fördermittel und<br>die Grundlagenermittlung zunächst nur auf ein entscheidendes<br>Überwerfungsbauwerk zu beschränken. Die Antwort steht noch<br>aus.  |
|          |           |  |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni<br>2025)  |
|          |           |  |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept.<br>2025)   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)          |   |
|----------|-----------|---|---|--|------------------------------|--|--|---|
| 11       | S<br>(S4) | Ratinger Weststrecke<br>(Leistungsphasen<br>1 und 2 HOAI)<br><br>BV24022 (n.o.) | Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den geplanten Ausbau der Ratinger Weststrecke für den SPNV. Die Ratinger Weststrecke ist eine Bahnstrecke der DB Netz AG zw. Duisburg und Düsseldorf, die aktuell ausschließlich dem Güterverkehr dient. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>2024    | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Verhandlungsverfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0486). Der Start des Verfahrens wird noch in 2024 angestrebt. Die Vergabe wird vsl. erst in 2025 erfolgen. Nach aktuellem Planungsstand wird vsl. zunächst eine Planungsvereinbarung zur HOAI Leistungsphase 1 mit einigen Inhalten der Leistungsphase 2 abgeschlossen werden (HOAI 1+). |
|          |           |   |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q1/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren</b><br>Der Start des Vergabeverfahrens konnte in 2024 nicht mehr erfolgen. Ansonsten noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren</b><br>Aktuell finden Vorabstimmungen zwischen dem VRR und der DB InfraGo zum Abschluss der Planungsvereinbarung statt. Der Abschluss wird für Anfang des 3. Quartals 2025 angestrebt.  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni 2025)  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Art des Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Verhandlungsverfahren</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025)   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                        | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)  | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)              |   |
|----------|-----------|------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| 12       | S<br>(S4) | Walsumbahn<br>BV24228 (n.o.) | Planung der Leistungsphase 1 und optional der Leistungsphase 2 gemäß HOAI für die Reaktivierung der Walsumbahn für den SPNV | Plan                                     | 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b> | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q1/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Offens Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2024 erteilt (Drucksache: R/X/2024/0777).<br>Der Start des Verfahrens wird vsl. erst im 1. Quartal 2025 erfolgen. In 11/2024 werden noch Abstimmungsgespräche mit den Anrainerkommunen stattfinden. |
|          |           |                              |   | Stand                                    | 02/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b>         | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q1/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).  |
|          |           |                              |   | Stand                                    | 05/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>               | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Aktuell finden Vorabstimmungen zwischen dem VRR und der DB InfraGO zu Bestandteilen der Leistungsphase 1 (HOAI) statt, die nur durch die DB InfraGo erbracht werden können.  |
|          |           |                              |   | Stand                                    | 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b>              | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 05/2025 (Sitzungsblock Juni 2025)   |
|          |           |                              |   | Stand                                    | 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>               | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025)  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                                    | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|--|---|--|------------------------------|--|---|--|
| 13       | S<br>(S1) | Niederrhein-Münsterland-Netz, Teilnetz 1 | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>RE10</b><br>Kleve-Geldern-Krefeld-D<br><b>RB37</b><br>Geldern-Krefeld-Neuss<br><br>(ab 12/2028 - 12/2038) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Federführer/beteiligte AT: VRR<br>Aufstellungsbeschluss vsl. Frühjahr/Sommer 2025, Betriebsaufnahme gestaffelt 2027 und 2028. |
|          |           |  |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).   |
|          |           |  |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 3. Quartal 2025.                                      |
|          |           |  |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Aufstellungsbeschluss für Q3/2025 vorgesehen   |
|          |           |  |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Aufstellungsbeschluss gefasst.   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                            | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                        | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)       |  |
|----------|-----------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 14       | S<br>(S1) | S-Bahn Rhein-Ruhr,<br>Teilnetz B | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>S2</b><br>Dortmund - Essen - RE<br><b>S3</b><br>Oberhausen - Hattingen<br><b>S9</b><br>Hagen - Wuppertal - Essen -<br>Haltern / Recklinghausen<br><b>RE49</b><br>Wesel - Essen - Wuppertal<br><b>RB32</b><br>Duisburg - Gelsenkirchen -<br>Dortmund<br><b>RB40</b><br>Essen - Bochum - Hagen | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt                 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des<br>Verkehrsvertrages in 12/2028<br>Federführer/beteiligte AT: VRR<br>Aufstellungsbeschluss vsl. Winter 2024/Frühjahr 2025 |
|          |           |                                  |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt                 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024<br>(Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).  |
|          |           |                                  |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt                 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 4. Quartal 2025.   |
|          |           |                                  |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt                 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Ansonsten kein neuer Sachstand.<br>Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.   |
|          |           |                                  |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt vsl.<br>Q2/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Ansonsten kein neuer Sachstand.<br>Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.   |
|          |           |                                  |  |  |                              | vsl.<br>Q4/2025                                     |   |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                       | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ) | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)     |   |
|----------|-----------|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 15       | S<br>(S1) | Netz westliches Münsterland | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>RB51</b><br>Dortmund - Coesfeld - Enschede<br><b>RB63</b><br>Münster - Coesfeld<br>(nicht im VRR)<br><b>RB64</b><br>Münster - Enschede<br>(nicht im VRR)<br><br>(Interimsvergabe) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb;</b><br>Planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge;<br>Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL, Pr. Overijssel.<br>Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet. |
|          |           |                             |   | Stand                                    | 02/2025                      | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.   |
|          |           |                             |   | Stand                                    | 05/2025                      | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Federführung: NWL<br>Das Vergabeverfahren läuft. Angebotsfrist: bis 30.05.2025. Vergabeentscheidung wird im Sitzungsblock Juni 2025 erwartet (Drucksache: S/X/2025/0914)  |
|          |           |                             |   | Stand                                    | 08/2025                      | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Federführung: NWL<br>Das Vergabeverfahren läuft. Angebotsfrist: bis 11.08.2025.   |
|          |           |                             |   | Stand                                    | 10/2025                      | 10/2024                      | Vergabe: 09/2025  | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Federführung: NWL<br>Der Auftrag wurde am 30.09.2025 an DB Regio AG erteilt. <b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                       | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)                                    | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                        | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|-----------------------------|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 16       | S<br>(S1) | Dortmund-Siegerland-Express | Ausschreibung der SPNV-Linie <b>RE34</b><br>Dortmund - Siegen<br><br>(12/2026 - 12/2040) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages.<br>Der Aufstellungsbeschluss liegt bereits vor.<br>Federführer: NWL, beteiligte AT: VRR, NWL |
|          |           |                             |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024<br>(Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).  |
|          |           |                             |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Vergabeverfahren:<br/>Offenes Verfahren</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.  |
|          |           |                             |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Vergabeverfahren:<br/>Offenes Verfahren</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.<br>Angebotsfrist: bis September 2025   |
|          |           |                             |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | Vergabe:<br>09/2025                                       | <b>Vergabeverfahren:<br/>Offenes Verfahren</b><br>Der Auftrag wurde am 30.09.2025 an die Westfalenbahn GmbH erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>  |



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel               | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)        | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ) | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)     |  |
|----------|-----------|---------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|---|--|
| 17       | S<br>(S1) | SPNV-Sonderverkehre | Ausschreibung SPNV-Sonderverkehre<br><br>(12/2025 - 12/2035) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q1/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, go.Rheinland, NWL<br>Aufstellungsbeschluss wurde in 10/2024 erteilt.<br>Das Verfahren wurde in 10/2024 gestartet.              |
|          |           |                     |  | Stand                                    | 02/2025                      | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>04/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.<br>Vergabeentscheidung: vsl. im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025  |
|          |           |                     |  | Stand                                    | 05/2025                      | 10/2024                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>06/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Vergabeentscheidung des VRR-Vergabeausschusses liegt vor.<br>Da die Entscheidung der Gremien des NWL noch ausstehen, wird der Zuschlag nach dem 23.06.2025 erwartet. |
|          |           |                     |  | Stand                                    | 08/2025                      | 10/2024                      | 06/2025   | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Auftrag wurde am 17.06.2025 an TRI Train Rental erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ) | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)              |  |
|----------|-----------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 18       | S<br>(S1) | S-Bahn Rhein-Ruhr<br>Teilnetz D<br><br>BV24194 (R33) | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>S5</b><br>Dortmund - Hagen<br><b>S8</b><br>Mönchengladbach - Düsseldorf -<br>Wuppertal - Hagen<br><b>RE41</b><br>Bochum - Recklinghausen -<br>Haltern am See | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | 07/2024                      | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q1/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Federführer/beteiligte AT: VRR<br>Der Aufstellungsbeschluss wurde in 03/2024 erteilt.<br>Das Verfahren wurde in 07/2024 gestartet. |
|          |           |  |  | Stand                                    | 02/2025                      | 07/2024                      | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.  |
|          |           |  |  | Stand                                    | 05/2025                      | 07/2024                      | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt                        | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Vergabeentscheidung: Sondersitzungsblock 2025  |
|          |           |  |  | Stand                                    | 08/2025                      | 07/2024                      | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Verfahren läuft; Angebotsfrist letztverbindliche Angebote:<br>18.08.2025   |
|          |           |  |  | Stand                                    | 10/2025                      | 07/2024                      | Vergabe:<br>09/2025  | <b>Vergabeverfahren:</b><br><b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Auftrag wurde am 16.09.2025 an die VIAS Rail GmbH erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>                      |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AÖR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                          | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 19       | S<br>(S1) | Rhein-Ruhr-Express, Teilnetz B | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>RE2</b><br>Düsseldorf - Essen - Münster - Osnabrück<br><b>RE3</b><br>Düsseldorf - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm<br><b>RE7</b><br>Krefeld - Köln - Wuppertal - Hamm - Münster - Rheine<br><b>RE42</b><br>Mönchengladbach - Krefeld - Essen - Münster<br><b>RE45</b><br>Essen - Münster<br>(12/2030 bis 12/2045) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Federführer: VRR, beteiligte AT: VRR, NWL, go.Rheinland, LNVG, SPNV-Nord<br>Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet (Drucksachennummer: S/X/2024/0815). |
|          |           |                                |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Der Aufstellungsbeschluss wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erteilt (Drucksache: S/X/2024/0815).  |
|          |           |                                |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Start des Vergabeverfahrens: vsl. im 2. Quartal 2025.  |
|          |           |                                |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt     | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.  |
|          |           |                                |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt     | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren läuft.  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel                                       | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                        | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|---|--|
| 20       | S<br>(S1) | S-Bahn Rhein-Ruhr,<br>Teilnetz C<br>S7/RE47 | Ausschreibung der SPNV-Linien<br><b>S7</b><br>Wuppertal - Remscheid - Solingen -<br>Düsseldorf - ggf. weiter<br><b>RE47</b><br>Wuppertal - Remscheid - Solingen -<br>Düsseldorf - ggf. weiter<br><br>(ab 12/2031 - offen) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Federführer/beteiligte AT: VRR  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024<br>(Sitzungsblock Nov./Dez. 2024)         |
|          |           |   |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Start des Vergabeverfahrens: vsl. Ende 2025.  |
|          |           |   |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Der Start des Vergabeverfahrens ist für 2026 vorgesehen.                                    |
|          |           |   |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt           | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Der Start des Vergabeverfahrens ist für 2026 vorgesehen.<br>Ansonsten kein neuer Sachstand. |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel           | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |
|----------|-----------|-----------------|--|--|------------------------------|--|---|---|
| 21       | S<br>(S1) | Regiobahn (S28) | Vergabe der SPNV-Linie <b>S28</b><br>Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Mettmann - Wuppertal<br><br>(12/2026 - 12/2031) | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Inhouse-Vergabe</b><br>Federführer/beteiligte AT: VRR<br>Zugkm p.a. VRR: 1,7 Mio.<br>Vergabe der Linie S28 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages. Beistellung Flirt3XL-Fahrzeuge von Stadler nach NRW-RRX-Modell; Voraussetzung: Fertigstellung Elektrifizierung der Außenäste.<br>Der Aufstellungsbeschluss wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erwartet. |
|          |           |                 |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Inhouse-Vergabe</b><br>Der Aufstellungsbeschluss wurde im Sitzungsblock Nov./Dez. 2024 erteilt (Drucksache: S/X/2024/0827).  |
|          |           |                 |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Inhouse-Vergabe</b><br>Vergabeverfahren läuft.<br>Vergabe: vsl. im Juli 2025   |
|          |           |                 |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Vergabeverfahren:<br/>Inhouse-Vergabe</b><br>Der Auftrag wurde am 22.07.2025 an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)               | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |  |  |
|----------|-----------|---|---|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 22       | S<br>(S1) | Beschaffung Fahrzeuge und Personal für SEV-Verkehre im SPNV | Rahmenvertrag zur Beistellung einer SEV-Flotte in Verkehrsverträgen | Plan   | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren</b><br>Der Aufstellungsbeschluss wurde in 07/2024 erteilt.   |  |  |
|          |           |   |   |  |                              |  | vsl.12/2024   |   |  |  |
|          |           |   |   | Stand  | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b>  |  |  |
|          |           |   |   |  |                              |  | vsl.03/2025   |   |  |  |
|          |           |   |   | Stand  | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Aufstellungsbeschluss des Vergabeausschusses liegt bereits vor. Die Freigabe durch den Betriebsausschuss wird im Sitzungsblock Juni 2025 erwartet (Vorlage: S/X/2025/0915). |  |  |
|          |           |   | vsl.05/2025   |  |                              |  |   |   |  |  |
| Stand    | 08/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet                  | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                              | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Aufstellungsbeschluss des Vergabeausschusses liegt bereits vor. Die Freigabe durch den Betriebsausschuss wurde im Sitzungsblock Juni 2025 erteilt (Vorlage: S/X/2025/0915). Das Verfahren soll in Kürze starten. |                              |  |   |   |  |  |
|          |           |   | vsl.08/2025   |  |                              |  |   |   |  |  |
| Stand    | 10/2025   | Start: 09/2025  | noch offen, Vergabe vsl. Q1/2026                                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Aufstellungsbeschluss des Vergabeausschusses liegt bereits vor. Die Freigabe durch den Betriebsausschuss wurde im Sitzungsblock Juni 2025 erteilt (Vorlage: S/X/2025/0915). Das Verfahren ist gestartet.         |                              |  |   |   |  |  |
|          |           |   | vsl. Dez. 2025  |  |                              |  |   |   |  |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                    | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)           | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|-----------|--|--|---|--|--|--|
| 23       | S<br>(S3) | <b>Nachrichtlich</b><br>(Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):<br><br>Begleitung von Vergabeverfahren | Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren | Plan 10/2024 für 2025                                       | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.   |
|          |           |  |  | Stand 02/2025 sowie<br>Stand 05/2025 sowie<br>Stand 08/2025 | ---  | ---                                    | Das Vorhaben entfällt in dieser Form. Nach aktuellem Planungsstand bietet der Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber einer linienspezifischen/netzbezogenen technischen Begleitung von Vergabeverfahren.<br><br><b>Vorgang abgeschlossen.</b> |



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |   |
|----------|-----------|--|--|--|------------------------------|--|--|---|
| 24       | S<br>(S3) | <b>Nachrichtlich</b><br>(Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):<br><br>Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen der Linie S5/S8<br><br>BV25033 (vrs. R33) | Ausschreibung für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen der Linien S5/S8<br><br><u>Hinweis zur Planänderung gegenüber dem letzten Sitzungsblock:</u><br>Es ist kein netzübergreifender Rahmenvertrag mehr vorgesehen. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet                     | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                     | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.  |
|          |           |  |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. 03/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q3/2025 | Nach aktuellem Planungsstand bietet der ursprünglich vorgesehene Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber eines linienspezifischen/netzbezogenen technischen Controllings zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen. Es soll daher nun zunächst eine Ausschreibung für das konkrete Netz der SPNV-Linien S5/S8 erfolgen. |
|          |           |  |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q42025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren ist noch nicht gestartet, weil es bei der Ausschreibung des SPNV-Vergabeverfahrens S5/S8 zu Verzögerungen kommt.   |
|          |           |  |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q42025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand.   |
|          |           |  |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q42025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand.   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                      | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)       |   |
|----------|-----------|--|--|--|------------------------------|---|---|---|
| 25       | S<br>(S3) | <b>Nachrichtlich</b><br>(Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):<br><br>Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten<br><br>BV25034 (vrs. R33) | Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet                        | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                          | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.  |
|          |           |  |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                          | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).    |
|          |           |  |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q3/Q42025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).    |
|          |           |  |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand. |
|          |           |  |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren ist noch nicht gestartet. Aktuell gibt es noch keinen neuen Sachstand. |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----------|---|---|--|------------------------------|--|---|--|
| 26       | S<br>(S3) | <b>Nachrichtlich</b><br>(Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):<br><br>Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden | Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet                           | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.                                     |
|          |           |   |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024). |
|          |           |   |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Im Übrigen kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024). |
|          |           |   |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).       |
|          |           |   |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2024 (Sitzungsblock Nov./Dez. 2024).       |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA        | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)           | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|-----------|--|--|---|--|--|---|
| 27       | S<br>(S3) | <b>Nachrichtlich</b><br>(Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):<br><br>Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch | Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock <b>Nov./Dez. 2024</b>                                   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Das Verfahren wird vsl. erst in 2025 starten.  |
|          |           |  |  | Stand 02/2025 sowie<br>Stand 05/2025 sowie<br>Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock <b>Sept. 2025</b> | ---  | ---                                    | Das Vorhaben entfällt in dieser Form. Nach aktuellem Planungsstand bietet der Abschluss eines netzübergreifenden Rahmenvertrages keine ausreichenden Vorteile gegenüber konkreter bedarfsbezogener Vergaben zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch.<br><br><b>Vorgang abgeschlossen.</b> |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA      | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)                 | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |  |
|----------|---------|--|---|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 28       | M       | Rahmenvereinbarung Online-Mediaagentur 2027-2029<br><br>BV25044 (vrs. R33) | Rahmenvereinbarung für den Abruf von diversen Online-Media-Leistungen | Plan  | 10/2024 für 2025             | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.  |  |
|          |         |  |   |   |                              | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>     |   |  |  |
|          |         |  |   | Stand   | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>12/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>06/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>noch offen</b><br>Die aktuelle Rahmenvereinbarung endet Mitte 2026. Daher ist ab Mitte 2026 eine neue Vereinbarung erforderlich. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen). |  |
|          |         |  |   |   |                              | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b>    |   |  |  |
|          |         |  |   | Stand   | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>12/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>06/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0921).   |  |
|          |         | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>                       |   |   |                              |   |   |  |  |
| Stand    | 08/2025 | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>01/2026              | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>06/2026             | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0921). Das Vergabeverfahren soll Anfang 2026 starten. |                              |   |   |  |  |
|          |         | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b>                      |   |   |                              |   |   |  |  |
| Stand    | 10/2025 | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>01/2026              | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>06/2026             | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>vrs. Offenes Verfahren</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025).   |                              |   |   |  |  |
|          |         | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>                       |   |   |                              |   |   |  |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)                 | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)             |   |  |
|----------|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| 29       | UK  | VRR Website -<br>Pflegevertrag<br>2026 bis 2028<br><br>BV25036 (R3)    | Vertrag über Support, Wartung<br>und Pflege der VRR Website           | Plan  | 10/2024 für 2025   | keine<br>Angabe  | keine<br>Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.   |  |
|          |   |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |  |   |   |  |
|          |   |  |   | Stand   | 02/2025  | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Der aktuelle Pflegevertrag endet zum 31.12.2025. Daher ist ab 01.01.2026 ein neuer Vertrag zu schließen. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen). |  |
|          |   |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |  |   |   |  |
|          |   |  |   | Stand   | 05/2025  | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0922).   |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |  |   |   |  |  |   |   |  |
| Stand    | 08/2025   | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0922). Aktuell werden die Verfahrensunterlagen erarbeitet. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt in Kürze. |  |  |   |   |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |  |   |   |  |  |   |   |  |
| Stand    | 10/2025   | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025).  |  |  |   |   |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  |  |   |   |  |  |   |   |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA    | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |
|----------|-------|---|---|--|------------------------------|---|---|---|
| 30       | M / I | Kundenbindung/CRM-Tool 2025-2027<br><br>BV25065 (R30) | Integration eines CRM-Tools in die VRR App zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, wie eine verstärkte Kundenbindung durch individuell zugeschnittene ergänzende Informationen zu Fahrtverbindungen, Baustellen und Ticketangeboten | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.   |
|          |       |   |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0873).   |
|          |       |   |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0873). Derzeit erfolgt die Finalisierung der Vergabeunterlagen (u.a. Leistungsbeschreibung). |
|          |       |   |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0873). Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.                               |
|          |       |   |   | Stand                                    | 10/2025                      | Start: 09/2025  | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren ist gestartet.   |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |  |
|----------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 31       | IKT   | Rahmenvertrag für das Auswerte-Analyse-System<br><br>BV25068 (vgl. R30) | Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Weiterentwicklungen, Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen | Plan  | 10/2024 für 2025   | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.  |  |
|          |   |   |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |   |   |  |  |
|          |   |   |   | Stand   | 02/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Zuwendungen gem. §12 ÖPNVG NRW sind bewilligt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0874). |  |
|          |   |   |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |   |   |  |  |
|          |   |   |   | Stand   | 05/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Zuwendungen gem. §12 ÖPNVG NRW sind bewilligt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0874). |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |   |   |   |  |   |   |  |  |
| Stand    | 08/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025           | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Das Vergabeverfahren befindet sich in der Vorbereitung.   |  |   |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |   |   |   |  |   |   |  |  |
| Stand    | 10/2025   | Start: 09/2025  | Vergabe: 09/2025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0874). Auftrag erteilt am 30.09.2025 an die Fa. Cosmo Consult Data & Analytics, Würzburg.<br><b>Der Vorgang ist abgeschlossen.</b> |  |   |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  |   |   |   |  |   |   |  |  |





**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |
|----------|----|--|---|--|------------------------------|--|---|---|
| 33       | D  | On-Demand Ridepooling NRW - Stakeholder-Kommunikation<br><br>BV25074 (R32) | Ausschreibungsgegenstand ist eine Rahmenvereinbarung über die landesweite Stakeholder-Kommunikation im Zusammenhang mit dem Projekt "On-Demand-Ridepooling NRW" | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.   |
|          |    |  |   | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 04/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 06/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0875).  |
|          |    |  |   | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 05/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 07/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0875). Derzeit sind die Ausschreibungsunterlagen in Erarbeitung und Abstimmung.                                       |
|          |    |  |   | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 09/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 09/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0875). Das Vergabeverfahren wurde am 22.07.2025 gestartet. Angebotsfrist: bis 28.08.2025 |
|          |    |  |   | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 04/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Angebote wurden ausgewertet und die Vergabe soll in Kürze erfolgen.   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |  |
|----------|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| 34       | D   | On-Demand Ridepooling NRW - Begleitforschung<br><br>BV25170 (vrs. R32) | Ausschreibungsgegenstand ist eine Begleitforschung, die die Projekte auf der On-Demand Ridepooling Plattform NRW wissenschaftlich begleitet und evaluiert | Plan  | 10/2024 für 2025   | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.  |  |
|          |   |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |   |   |  |  |
|          |   |  |   | Stand   | 02/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>07/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: noch offen).  |  |
|          |   |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |   |   |  |  |
|          |   |  |   | Stand   | 05/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0924). |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |  |   |   |  |   |   |  |  |
| Stand    | 08/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025          | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0924). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |  |   |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |  |   |   |  |   |   |  |  |
| Stand    | 10/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q4/2025          | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q1/2026   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vsl. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0924). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |  |   |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  |  |   |   |  |   |   |  |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |  |
|----------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 35       | D   | On-Demand Ridepooling NRW - Strategisch-Technisches Rahmenberatungsmandat | Ausschreibungsgegenstand ist ein Rahmenvertrag für die strategisch-technische Projektunterstützung im Zusammenhang mit dem Projekt „On-Demand Ridepooling NRW“ | Plan  | 10/2024 für 2025   | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.  |  |
|          |   |   |  |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |  |   |  |  |
|          |   |   |  | Stand   | 02/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 09/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen). |  |
|          |   |   |  |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |  |   |  |  |
|          |   |   |  | Stand   | 05/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 09/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen). |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |   |  |   |  |  |   |  |  |
| Stand    | 08/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 09/2025                | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0965). |  |  |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |   |  |   |  |  |   |  |  |
| Stand    | 10/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q1/2026                | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q2/2026   | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses ist erteilt worden. Das Verfahren befindet sich in der Vorbereitung.   |  |  |   |  |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  |   |  |   |  |  |   |  |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA    | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |   |
|----------|-------|---|--|--|------------------------------|--|--|---|
| 36       | O3/F3 | Digitalisierung P+R-Anlagen<br><br>BV25072 (R3/R20) | Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung zur Umsetzung von diversen Maßnahmen zur Digitalisierung von Park+Ride-Anlagen. Dazu gehören Detektionssysteme, wie die Boden-Sensorik, und Videokameras, welche zur Erfassung der Auslastung von P+R-Anlagen dienen. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.   |
|          |       |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Geplant ist eine gemeinsame Ausschreibung von go.Rheinland und dem VRR zur Digitalisierung von P&R-Anlagen. Federführerin: go.Rheinland. Mithilfe einer Rahmenvereinbarung soll den Kommunen und Verkehrsbetrieben ein einfacher Zugang zu der Ausstattungstechnik ermöglicht werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0876).  |
|          |       |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0876). Aktuell werden die Verfahrensunterlagen abgestimmt.  |
|          |       |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | 06/2025  | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0876). Go.Rheinland (Federführerin) hat die öffentliche Bekanntmachung über das Deutsche Vergabeportal gestartet. Zwischenzeitlich wurde ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Rheinland eingereicht. Die finale Entscheidung der Vergabekammer wird in etwa 8 Wochen erwartet. |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                       | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|----|-------|---|---|------------------------------|--|--|
|          |    |       |   | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b> | 06/2025                      | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>Offenes Verfahren</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025). |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)          |   |
|----------|----|---|--|--|------------------------------|--|--|---|
| 37       | F3 | Mobilstationsoffensive<br>BV25028<br>(vsl. R32/R30) | Ausschreibung einer oder mehrerer Rahmenvereinbarung/en zur Unterstützung der Kommunen u. Verkehrsunternehmen beim Auf- u. Ausbau von Mobilstationen in vsl. 3 Losen. Hierbei geht es um die vereinfachte Beschaffung von diversen Ausstattungselementen, wie Stelen, Hinweisschildern, Radboxen, ggf. Fahrgastunterständen. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2025 neu aufgenommen.   |
|          |    |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet                     | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt                             | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>noch offen</b><br>Geplant ist eine gemeinsame Ausschreibung des VRR und der Kommunen/Verkehrsunternehmen zum Auf- u. Ausbau von Mobilstationen. Federführer: VRR. Mithilfe einer Rahmenvereinbarung soll den Kommunen und Verkehrsbetrieben ein einfacher Zugang zu der Ausstattungselementen ermöglicht werden. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0877). |
|          |    |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q3 oder Q4 2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für vrs. 3 Lose</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0877). Das Vergabeverfahren soll vsl. im 2. Quartal 2025 starten. Geplanter Leistungszeitraum: 2026 bis 2030.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br><br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br><br>vsl. Q4/2025         | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für vrs. 3 Lose</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks März/April 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0877). Das Vergabeverfahren soll vsl. im 3. Quartal 2025 starten. Geplanter Leistungszeitraum: 2026 bis 2030.  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)   | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)   | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|----|-------|---|---|--|--|---|
|          |    |       |   | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b> | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br><br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br><br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren<br/>mit Teilnahmewettbewerb für vrs. 3 Lose</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept.<br>2025). |



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA    | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)              | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                                  | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                              | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |   |  |
|----------|-------|--|---|---|---|---|--|---|--|
| 38       | O3/F3 | Planungsleistungen zum Ausbau barrierefreier Haltestellen<br><br>BV25144 (R33/R32) | Ausschreibung einer bzw. mehrerer Rahmenvereinbarung/en in einer Auftraggebergemeinschaft mit Kommunen zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung des Ausbaus von rd. 500 barrierefreien Haltestellen | Plan  | 10/2024 für 2025  | keine Angabe  | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen. |  |
|          |       |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>     |   |  |   |  |
|          |       |  |   | Stand   | 02/2025   | keine Angabe  | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen. |  |
|          |       |  |   |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b>    |   |  |   |  |
|          |       |  | Stand   | 05/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q1/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen, vsl. Offenes Verfahren</b><br>Die Federführung für das Vergabeverfahren bietet die VRR AöR in Form einer <b>Auftraggebergemeinschaft</b> mit den interessierten Kommunen an. Die jeweils verbindlichen Aufträge mit dem/den Planungsbüro/s (in Form von Einzelabrufen aus der Rahmenvereinbarung) werden - je nach HOAI-Leistungsphase und Budgetverantwortung - durch die jeweils betroffene Kommune bzw. die VRR AöR erteilt. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: noch offen). |   |  |
|          |       |  |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |   |   |  |   |  |
|          |       |  | Stand   | 08/2025   | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q4/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q1/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren: vsl. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Kein neuer Sachstand. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0966).  |   |  |
|          |       |  |   | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |   |   |  |   |  |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)  | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                      | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|----|-------|---|---|---|---|---|
|          |    |       |   | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b> | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vs.<br>Q4/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vs.<br>Q1/2026 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses ist erteilt worden.<br>Das Verfahren befindet sich in der Vorbereitung. |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ) | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |   |  |
|----------|----|--|---|--|------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| 39       | D  | On-Demand Evaluationsplattform - OD-Benchmarking<br><br>BV25080 (R3) | Auf- und Ausbau sowie Betrieb einer OD-Evaluationsplattform einschließlich Supportleistungen bis Ende 2029. Die Plattform soll auf einen Branchenstandard für die Evaluation von On-Demand-Verkehren (ODV) hinwirken, qualifizierte Vergleiche ermöglichen, benötigte Datengrundlagen liefern und Entwicklungs- sowie Optimierungspotenziale aufzeigen. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe                 | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen. |  |
|          |    |  |   |  | Stand                        | 02/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |  |   |  | Stand                        | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q3/2025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br>Die Vergabe soll durch die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) in Form einer <b>öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit</b> mit den Kooperationspartnern: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), Münchener Verkehrs- u. Tarifverbund GmbH (MVV), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), als assoziierter Partner, erfolgen. Die Kooperationspartner sollen sich zu gleichen Anteilen an den Kosten beteiligen. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Der Kooperationsvertrag befindet sich in Abstimmung. |
|          |    |  |   |  | Stand                        | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025  | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit</b><br>Der Kooperationsvertrag befindet sich aktuell in der finalen Abstimmung. Im Übrigen kein neuer Sachstand. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet.   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                  | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)   | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                       | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|----|-------|---|---|--|--|--|
|          |    |       |   | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b> | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet<br>vsl.<br>Q3/2025 | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025). |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)       | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                        | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                        | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |   |  |
|----------|-----|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 40       | KCS | Sicherheitskräfte im ÖPV - IHK<br><br>BV25012 (R3) | Ausbildung von Sicherheitskräften im ÖPV im Rahmen eines Pilotprojektes zur Erstellung und Etablierung einer NRW-branchenweit abgestimmten Zertifizierung zur "Sicherheitskraft im ÖPV (SiK-ÖPV)". Hierzu gehört u.a. der Erwerb des hoheitlichen Abschlusses "Sachkundeprüfung und Unterrichtsverfahren im Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO" (IHK). | Plan   | 10/2024 für 2025                                    | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen. |  |
|          |     |  |   |  | Vorlage:<br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |   |   |   |  |
|          |     |  |   | Stand  | 02/2025   | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen. |  |
|          |     |  |   |  | Vorlage:<br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |   |   |   |  |
|          |     |  | Stand   | 05/2025  | 05/2025   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Projekt "Sicherheitskraft im ÖPV (SiK - ÖPV)" soll gemeinsam durch die go.Rheinland GmbH, dem Zweckverband NWL und dem Kompetenzcenter Sicherheit (KCS) umgesetzt werden. Die Zertifizierung soll über die IHK und zunächst im Rahmen eines Pilotprojektes mit rd. 30 Sicherheitskräften erprobt werden. Im Anschluss daran soll ein externer und unabhängiger Dienstleister beauftragt werden, eine Evaluation durchzuführen.<br>Die Maßnahme wird über Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW gefördert.<br>Angebotsfrist: bis 23.05.2025<br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. |   |  |
|          |     |  |   | Vorlage:<br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |   |   |   |   |  |
|          |     |  | Stand   | 08/2025  | 05/2025   | 06/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Der Auftrag wurde nach entsprechender Zustimmung durch den Vorstand der VRR AöR (Beschlussvorlage vom 06.06.2025 im schriftlichen Umlaufverfahren) am 16.06.2025 an die IHK Nord Westfalen, Münster, erteilt.<br><b>Der Vorgang ist damit abgeschlossen.</b>  |   |  |
|          |     |  |   | Vorlage:<br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |   |   |   |   |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                           | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|-----|---|---|--|--|--|---|
| 41       | IKT | OnDemand-Mobilität in Mobilitätsplattformen<br><br>ODIN-MP MIP BV25118 (R3)<br><br>ODIN-MP EFA/DIVA BV25119 (R3)<br><br>ODIN-MP Anbieter BV25120 (R3) | Ziel von ODIN-MP ist die Konzeption und Entwicklung eines anbieterübergreifenden OnDemand-Adapters, der bundesweit einsetzbar ist. Daten bestehender Software-Systeme sollen über Schnittstellen des Adapters aggregiert und standardisiert werden. Über diesen Adapter kommunizieren künftig OnDemand-Systeme und Mobilitätsplattformen im gesamten Bundesgebiet.<br><br>Der VRR plant außerdem in diesem Zuge eine Vergabe an einen Anbieter von OnDemand-Verkehren, der sowohl in der Konzeptions- als auch in der Umsetzungsphase seine Expertise einbringen und eine Testanbindung realisieren wird. | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b> | keine Angabe   | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.   |
|          |     |   |   | Stand 02/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b>        | keine Angabe   | keine Angabe   | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.   |
|          |     |   |   | Stand 05/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>              | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren (in 3 Losen):<br/>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Realisierung des Gesamtprojektes erfolgt in Kooperation der VRR AöR mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft (rms), der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), der Hacon Ingenieurgesellschaft mbH (Hacon), der IVU Traffic Technologies AG (IVU), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt r.V. (DLR) sowie der BLIC GmbH (BLIC), die hierzu einen entsprechenden Förderantrag eingereicht haben. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Die Maßnahme wird zu 50% über Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt gefördert.<br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ) | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|----|-------|---|--|------------------------------|------------------------------|---|
|          |    |       |   | Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> | 07/2025                      | 08/2025                      | <p><b>Vergabeverfahren (in 3 Losen):</b><br/> <b>Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb</b><br/>                     Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Die Veröffentlichung über den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr ist am 02.07.2025 für ODIN-MP MIP und ODIN-MP EFA/DIVA erfolgt. Die Angebote sind form- und fristgerecht eingegangen.<br/>                     Der Auftrag ODIN-MP MIP wurde nach entsprechendem Beschluss des Vorstandes vom 12./13.08.2025 am 14.08.2025 an die Fa. Adesso SE, Dortmund, erteilt.<br/>                     Der Auftrag ODIN-MP EFA/DIVA wurde nach entsprechendem Beschluss des Vorstandes vom 12./13.08.2025 am 14.08.2025 an die Fa. Mentz GmbH, München, erteilt.<br/> <b>Die beiden Vorgänge sind damit abgeschlossen.</b></p> |

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025



| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                        | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                    | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)  |
|----------|----|---|--|--|---|---|--|
| 42       | M  | eTicket PVmanager -<br>(((eticore<br>BV25117 (R3) | Der eTicket PVmanager, über den elektronische Tickets erfasst und gemeldet werden, wird aufgrund einer Versionsänderung auf eine Kernapplikationsversion mit der Bezeichnung (((etiCORE nicht mehr für diese neue Version nutzbar sein. Daher ist es erforderlich, eine neue Version zu beschaffen. Das System wird von mehreren Partnernverbänden in Deutschland genutzt. | Plan 10/2024 für 2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b> | keine Angabe  | keine Angabe                                    | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |   |  | Stand 02/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b>        | keine Angabe  | keine Angabe                                    | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |   |  | Stand 05/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>              | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Vergabe im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit</b><br>Die Software-Beschaffung soll zentral über die ETS (E-Ticket-Service-Gesellschaft) unter Beachtung des Vergaberechts erfolgen. Die ETS wird somit Auftraggeberin.<br>Alle Gesellschafter der ETS (u.a. auch der VRR) werden über eine KoopVB die Zusammenarbeit und Finanzierungsbeitrag regeln.<br>Aktuell werden die Absichtserklärungen für die Beteiligten und der Kooperationsvertrag vorbereitet.<br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. |



### Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung) | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                        | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                    | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|----------|----|-------|---|--|---|---|---|
|          |    |       |   | Stand 08/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Vergabe im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen<br/>Zusammenarbeit</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen verbundraumübergreifenden Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Die Software-Beschaffung soll zentral über die ETS (E-Ticket-Service-Gesellschaft) unter Beachtung des Vergaberechts erfolgen. Die ETS wird somit Auftraggeberin. Alle Gesellschafter der ETS (u.a. auch der VRR) werden über eine KoopVB die Zusammenarbeit und Finanzierungsbeiträge regeln. Aktuell werden die Absichtserklärungen für die Beteiligten und der Kooperationsvertrag vorbereitet.  |
|          |    |       |   | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  | noch offen,<br>Verfahren<br>noch nicht<br>gestartet | noch offen,<br>Vergabe<br>noch nicht<br>erfolgt | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Vergabe im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen<br/>Zusammenarbeit</b><br>Die Software-Beschaffung soll zentral über die ETS (E-Ticket-Service-Gesellschaft) unter Beachtung des Vergaberechts erfolgen. Die ETS wird somit Auftraggeberin. Alle Gesellschafter der ETS (u.a. auch der VRR) werden über eine KoopVB die Zusammenarbeit und Finanzierungsbeiträge regeln. Aktuell werden die Absichtserklärungen für die Beteiligten und der Kooperationsvertrag vorbereitet. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wird aktuell rechtl. geprüft. Die Anforderungen an das System zur Erstellung der Leistungsbeschreibung werden derzeit im Expertenkreis diskutiert und hinsichtl. ihrer Umsetzbarkeit bewertet. |

**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025



| Lfd. Nr. | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)   | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ)                               | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                                  | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |   |  |
|----------|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| 43       | M   | Tarifberatung 2025-2027<br><br>BV25101 (R31) | Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Beratungsleistungen in den Jahren 2025 bis 2027 mit dem Fokus auf eine strategisch/wirtschaftlich ausgerichtete und zukunftsorientierte Tarif- und Vertriebsstruktur im VRR und seinem politischen Umfeld | Plan   | 10/2024 für 2025   | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.   |  |
|          |   |  |   |  | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Nov./Dez. 2024</b>  |   |   |   |  |
|          |   |  |   | Stand  | 02/2025  | keine Angabe  | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.   |  |
|          |   |  |   |  | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>März/April 2025</b> |   |   |   |  |
|          |   |  |   | Stand  | 05/2025  | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl.<br>Q2/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q3/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde am 20.05.2025 erteilt. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Juni 2025</b>  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| Stand    | 08/2025   | 08/2025                                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde am 20.05.2025 erteilt. Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen politischen Bedeutung im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Verfahren ist am 11.08.2025 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Die Frist zur Abgabe der Teilnahmeanträge endet am 27.08.2025. |  |   |   |   |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Sept. 2025</b> |  |   |  |  |   |   |   |  |
| Stand    | 10/2025   | 08/2025                                      | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl.<br>Q4/2025   | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Das Verfahren ist am 11.08.2025 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb gestartet. Es wurden 5 Bieter zum letztverbindlichen Angebot aufgefordert. Die Frist zur Abgabe eines finalen Angebotes endet am 22.10.2025.  |  |   |   |   |  |
|          | <b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b>  |  |   |  |  |   |   |   |  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA  | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|-----|---|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 44       | ZNM | Folgegutachten Radstationen<br><br>BV25162 (n.o.) | Auf Basis des Gutachtens "Neustrukturierung der Radstationen in NRW" soll eine Folgeausschreibung zur Beauftragung eines Dienstleisters durchgeführt werden, der die darin beschriebenen Arbeiten übernimmt. Die Laufzeit beträgt ca. 3 Jahre. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.  |
|          |     |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.  |
|          |     |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Nicht Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0925).  |
|          |     |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Nicht Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Juni 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0925). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |
|          |     |   |  | Stand                                    | 10/2025                      | Start: . 08/2025   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahrens:<br/>vrs. Nicht Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb</b><br>Vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde bewilligt. Das Verfahren ist gestartet und die Angebote liegen zur Auswertung vor.   |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|----|--|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 45       | F3 | Standardisierte Bewertung KapaK<br><br>BV25163 (R31/R78) | Für den Einsatz der neuen Fahrzeuge der S-Bahn-Rheinland müssen insgesamt 20 Bahnsteige im VRR-Raum auf eine Nutzlänge von 150 Metern im Rahmen der „Kapazitätserweiterung Köln“ (KapaK) ausgebaut werden. Da der Ausbau über Bundesmittel aus dem GVFG finanziert werden sollen, ist hierfür eine Standardisierte Bewertung der Maßnahmen erforderlich. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |  |  | Stand                                    | 02/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |  |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet.  |
|          |    |  |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |
|          |    |  |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>kein neuer Sachstand gegenüber 08/2025 (Sitzungsblock Sept. 2025).  |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA | Titel   | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|----|---|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 46       | F3 | Standardisierte Bewertung Langendreer<br><br>BV25164 (n.o.) | Um den zukünftig geplanten 15-Minuten-Takt des RRX zwischen Essen und Dortmund umsetzen zu können, müssen zwei anderen Linien (RE16 und RB40) von der Fernverkehrsstrasse zwischen Bochum und Dortmund auf die S-Bahn-Trasse verlagert werden. Hierzu ist ein Umbau der Schieneninfrastruktur - unter anderem im Bereich Bochum-Langendreer in Form einer zweiten Verbindungskurve - notwendig. Da unter anderem die Baukosten über Bundesmittel aus dem GVFG finanziert werden sollen, ist hierfür eine Standardisierte Bewertung der Maßnahmen erforderlich. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 04/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 02/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 05/2025 neu aufgenommen.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 05/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet.  |
|          |    |   |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q3/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q4/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |
|          |    |   |  | Stand                                    | 10/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. Q1/2026 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. Q2/2026    | <b>Geplantes Vergabeverfahren: noch offen</b><br>Über dieses Vorhaben wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung für den VRR im Rahmen dieses JVP berichtet. Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |



**Jahresvergabeplan (JVP) 2025**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr. | FA            | Titel                                      | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)  | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ) | Verfahrensstart<br>(MM/JJJJ) | Auftragsvergabe<br>(MM/JJJJ)                               | Erläuterungen<br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist) |  |
|----------|---------------|--|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 47       | M2<br>D (KCD) | Digitale Kooperationsplattform 2026 - 2028 | Das KCD und die Abteilung Marketing schreiben eine digitale Kooperationsplattform gemeinsam aus. Ziel beider Organisationseinheiten ist es, Informationen direkt abrufbar zu machen, Akteure zu vernetzen, ein Wissensmanagement auszubauen und damit Prozesse der Zusammenarbeit zu verschlanken. Für den VRR bedeutet dies die Überführung des bereits seit 2002 eingesetzten Extranets „VRR Campus“ in eine zeitgemäße Lösung. Hiervon profitieren auch alle anderen, den VRR Campus nutzenden Abteilungen. Für das KCD wird dadurch die digitale Vernetzung aller Landesakteure erleichtert und optimiert. | Plan                                     | 10/2024 für 2025             | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2024 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.  |
|          |               |  |  | Stand                                    | 02/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 02/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.  |
|          |               |  |  | Stand                                    | 05/2025                      | keine Angabe   | keine Angabe  | Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 05/2025 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 08/2025 neu aufgenommen.  |
|          |               |  |  | Stand                                    | 08/2025                      | noch offen, Verfahren noch nicht gestartet<br>vsl. 09/2025 | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 12/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wird im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erwartet (Drucksache: R/X/2025/0967). Das Vergabeverfahren befindet sich in der fachlichen Vorbereitung. |
|          |               |  |  | Stand                                    | 10/2025                      | Start: 10/2025   | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt<br>vsl. 12/2025    | <b>Geplantes Vergabeverfahren:<br/>vrs. Offenes Verfahren</b><br>Das Vergabeverfahren ist gestartet.   |



## Jahresvergabeplan (JVP) 2025

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2025

| Lfd. Nr.  | FA  | Titel  | Auftragsgegenstand<br>(Kurzbeschreibung der Leistung)   | Status<br>(Redaktionsstand)<br>(MM/JJJJ)                                  | Verfahrens-<br>start<br>(MM/JJJJ) | Auftrags-<br>vergabe<br>(MM/JJJJ)                   | Erläuterungen<br><br>(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)   |
|-----------|-----|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 48<br>Neu | IKT | Rahmenvertrag für die Mobilitäts- und Infrastrukturdatenbank (MIP) BV25252 | Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Weiterentwicklungen, Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen | Stand 10/2025<br><br><b>Vorlage:</b><br>Sitzungsblock<br><b>Dez. 2025</b> | Start: 10/2025                    | noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vsl. 12/2025 | <b>Geplantes Vergabeverfahren:</b><br><b>vs. Offenes Verfahren</b><br>Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2025 erteilt (Drucksache: R/X/2025/0990). Das Verfahren wurde im Oktober gestartet und soll vsl. im Dezember 2025 vergeben werden. |